

Institución	0122	Fondo Vial	Tipo Operación	Modificación	Trimestre	04
Lugar	08	01	Etap	Evaluación	Mes	12
			Estado	APROBADO	Nro Documento	00009

Programas																	
Programa		11	SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA														
									</								

Subprogramas

Proyectos

Actividades Obras

Programa	11	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	01	VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.										Act. u Obra	Actividad			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																				
Producto	UM	GA - UE	Primario		Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo					
01	Generados y presentados los informes de verificación y validación de los trabajos realizados en la conservación y mantenimiento de la Red Vial Oficial Nacional (RVN)	0149	INFORME																			
Comentarios:		Se presentaron los informes de Verificación Técnica, Administrativa y Financiera				03	05	...	S	S	0.00	0.00	2,183,004.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6,738,188.00	3.00	0.00	8,921,192.00
Programa	12	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO										Act. u Obra	Actividad			
Tipo Actividad		Tipo Adm.																				
Producto	UM	GA - UE	Primario		Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo					
01	Conservadas y Mantenidas las Obras de Bacheos Asfáltico en las calzadas en la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP)	0053	KILÓMETRO																			
Comentarios:		Se trabajo en Bacheo Asfaltico la Cantidad de 68.93 Km.				03	05	...	S	S	0.00	0.00	13,429,461.00	0.00	0.00	1,009,429.00	68.93	0.00	38,725,355.00	68.93	0.00	53,164,245.00
Programa	12	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	02	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL										Act. u Obra	Actividad			

Elaborado por:

Usuario : MDURON7

Fecha: 04/01/2017

Aprobado por:

Nombre y Apellido: MALVARADO36

Fecha: 04/01/2017

Institución 0122 Fondo Vía					Tipo Operación Modificación															Trimestre 04													
Lugar 08 01 Distrito Central					Etapas Evaluación					Mes 12																							
					Estado APROBADO					Nro Documento 00009																							
Actividades Obras																																	
Programa 12		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 02		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL															Act. u Obra		Actividad								
Tipo Actividad					Tipo Adm.																												
Producto		UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Señalizada la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional con Conservación y Mantenimiento Rutinario.		0053 KILÓMETRO																													
		Se trabajo en Señalización y Seguridad Vial en 14.91 Km.				03 05 ...		S S		0.00		0.00		2,524,840.00		0.00		0.00		0.00		14.91		0.00		1,329,541.00		14.91		0.00		3,854,381.00	
Comentarios:																																	
Programa 12		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 03		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES															Act. u Obra		Actividad								
Tipo Actividad					Tipo Adm.																												
Producto		UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Mejoradas las calzadas con Pavimentaciones Nuevas aumentando sus categorías e incluidas en la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP).		0053 KILÓMETRO																													
		No hubo reporte de Ejecución Física en la Actividad de Mejoramiento y Pavimentaciones en la Red Vial Oficial No Pavimentada.				03 05 ...		S S		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17,998,821.00		0.00		0.00		17,998,821.00	
Comentarios:																																	
Programa 12		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 04		ATENCION DE EMERGENCIAS															Act. u Obra		Actividad								
Tipo Actividad					Tipo Adm.																												
Producto		UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Atendidas las Emergencias y Obras de Mitigación en la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional.		0247 ATENCION																													
		No hubo reporte de Ejecución Física en la Actividad de Atención de Emergencias en la Red Vial Oficial No Pavimentada.				03 05 ...		S S		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Comentarios:																																	
Programa 12		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 05		MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL															Act. u Obra		Actividad								
Tipo Actividad					Tipo Adm.																												
Producto		UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Mantenida Rutinariamente la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional a través de la Atención de Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV).		0053 KILÓMETRO																													
		Se trabajo en Km. 772.88 Km. con Atención de Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) en la Red Vial Oficial Pavimentada				03 05 ...		S S		45.50		0.00		2,158,466.00		53.60		0.00		1,261,462.00		772.88		0.00		4,930,418.00		871.98		0.00		8,350,346.00	
Comentarios:																																	
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 01		MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO															Act. u Obra		Actividad								
Tipo Actividad					Tipo Adm.																												
Producto		UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01		Mantenidas y Conservadas Periódica y Rutinariamente la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP)		0053 KILÓMETRO																													
		Se trabajó en la Conservación de la Red Vial Oficial No Pavimentada con la Cantidad de 81.87 Km.				03 05 ...		S S		33.00		0.00		16,258,809.00		0.00		0.00		5,159,555.00		81.87		0.00		22,240,489.00		114.87		0.00		43,658,853.00	
Comentarios:																																	
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 02		ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION															Act. u Obra		Actividad								

Institución 0122 Fondo Vía						Tipo Operación		Modificación		Trimestre 04																											
Lugar 08 01 Distrito Central						Etap		Evaluación		Mes 12																											
						Estado		APROBADO		Nro Documento 00009																											
Actividades Obras																																					
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 02		ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION				Act. u Obra		Actividad																							
Tipo Actividad				Tipo Adm.																																	
Producto						UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01 Atendidas las Emergencias y Obras de Mitigación en la Red Vial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.						0247 ATENCION								0.00		0.00		212,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		212,365.00					
Comentarios:						No hubo reporte de Ejecución Física en la Actividad de Atención de Emergencias en la Red Vial Oficial No Pavimentada.						03 05 ...		S S																							
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 03		OBRAS DE DRENAJE MENOR				Act. u Obra		Actividad																							
Tipo Actividad				Tipo Adm.																																	
Producto						UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01 Construidos e Instalados Obras de Drenaje Menor en la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.						0140 CANTIDAD								0.00		0.00		4,042,461.00		2.00		0.00		0.00		0.80		0.00		566,770.00		2.80		0.00		4,609,231.00	
Comentarios:						Se trabajó en la Actividad de Obra de Drenaje Menor en la Cantidad de 0.8 Unidades.						03 05 ...		S S																							
Programa 13		Subprograma 00		Proyecto 00		Act./Obra 04		MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERAVCION VIAL				Act. u Obra		Actividad																							
Tipo Actividad				Tipo Adm.																																	
Producto						UM		GA - UE		Primario		Acumular		Cantidad MES 1		%		Costo MES 1		Cantidad MES 2		%		Costo MES 2		Cantidad MES 3		%		Costo MES 3		Cantidad		%		Costo	
01 Mantenida Rutinariamente la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional a través de la Atención de Microempresas Asociativas de Mantenimiento Vial (MMAV).						0053 KILÓMETRO								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
Comentarios:						No se trabajó con Microempresas en la Red Vial Oficial No Pavimentada.						03 05 ...		S S																							