



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE MAYO 2024



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	L. 10,545,381.95	L 1,621,865.63 (Pago esimacion N. 1) y L 2,109,076.24 (pago de anticipo)	Inicio:15 enero 2024 Finalizacion: 13 julio 2024		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL DEPARATMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRNACISCO MORAZAN	L. 11,867,849.81	L 2,373,569.96 (pago de anticipo todavia no se paga ninguna estimacion)	Inicio:26 de febrero 2024 Finalizacion: 23 de agosto 2024		PROCESO


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

