

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 06-OP-2024

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**  
COORDINADORA DEPARTAMENTO  
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2024

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MAYO del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

## OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 31 de mayo 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO																
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato									
																	SI	NO	JUSTIFICACION		SI	NO	JUSTIFICACION		SI	NO	JUSTIFICACION		SI	NO	JUSTIFICACION	
<b>SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES</b>																																
<b>FINALIZADOS Y EN EJECUCION</b>																																
1	15 01 043 001 000 23400 15-013-01 200340 74	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Casco Urbano (Barrios Capiro, Eduardo Castillo, Jerico, Buenos Aires, Miramar, Cristales, El peligro, Rio Negro, Col Lainez y Manuel Bonilla.	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 164.5 horas - Material selecto en volqueta 264 viajes. Para dar mantenimiento a las calles de terracería de los barrios Capiro, Eduardo Castillo, Jerico, Buenos Aires, Miramar, Cristales, El peligro, Rio Negro, Col Lainez y Manuel Bonilla.		N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L 899,850.00	100%	L 899,850.00	Inicio: 02 de abril 2024 Finalización Estimada: 22 de mayo 2024 Fecha de finalización real: 17 de mayo del 2024	X			X					X				X			
2	13 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 0590 924	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción de centro comunal	Comunidad Maraiones	Fortalecer la organización civil dentro de la comunidad	1. Trazado y marcado. 2. Excavación 1.20mx1.20mx1.00m 3. Zapata Abakda de 1.20mx1.20m refuerzo de 1/2 @15 cm ambos sentidos 4. Viga de concreto reforzado con #5, #4 y varilla #2 @20cm 20x20cm 5. Columnas de concreto reforzado con #4 y varilla #3 @15cm20x25 cm h=3.60m 6. Techo con entesa de tubo 2"x2" y cercha de contravento. 7. Piso de concreto simple e=10cm 8. Base de concreto 25x25 cm para medición de energía y acometida eléctrica 9. Suministro e instalación de luminarias (incluye circuito de iluminación y caja de breakers) 10. Limpieza final.		N/A	Excavación para cimentación	Erin Javier Guevara	Fondos Propios	30/11/2023	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Inicio: 16 de abril 2024 Finalización Estimada: 14 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 17 de mayo del 2024	X			X					X				X			
3	11 01 012 000 001 47110 15-013-01 20 0711 1010	EDUCACION	Construcción de cerco perimetral de Escuela 14 de Julio	Comunidad Colonia del Aguan	Mejorar la seguridad de la población estudiantil y las instalaciones físicas del centro educativo.	1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40mx0.30m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30m 4. Castillo de concreto 13x15cm con 4 varillas #3 y varillas #2@20cm 5. Paredes de bloque #5 4 líneas, sisado 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con 4 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 7. Solera de concreto de 13x10cm con 2 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 8. Suministro e instalación de cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2", malla opción de 4", 2 hilos de alambre de púa. 9. Limpieza Final.		N/A	Excavación para cimentación	Jorge Alberto Gómez	Fondos Propios	30/11/2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Inicio: 25 de abril 2024 Finalización Estimada: 23 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 18 de mayo del 2024	X			X					X				X			
4	13 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 0590 1058	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción cerco perimetral de cementerio	Comunidad La Atascosa	Mejorar las condiciones de seguridad en el terreno destinado para cementerio de la comunidad.	1. Trazado y marcado (incluye poda y descapote) 2. Excavación 0.30mx0.30m 3. Cimientos de mampostería 4. Paredes de bloque #5 5. Castillo de concreto 16.50x16.50cm 4 varillas de 3/8" y anillos de 1/4" @ 20cm 6. Solera de concreto de cierre de 16.50x20cm 4 varillas de 3/8" y anillos 1/4 @ 20cm 7. Limpieza final			Poda de arboles	Excavación para cimentación	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 23 de abril 2024 Finalización Estimada: 21 de mayo 2024 Fecha de finalización real: 16 de mayo del 2024	X			X					X				X		
5	15 01 120 000 00147210 11 -001-01 20 3	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de puente peatonal	Comunidad Cunda	Mejorar las vías de comunicación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavaciones 3. Zapata de concreto reforzado 1.00x1.60 e=0.30m con varilla de 1/2" corrugada cada15cm ambos sentidos 4. Pared de concreto reforzado e=8 pulgadas, reforzado con varilla 1/2" corrugada a cada 15 cm ambos sentidos 5. Viga de concreto reforzado 20x20 cm con 4 varillas de 1/2" y anillo de 1/4" a cada 15cm 6. Losa de concreto reforzado e=5 pulg con varilla de 1/2" a cada 15 cm 7. Relleno de aproximaciones		N/A	Excavación para cimentación	Santos Martín Corrales	Fondos de Transferencia	31/1/2024	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Inicio: 23 de abril 2024 Finalización Estimada: 14 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 14 de mayo del 2024	X			X					X				X			



13	15 01 067 001 000 23400 15-013-01 20 0340 94	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Santa Elena 1	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 10 horas - Material selecto en volqueta 15 viajes.	Mantenimiento de calles de terracería de la comunidad Santa Elena 1.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Inicio: 13 de mayo 2024 Finalización Estimada: 22 de mayo de 2024 Fecha de finalización real: 15 de mayo de 2024	X		X		X			X
14	15 01 068 001 000 23400 15-013-01 20 0340 472	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Santa Elena 2	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 10 horas - Material selecto en volqueta 15 viajes.	Mantenimiento de calles de terracería de la comunidad Santa Elena 2.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Inicio: 17 de mayo 2024 Finalización Estimada: 26 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 18 de mayo del 2024	X		X		X			X
15	15 01 091 001 000 23400 15-013-01 20 0340 98	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Cuyamel	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 10 horas - Material selecto en volqueta 20 viajes.	Mantenimiento de calles de terracería de la comunidad Cuyamel	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	60,000.00	100%	L	60,000.00	Inicio: 22 de mayo 2024 Finalización Estimada: 31 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 24 de mayo de 2024	X		X		X			X
16	15 01 074 001 000 23400 15-013-01 20 0340 380	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Jazmines de Oriente	Mejorar las vías de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Alquiler de Buldócer (Caterpillar) 60 horas.	Mantenimiento de calles de terracería de la comunidad Jazmines de Oriente.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	150,000.00	100%	L	150,000.00	Inicio: 27 de mayo 2024 Finalización Estimada: 05 de junio del 2024 Fecha de finalización real: 01 de junio del 2024	X		X		X			X
17	15 00 021 000 001 47210 11-001-01 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Seguimiento Pavimentación Calle Principal Desde Casa Manuel Galeano Hasta Casa De Rubén Díaz	Barrio Buenos Aires, Trujillo Colón	Mejorar las vías de comunicación terrestre en los barrios del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Corte de material de sub rasante 3. Acarreo de material (desperdicio) 4. Conformación de superficie 5. Relleno y compactado con material selecto 6. Encofrado de pavimento e=15cm 7. Losa de Concreto hidráulico 4000 psi e=15cm 8. Acero de refuerzo grado Inter fy=2800 kg/cm2 9. Corte de juntas 10. Bordillo de concreto de 15x15 cm incluye pintado 11. Levantamiento de pozo existente (incluye tapadera).	Pavimentación de 107.00 m de pavimento hidráulico escobillado.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos de transferencia	31/1/2024	L	1,054,695.21	100%	L	1,054,695.21	Inicio: 08 de mayo 2024 Finalización Estimada: 31 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 21 de mayo 2024	X		X	Debido a reducción del ancho en un tramo de la calle, aumentó la longitud en la que se cubrirá con los metros cuadrados de losa, aumentando esta actividad y reduciendo los cortes de junta para compensar.	X			X
18	11 05 021 001 000 23400 15-013-01 20	ELECTRIFICACION	Mejoramiento al sistema de electrificación	Barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney	Mejorar la calidad de vida de la población y garantizar el acceso a los servicios públicos.	1. Hincado de 2 poste de concreto de 35 ft. 2. Reubicar un poste de concreto de 30ft. 3. Seccionar secundario doble remate. 4. Reubicar retenida de banco. 5. Instalación de una retenida aérea. 6. Izado e instalación de transformador de 37.5 kva. 7. Instalar 3 lámparas led mejorando iluminación. 8. 130 metros de tendido primario 1f+1n. 9. Instalación una retenida sencilla. 10. Reubicación de poste de madera de 30 pie.	Instalación de postes, transformador de 37.5 kva y lámparas de alumbrado público.	N/A	Excavación para instalación de postes.	Rosinda Sabio	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 15 de mayo 2024 Finalización Estimada: 11 de junio de 2024 Fecha de finalización real: 25 de mayo de 2024	X		X		X			X

19	13 01 061 000 001 47110 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Comunidad Juan Rosa	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Alquiler de Buldócer (Caterpillar) 20 horas.	Mantenimiento de calles de terracera de la comunidad Juan Rosa.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Inicio: 30 de mayo 2024 Finalización Estimada: 08 de junio del 2024 Fecha de finalización real: 31 de junio del 2024	X		X		X			X
20	11 02 001 000 001 47210 11-001- 01 20	SALUD	Mejoramiento del Hospital Salvador Paredes	Barrio El Centro, Trujillo Colón	Mejorar las áreas de servicio del centro asistencial de salud.	AREA DE ESTACIONAMIENTOS: 1. Trazado y marcado 2. Picado de piso de concreto 3. Suministro e instalación de parales de tubo cuadrado de 4" 4. Artesón estructura de tubo 2x4 y tubo 4x4 5. Suministro e instalación de lamina alúcn 6. Desmontaje de cielo falso y canal de aguas lluvias. 7. Instalación de canal de aguas lluvias PVC. 8. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias. 9. Suministro e instalación de cielo falso de lamina Shirock. AREA DE INTERIOR DEL HOSPITAL 10. Picado, nanurado, reforzado y resane de pared (incluye acabado con cerámica) 11. Paredes para división de baños (incluye acabado con cerámica) 12. Suministro e instalación de servicios sanitarios (incluye tubería) 13. Suministro e instalación de lavamanos 14. Suministro e instalación de puertas para baños. 15. Repello de paredes. 16. Pulido de paredes. 17. Pintura en paredes de baño (incluye preparación y sellado) 18. Suministro e instalación de luminarias tipo bombillo.	Intervención en 2 áreas del Hospital Salvador Paredes.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de transferencia	30/11/2023	L	326,715.60	90%	L	363,017.33	Inicio: 09 de mayo de 2024 Finalización Estimada: 05 de junio del 2024	X		X		X			X
21	15 01 014 000 001 47210 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Barrio Juan Ortiz, Comunidad Los Leones	Mejorar las vías de circulación del municipio.	-Trazado y marcado -Excavaciones para cimientos -Cimentación de mampostería -Sub estructura de concreto armado -Vigas de concreto de 20x25 con 6 var #4 y var #3 @20cm -Losas de concreto reforzada e=15cm vanilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos -Barandales de concreto 20x20, var de 3/8" long y anillo de 1/4 a cada 20cm -Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construccion de caja puente de 4.50m x 4.00 m	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	31/11/2023	L	112,500.00	45%	L	250,000.00	Inicio: 22 de mayo 2024 Finalización Estimada: 18 de junio del 2024	X		X		X			X
22	15 01 079 001 000 23400 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Cooperativa 13 de Junio	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 11 horas - Material selecto en volqueta 14 viajes.	Mantenimiento de calles de terracera Cooperativa 13 de Junio.	N/A	N/A	Carol Johson Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Inicio: 22 de mayo 2024 Finalización Estimada: 31 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 23 de mayo del 2024	X		X		X			X
23	15 01 099 001 000 23400 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Comunidad Montecristo	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 13 horas - Material selecto en volqueta 27 viajes.	Mantenimiento de calles de terracera en Comunidad Montecristo	N/A	N/A	Carol Johson Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 27 de mayo 2024 Finalización Estimada: 10 de junio del 2024. Fecha de finalización real: 30 de mayo del 2024	X		X		X			X

24	11 05 006 001 000 23400 15-013- 01 20 0540 841	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación	Comunidad Mojaguay	Mejorar el sistema eléctrico de las comunidades del Municipio.	1. Instalación de 1 transformador de 50 kva. 2. Instalación de 1 poste de concreto de 35ft. 3. Instalación de 10 lámparas led de 50w. 4. Instalación de 1 retenida. 5. Instalación de 30ft de cable 3/0 wp. 6. Instalación de 100ft de cable acsr 1/0.	Instalación de un transformador de 50Kva y lámparas de alumbrado público.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L	180,000.00	100%	L	180,000.00	Inicio: 24 de mayo 2024 Finalización Estimada: 12 de junio del 2024 Fecha de finalización real: 01 de junio del 2024	X	X	X	X
25	11 05 023 001 000 23400 15-013- 01 20	ELECTRIFICACION	Seguimiento de Proyecto de electrificación	Comunidad Las Brisas	Mejorar el sistema eléctrico de las comunidades del Municipio.	1. Instalación de 1 transformador de 50 kva. 2. Instalación de 394 pies de cable acsr 1/0. 3. Instalación de 6 postes de 30ft de madera. 4. Instalación de 1,312 pies de cable acsr #2. 5. Instalación de 1,968 pies de cable wp 1/0. 6. Instalación de 15 lámparas led de 50w. 7. Instalación de 7 retenidas. 8. Instalación de 1 retenida pie amigo tubo hg. 9. Trabajos varios.	Instalación de postes, transformador de 37.5 kva y lámparas de alumbrado público.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L	350,000.00	100%	L	350,000.00	Inicio: 29 de mayo 2024 Finalización Estimada: 02 de julio del 2024 fecha de finalización real: 09 de junio del 2024	X	X	X	X
26	15 01 003 000 001 47210 15-013- 01 20 0340 902	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda	Mejorar las vías de circulación del municipio	-Trazado y marcado -Excavaciones para subestructura -Sub estructura de concreto armado -Vigas de concreto de 20x20 con 4 var #4 y var #3 @20cm -Losa de concreto reforzada =20cm varilla de 1/2 a cada 20cm en tensión -Barandales de concreto reforzado 20x20, var #4 y #3 de a cada 20cm -Relleno de aproximación	Construcción de caja puente de 5.00mx4.00m	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	37,500.00	15%	L	250,000.00	Inicio: 30 de mayo 2024 Finalización Estimada: 01 de julio del 2024	X	X	X	X
27	11 01 028 000 00147110 15-013- 01 20 7	EDUCACION	Finalización construcción de escuela Alfa	Comunidad La Colón	Mejorar las condiciones físicas de los centros educativos del municipio	1. escenario de auditorio. 2. Techo metálico en escenario (gintas, laminas y cumbroera. 3. Relleno compactado para piso 4. Piso de concreto simple (remate de bloques 5. Pintura general. 6. Instalaciones eléctricas (incluye bajada, luminarias y centro de carga) 7. Limpieza final.	Finalización de la construcción del Auditorio de la Escuela ALPHA.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	31/1/2024	L	15,000.00	5%	L	300,000.00	Inicio: 30 de mayo 2024 Finalización Estimada: 26 de junio del 2024.	X	X	X	X
28	11 01 014 000 001 47110 15-013- 01 20	EDUCACION	Construcción de cerco perimetral de la Escuela José Antonio Lainez	Comunidad Las Cajas	Mejorar las condiciones de seguridad de los centros educativos del Municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40m x 0.30m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30m 4. Castillo de concreto 13x15cm con 4 varillas #3 y varillas #2@20cm 5. Paredes de bloque #5 4 líneas, sisado 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con 4 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 7. Solera de concreto de 13x10cm con 2 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 8. Suministro e instalación de cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2", malla ción de 4", 2 hilos de alambre de púa. 9. Limpieza Final.	Construcción de cerco con malla ción 70.00 m	N/A	Excavaciones para cimientos.	Jorge Alberto Gómez	Fondos Propios	30/11/2023	L	20,000.00	10%	L	200,000.00	Inicio: 28 de mayo 2024 Finalización Estimada: 24 de junio del 2024.	X	X	X	X