



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de diciembre del 2023.

FECHA: 09 de enero de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de diciembre del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: La Lagunilla
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Lagunilla, Municipio, San Marcos De Caiquín, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad




Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 338,338.26
Fecha de Aprobación	30 de julio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 347,878.26 \$14,040.43
Fecha de Finalización	29 de noviembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7769**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Tablón
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : El Tablón, Municipio, San Manuel Colohete, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.



Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.
--------------------------	---

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 281,709.77
Fecha de Aprobación	10 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 300,789.77 \$12,140.47
Fecha de Finalización	29 de noviembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7758**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.



PROYECTO No. 3**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Porvenir
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Porvenir, Municipio, Guaimaca Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• FOSODE • BCIE • F. Nórdicos • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 225,482.85 BCIE: L. 1,047.14 F. Nórdicos: L. 3,815.89 Municipalidad: L. 964,771.72
Fecha de Aprobación	12 de octubre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,195,117.60 \$48,237.30
Fecha de Finalización	23 de noviembre del 2023

El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7758*3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE

PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Puerta Del Ocote
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Puerta Del Ocote, Municipio, Belén, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad




Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 12,211.20 FOSODE: L. 12,211.20 Municipalidad: L. 1,215,037.86
Fecha de Aprobación	23 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,239,460.26 \$50,029.48
Fecha de Finalización	29 de noviembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero de 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio La Leona
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio La Leona, Municipio, Valle De Ángeles, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.





ENEE

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 728,976.87 Municipalidad: L. 398,684.01
Fecha de Aprobación	08 de septiembre del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,127,660.88 \$45,516.81
Fecha de Finalización	23 de octubre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Monte Galán
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Monte Galán, Municipio, Guaimaca Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 245,564.39 Municipalidad: L. 1,275,325.61
Fecha de Aprobación	02 de julio del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,520,890.00 \$61,389.08
Fecha de Finalización	02 de noviembre de 2023


***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE**PROYECTO No. 7****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Instituto Gubernamental Canadá Peña Blanca(Mejoras)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Instituto Gubernamental Canadá Peña Blanca (Mejoras), Municipio, Santa Cruz De Yojoa, Departamento, Cortes
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 44,616.11 FOSODE: L. 50,213.08
Fecha de Aprobación	02 de noviembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 94,829.19 \$3,827.68
Fecha de Finalización	17 de noviembre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE

PROYECTO No. 8
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Tejas Rinconada
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Tejas Rinconada, Municipio, Lepaera, Departamento, Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE




	• FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 431,907.21
Fecha de Aprobación	01 de septiembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 450,987.21 \$18,203.61
Fecha de Finalización	29 de noviembre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.



MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 9

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Guanololo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Guanololo, Municipio, Intibucá, Departamento, Intibucá



Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Fondos NORDICOS • BCIE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 70,990.66 FOSODE: L. 2,181,378.38 Fondos NORDICOS: L. 983.86 BCIE: L. 4,997.22 Comunidad: L. 843,236.52
Fecha de Aprobación	06 de noviembre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,101,586.64 \$125,192.20
Fecha de Finalización	22 de octubre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
Directora del FOSODE**PROYECTO No. 10****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Agua Caliente Rio Abajo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Agua Caliente Rio Abajo , Municipio, Texiguat, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.


2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 0.00 FOSODE: L. 16,599.60 Municipalidad: L. 861,575.09
Fecha de Aprobación	27 de julio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 878,174.69 \$35,446.57
Fecha de Finalización	13 de diciembre de 2023

El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746*3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE

PROYECTO No. 11

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Llanos De Mandasta
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Llanos De Mandasta, Municipio, Curaren, Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad




Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 48,081.06 Municipalidad: L. 1,462,113.52
Fecha de Aprobación	08 de septiembre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,510,194.58 \$60,957.37
Fecha de Finalización	15 de agosto de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 12

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Centro De Salud Barrio El Centro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Centro De Salud Barrio El Centro, Municipio, Jesús De Otoro, Departamento, Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2.Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 168,941.77
Fecha de Aprobación	23 de octubre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 183,251.77 \$7,396.76
Fecha de Finalización	21 de diciembre de 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

PROYECTO No. 13**1.Identificación del Proyecto.**

Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras
(+504) 2216-2355



direccionfosode@gmail.com



Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Terrero Aldea Asunción
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Terrero Aldea Asunción , Municipio, Texiguat, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2.Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L.29,764.80 Municipalidad: L.1,296,677.77
Fecha de Aprobación	27de julio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,326,442.57 \$53,520.42
Fecha de Finalización	13 de diciembre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7746**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de diciembre, pero reportado hasta el mes de enero del 2024.





Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

