



Honduras C.A.

San Francisco de Coray, VALLE
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: MARESA.LAINEZ



**Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
 Hora : 07:26 p.m.
 Página: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fianzamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Suministro Tapete de Construcción Sistema del Agua Potable	12	12	464	Acta # 26 - 2022	808,476.00	0.00	0.00	0.00	371,459.80	438,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00 %	438,016.20	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
2	Construcción de Plaza Anual	12	12	464	Acta # 26 - 2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3.00 %	96,500.00	96.00 %	EN PROCESO	En Proceso
3	Construcción muro perimetral CEB Tenorio Sierra	12	12	461	Acta # 26 - 2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
4	Mejoramiento Municipal de pintura de Coray todos los centros educativos y de salud de Coray	12	12	461	Acta # 26 - 2022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	140,000.00	0.00	0.00	43,846.80	0.00	0.00	43,846.80	31.00 %	96,154.00	96.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
5	Construcción Municipio de Coray y Casco Urbano de Viviendas de Familias que Viven en Extrema Pobreza	12	12	463	Acta # 26 - 2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	853,428.00	0.00	0.00	853,428.00	94.00 %	46,572.00	5.00 %	TERMINADO	Terminado	
6	Construcción Coray, Centro de Pintas Infantil	12	12	467	Acta # 26 - 2022	550,000.00	0.00	0.00	0.00	322,597.00	227,403.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	9.00 %	206,403.00	80.00 %	EN PROCESO	Esta en Proceso
7	Compra de terreno para Campo de Fútbol	12	12	467	Acta # 26 - 2022	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
8	Mejoramiento Coray Centro de Canales Senticas	12	12	467	Acta # 26 - 2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	105,737.50	0.00	0.00	105,737.50	26.00 %	294,262.50	73.00 %	EN PROCESO	En proceso	
9	Mejoramiento Coray Centro remodelación Centro Social José Eloy Canales	12	12	467	Acta # 26 - 2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
10	Mejoramiento Coray Centro de pintura del parque central, Municipalidad y RNP	12	12	467	Acta # 26 - 2022	361,986.28	0.00	0.00	0.00	361,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	361,986.28	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
11	Alumbrado El Terrero Electrico	12	12	481	Acta # 26 - 2022	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	549,340.00	0.00	0.00	549,340.00	91.00 %	50,660.00	8.00 %	TERMINADO	Terminado	
12	Alumbrado Tapete Electrico	12	12	481	Acta # 26 - 2022	400,000.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	188,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
13	Seguimiento La Faja de Eschicacon	12	12	481	Acta # 26 - 2022	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	85.00 %	100,000.00	14.00 %	TERMINADO	Terminado
14	Mejoramiento El Llano, Coray de Canales Senticas	11	11	467	Acta # 26 - 2022	169,674.01	0.00	0.00	0.00	169,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	169,674.01	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO



Honduras C.A.

San Francisco de Coray, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARESA, LAINEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024

Hora : 07:26 p.m.

Página: 2 de 6

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Electrificación Aldea Caleses #2, convento La Laguna		11	11	481	Acta # 28 - 2023	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO
16	Construcción de huella carretera hacia los Alvarez	Los Alvarez	12	12	486	Acta # 26 - 2023	514,051.48	0.00	0.00	0.00	238,750.00	277,301.48	0.00	0.00	230,700.00	0.00	230,700.00	83.00 %	48,601.48	18.00 %	TERMINADO	Terminado
17	Pavimentación Barrio El Llano a carretera	Conay centro	12	12	486	Acta # 26 - 2023	590,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	955,871.50	0.00	955,871.50	99.00 %	4,328.50	0.00 %	TERMINADO	Terminado
18	Pavimentación Barrio a carretera	Nicaragua	12	12	486	Acta # 26 - 2023	590,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	no se ejecuto
19	Construcción de Muro Perimetral en la escuela El Trabajo	Caleses #2	12	12	461	38 - 2023	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	78,472.00	0.00	78,472.00	95.00 %	2,528.00	3.00 %	EN PROCESO	En Proceso
20	Construcción de Muro Perimetral en el C.E.B. Jose Cecilio Del Valle	Tapetate	12	12	461	Acta # 35 - 2023	0.00	80,000.00	0.00	17,785.00	0.00	67,785.00	0.00	0.00	67,785.00	0.00	67,785.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
21	Construcción de aula de clases en CER, Donato de Herrera (convênio con School Bus World)	La Laguna #1	12	12	461	Acta # 36 - 2023	0.00	87,140.00	0.00	0.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00	87,140.00	0.00	87,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
22	Remodelado del Centro de Salud del barrio los Vitabos.	Conay Centro	12	12	461	Acta # 35 - 2023	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	244,428.00	0.00	244,428.00	98.00 %	574.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
23	Construcción de techo del Centro de Salud	Los Amates	12	12	461	Acta # 35 - 2023	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	16,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
24	Proyecto de mejoramiento de Pista Policial	Conay, Centro	12	12	467	Acta # 35 - 2023	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	56.00 %	9,000.00	43.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	Construcción de la Cancha Sintética	El Llano, Conay	12	12	467	Acta # 35 - 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	89,237.50	0.00	89,237.50	89.00 %	10,762.50	10.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	Mejoramiento eléctrico del Parque y Alcantaral Municipal	Conay Centro	12	12	481	Acta # 35 - 2023	0.00	135,934.32	0.00	0.00	0.00	135,934.32	0.00	0.00	135,934.32	0.00	135,934.32	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
27	mejoramiento de energía eléctrica (cambio de lámparas, postes, alambres etc)	Conay, Centro	12	12	481	Acta # 35 - 2023	0.00	152,922.00	0.00	0.00	0.00	152,922.00	0.00	0.00	152,922.00	0.00	152,922.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO

24/01/2024 07:26:17 p.m.

2



Honduras C.A.

San Francisco de Coray, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARESA.LAINEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 07:26 p.m.
Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Trazo de más	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte pendiente de ejecución	(%) Pendiente de ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Mejoramiento Montecarlo #1 de 5 kilómetros de carretera que conduce desde Montecarlo #1 hasta El Limón		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
29	Mejoramiento La Cañada de 3 kilómetros de carretera desde el centro La Cañada hasta la Cañada centro		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
30	Mejoramiento El Convento al de 2 kilómetros de carretera que conduce desde El Convento hasta El Rabal		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
31	Apertura de Aldea Las Mías		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
32	Dragado del Río de Coray		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
33	Excavación de Piso en el Río de Coray		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
34	Mejoramiento Municipio de Coray y Casco Urbano en el municipio (planchas de mano de obra)		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	26,074.74	0.00	0.00	0.00	26,074.74	0.00	0.00	0.00	20,000.00	99.00 %	74.74	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
35	Mejoramiento El Convento de 3 kilómetros de el Salitre camión que conduce desde El Convento hasta El Escalón el Salitre		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	70,574.75	0.00	0.00	0.00	70,574.75	0.00	0.00	0.00	60,000.00	85.00 %	10,574.75	14.00 %	TERMINADO	TERMINADO
36	Mejoramiento La Cañada de 8 kilómetros de Turus camión que conduce desde el centro de La Cañada hasta Las Turus		12	12	466	Acta # 38-2023	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
37	Seguimiento de Caracha de Fútbol		12	12	467	Acta # 38-2023	0.00	100,000.00	0.00	886,000.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Terminado

24/01/2024 07:26:17 p.m.

3



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 07:26 p.m.
Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
38	Mantenimiento Coray Centro a La Infraestructura de la Iglesia Católica	Coray Centro	12	12	467	Acta # 35-2023	0,00	90,077,58	0,00	0,00	0,00	90,077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	90,077,58	100,00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO	
39	Mantenimiento Coray Centro de Techo de La Posta Pública	Coray Centro	12	12	461	Acta # 35-2023	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	130,000,00	100,00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO	
40	Remodelación del Edificio Municipal	Coray Centro	12	12	461	Acta # 35-2023	0,00	68,147,97	0,00	0,00	0,00	68,147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	68,147,97	100,00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO	
41	Mantenimiento Municipio de a de Calle del Coray y Casco Urbano Coray (suministro de deses)	Coray	11	11	466	Acta # 35-2023	0,00	41,272,50	0,00	0,00	0,00	41,272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	41,272,50	100,00 %	EN PROCESO	NO SE HA INICIADO	
42	Compartir para Los Amates y El proyector con Puerto School the Word	Panazacaran, Los Amates y El	12	12	461	46-2023	0,00	0,00	0,00	732,732,00	0,00	732,732,00	0,00	0,00	732,732,00	0,00	0,00	732,732,00	100,00 %	0,00	0,00 %	EN PROCESO	Esta en Proceso	
43	Mantenimiento Las Chorchas del alumbrado público en Las Chorchas	Las Chorchas	12	12	461	46-2023	0,00	0,00	0,00	58,600,00	0,00	58,600,00	0,00	0,00	58,600,00	0,00	0,00	58,600,00	100,00 %	0,00	0,00 %	EN PROCESO	Esta en Proceso	
44	Reparación de 2 km de caminos de tierra en las Chorchas	Casero Los Villalobos Las Chorchas	12	12	466	46-2023	0,00	0,00	0,00	141,000,00	0,00	141,000,00	0,00	0,00	141,000,00	0,00	0,00	141,000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	Terminado	
45	REPARACION LAS CHORCHAS A DE LAS CARRETERA DE LAS CHORCHAS A LOS AMATES	Las Chorchas	12	12	466	46-2023	0,00	0,00	0,00	211,000,00	0,00	211,000,00	0,00	0,00	211,000,00	0,00	0,00	211,000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	TERMINADO	
46	Reparación de caminos de tierra en el Puesto Colomado	Talpetate el Porfido de Tabasco Colomado el Puesto Colomado	12	12	466	46-2023	0,00	0,00	0,00	375,000,00	0,00	375,000,00	0,00	0,00	375,000,00	0,00	0,00	375,000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
47	Reparación de caminos de tierra en el Lugar del Lujero	El Lujero	12	12	466	46-2023	0,00	0,00	0,00	56,000,00	0,00	56,000,00	0,00	0,00	56,000,00	0,00	0,00	56,000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado	
48	Nuevas Vehículos de concreto fondo de Caminos Productivos	Montecristo # 2	26	25	466	44-2023	0,00	697,647,81	0,00	0,00	0,00	697,647,81	0,00	0,00	0,00	697,647,81	99,00 %	697,647,81	99,00 %	1,00	0,00 %	TERMINADO	Terminado	
49	Nuevas Vehículos de concreto fondo de Caminos Productivos	La Laguna #2	26	25	466	44-2023	0,00	500,723,70	0,00	22,307,49	0,00	523,031,19	22,307,49	0,00	0,00	0,00	500,723,70	100,00 %	523,031,19	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	Terminado

24/01/2024 07:26:18 p.m.

4



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 07:26 p.m.
Pagina: 5 de 6

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanzamiento	Fuente de Ingresos	Código Presupuestal	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Trespaso de mérito	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Huelas Vaniculares de concreto fondo de Caminos Productivos	Puerto Colorado	26	25	466	44-2023	465,097.89	0.00	0.00	0.00	465,097.89	0.00	0.00	0.00	0.00	465,097.87	99.00%	0.02	0.00%	TERMINADO	Terminado
51	Huelas Vaniculares de concreto fondo de Caminos Productivos	Las Cuevas	26	25	466	44-2023	208,804.19	0.00	0.00	0.00	208,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	208,804.19	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado
52	Reparación de Tanques de almacenamiento de Coray río y saneamiento del agua para aumentar el rendimiento de las cultivos en parcelas productivas	Coro Grande	26	25	234	44-2023	418,488.00	0.00	0.00	0.00	418,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,111.55	96.00%	15,376.45	3.00%	TERMINADO	Terminado
53	Mitigando Ruedas solidas y cubando el Medio Ambiente en el municipio de Coray	Coray Centro Municipal	26	25	466	44-2023	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.90	96.00%	3,977.10	3.00%	TERMINADO	Terminado
54	Habilitación de Caminera con marginales por emergencia climatologica	Coray Centro	11	11	466	46-2023	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado
55	Mejoramiento Las Vegas de Caminera	Hacienda Coro Grande	12	12	466	44-2023	0.00	0.00	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado
56	Reparación de Caminera	Casario Los Rios El Terrero, cuadrada honda, caserio Las Cruces.	12	12	466	44-2023	0.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado
57	Mejoramiento La Laguna #2 el y reparación interno, cuadrada La tramos de Hacienda y Las carritas Delicias	Coray Centro	12	12	466	44-2023	0.00	0.00	236,760.00	0.00	236,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,760.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado
58	Electrificacion	Coray Centro	12	12	481	44-2023	0.00	0.00	211,800.00	0.00	211,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,800.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	Terminado



Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2024
Hora : 07:26 p.m.
Página: 6 de 6

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ambigüedades	Eliminaciones	Traspaso de línea			Préstamos	Transferencias	ERP						
Totales																				
						8,380,187.77	4,824,753.45	0.00	3,986,554.49	2,782,806.60	14,228,888.9	61,307.49	0.00	8,841,491.82	0,892,389.4	10.67	11,892,196.33	2,136,722.58		

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jerson Roberto Paz Carrión



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Dany Daniel Canales Gutierrez



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Q98133Xntk4v+JNZZds7tpVvYwizN+EVZ51y05++2DKBRQgCfUvJZScOgm+XkMpf0iOi9dxXWefN5EVmwDcbF86FG003qoUWw6NWruGf14xY7GaMv3MI9RGORBSLPJtB4Nv cTfKpCCA9MLYZ6XpzPBKvN86dYR87OcoZNSVcb5NIUSJO5BDQjvNvH5i58qIT3Bg3/056+DalFOK78CoySj4L1ck8D Cr1nF0/F77lGIAOUosTovNw0uLRhzK4uhmY26R0dda qDJEo8b54WZUbbwZ+CyEiGjHCvpg3E269atmJZQDGS3ntdMxVZ0gpmE8HkRnV05kUnhrUR7xH8af