

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Obras:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Fondo Hondureño de Inversión Social													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Proyecto de Electrificación Rural Mediante Energía Solar de la Comunidad de "Las Champas" Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara	PIR-671-LPN-O- Contrato en Ejecución Revisión Previa 582341	Santa Barbara		500,000.00	24/03/2012	29/03/2012	28/04/2012	13/05/2012	22/05/2012	19/06/2012	52	17/09/2012	Agregar Comentario
			Real	540,330.30	14/09/2012	21/09/2012	19/10/2012	09/11/2012	20/12/2012	08/01/2013	81		
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Mancomunidad Chortí													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramos Buena Vista-San Cristobal-La Cuchilla-El Cedro, Municipio de El Paraíso, Departamento de Copán.	PIR-702-LPN-O-102496 Contrato en Ejecución Revisión Posterior 582997	Copan		270,000.00	N/A	08/09/2012	08/10/2012	23/10/2012	N/A	22/11/2012	45	21/04/2013	Agregar Comentario
			Real	267,832.91	N/A	30/11/2012	04/01/2013	10/01/2013	N/A	28/01/2013	24		

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Obras:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
Método: CP (Comparación de precios)													
Proyecto de Electrificación Rural conectado a la Red de la Comunidad de Cancire, Municipio de Santiago de Puringla, Departamento de La Paz	PIR-726-LPN-O-102589 Contrato en Ejecución Revisión Posterior 582998	La Paz		100,000.00	N/A	08/11/2012	08/12/2012	23/12/2012	N/A	22/01/2013	45	27/04/2013	Agregar Comentario
			Real	65,525.47	N/A	06/12/2012	07/01/2013	11/01/2013	N/A	31/01/2013	24		
Construcción de Proyecto de Electrificación Rural conectado a la Red de la Comunidad de Nueva Esperanza, Bo. Los Hernández y Bo. El Campo, Municipio de Chinacla, Hipericon y El Zopilote, Municipio de San Pedro de Tutule y Pueblo Viejo, Municipio de Santa María, Departamento de La Paz.	PIR-725-LPN-O- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583000	La Paz		200,000.00	N/A	08/11/2012	08/12/2012	23/12/2012	N/A	22/01/2013	45	27/04/2013	Agregar Comentario
			Real	93,085.21	N/A	06/12/2012	07/01/2013	11/01/2013	N/A	31/01/2013	24		

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Obras:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
Método: CP (Comparación de precios)													
Construcción de Canal Abierto para el Casco Urbano y Construcción de Caja Puente del Barrio San Francisco, Aldea de San Francisco del Municipio de Cane, Departamento de La Paz	PIR-705-CP-O-101882-101883 Contrato en Ejecución Revisión Posterior 582334	La Paz		35,000.00	N/A	21/09/2012	06/10/2012	15/10/2012	N/A	30/10/2012	24	29/01/2013	Agregar Comentario
			Real	44,229.07	N/A	26/02/2013	20/03/2013	10/04/2013	N/A	24/04/2013	35		

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - FHIS									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Individual: "Consultor Ambiental para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural-PIR"	PIR-753-3CV-CI-1 Evaluación en curso Revisión Previa 600084	_Nacional		22,350.00	16/09/2013	15/11/2013		15/11/2014	Re-estimación de fechas 23/10/2013 19:52 Agregar Comentario
			Real		16/09/2013				
Consultoría Nacional para la contratación de un Técnico Social para la UCP-PIR	PIR-755-3CV-CI-1 Previsto Revisión Previa 604864	_Nacional		17,650.00	16/09/2013	01/11/2013		01/11/2014	Re-estimación de fechas 30/10/2013 Agregar Comentario
			Real						
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Fondo Hondureño de Inversión Social									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría para Análisis Económico Final de la Ejecución del Proyecto de Infraestructura Rural	PIR-668-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa 582416	_Nacional		50,000.00	N/A	15/01/2012		15/04/2012	Agregar Comentario
			Real	50,000.00	24/01/2013	27/03/2013			
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Fondo Hondureño de Inversión Social									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Nacional " Abogado Especialista en Medio Ambiente para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural"	PIR-733-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 583008	_Nacional		15,000.00	N/A	25/02/2013		30/06/2013	Agregar Comentario
			Real						

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Fondo Hondureño de Inversión Social									
Método: CD (Contratación Directa)									
Consultoría Nacional para la Implementación de las Salvaguardas Sociales para el Proyecto de Infraestructura Rural.	PIR-754-CD-CI-1 Contrato en Ejecución Revisión Previa 604076	_Nacional		8,536.59	11/09/2013	27/09/2013		28/02/2014	Re-estimación de fechas 29/10/2013 20:59 Agregar Comentario
Consultoría Nacional "Supervisor de Micro Empresas para Mantenimiento Rutinario de Caminos Rurales para las El Consultor supervisara la ejecucion de las Microempresas de Mantenimiento Rutinario "Triniteca", "Ebenezer Union y Esfuerzo" en la Mancomunidad CRA y "Brisas de Copan" en la Mancomunidad	PIR-728-CD-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa 583003	Santa Barbara		21,000.00	01/12/2012	15/12/2012		15/05/2013	Agregar Comentario
			Real	20,175.20	02/12/2012	16/01/2013			
Contratación de Profesionales en el area ambiental en apoyo la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	PIR-737-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583012	_Nacional		45,000.00	N/A	01/03/2013		30/06/2013	Agregar Comentario
			Real	36,969.05	N/A	06/03/2013			

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Consultoría Individual " Diseñador de Sub Proyectos para el Sector de Caminos Rurales de las Mancomunidades MAMCEPAZ (Departamento de La Paz) y CRA (Departamento de Santa Bárbara) <i>La consultoría incluye el diseño de Sub Proyectos con una longitud aproximada de Km. 52.00</i>	PIR-740-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583014	_Nacional		50,000.00	N/A	11/03/2013		11/05/2013	Agregar Comentario
			Real	50,170.22	N/A	26/04/2013			
Consultoría Individual " Diseñador de Sub Proyectos para el Sector de Caminos Rurales de las Mancomunidades Chortí (Departamento de Copan) y Güisayote (Departamento de Ocotepeque) <i>La consultoría incluye el diseño de Sub Proyectos con una longitud aproximada de Km. 52.00</i>	PIR-741-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583015	_Nacional		50,000.00	N/A	11/03/2013		11/05/2013	Agregar Comentario
			Real	50,000.00	N/A	26/04/2013			

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Consultoría Individual " Diseñador de Sub Proyectos para el Sector de Caminos Rurales de la Mancomunidad Mambocaure(Departamento de Choluteca) <i>La consultoría incluye el diseño de Sub Proyectos con una longitud aproximada de Km. 26.00</i>	PIR-742-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583016	_Nacional		25,000.00	N/A	11/03/2013		11/05/2013	Agregar Comentario
			Real	25,085.11	N/A	26/04/2013			
Contratación de Consultores para el Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad MAMCEPAZ, Departamento de La Paz	PIR-743-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583017	La Paz		85,000.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real	33,789.88	N/A	10/04/2013			
Contratación de Consultores para el Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Chortí, Departamento de Copán.	PIR-744-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583018	Copan		85,000.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real	17,533.06	N/A	15/04/2013			

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Contratación de Consultores para el Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Mambocaure, Departamento de Choluteca.	PIR-745-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583019	Choluteca		85,000.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real	28,100.04	N/A	08/04/2013			
Contratación de Consultor para el Diseño de Un (1) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Güisayote, Departamento de Ocotepeque.	PIR-746-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 583020	Ocotepeque		12,200.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultores para el Diseño de Seis (6) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad CRA, Departamento de Santa Bárbara.	PIR-747-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 583021	Choluteca		72,500.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real	12,115.08	N/A	08/04/2013			

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Contratación de Consultor para la Revisión de Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad MAMCEPAZ, Departamento de La Paz	PIR-748-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 583022	La Paz		6,500.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultor para la Revisión de Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Chortí, Departamento de Copán.	PIR-749-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 583023	Copan		6,500.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultor para la Revisión del Diseño de Siete (7) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Mambocaure, Departamento de Choluteca.	PIR-750-3CV-CI- Proceso en Curso Revisión Posterior 583024	Choluteca		6,500.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real		N/A				

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Contratación de Consultor para la Revisión de Diseño de Un (1) Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad Güisayote, Departamento de Ocotepeque. y Seis(6) Proyectos de Agua Potable y Saneamiento para la Mancomunidad CRA, Departamento de Santa Bárbara.	PIR-751-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 583025	Ocotepeque		6,500.00	N/A	01/03/2013		01/06/2013	Agregar Comentario
			Real						

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Fondo Hondureño de Inversion Social-FHIS									
Método: 3CV (3CV)									
Consultorias Nacionales para la Elaboracion de Policas Municipales en Agua y Saneamiento en los Municipios de La Labor, Sensenti, Lucerna en el Departamento de Ocotepeque y el Municipio de Florida, Departamento Copan .	PIR-683-3CV-CI-1	_Nacional		40,000.00	N/A	15/03/2012		15/09/2012	Agregar Comentario
	582336		Real	39,837.82	18/12/2012	23/01/2013			
Consultoría Nacional para la Supervision de Infraestructura de la Construcción de Canal Abierto en el Casco Urbano de Cane y Construcción de Caja Puente 3x3 en el Barrio San Francisco en el Municipio de Cane, Departamento de La Paz.	PIR-713-3CV-CI-1	_Nacional		4,300.00	N/A	01/01/2013		15/04/2013	Agregar Comentario
	582332		Real	3,086.18	N/A	17/04/2013			

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Mancomunidad CHORTI									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Nacional para la Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Rehabilitación de Caminos Rurales Buena Vista-San Cristobal-La Cuchilla-El Cedro, Municipio de El Paraiso, Departamento de Copan	PIR-703-3CV-CI-1	_Nacional		19,000.00	N/A	15/11/2012		15/04/2013	Agregar Comentario
			Contrato en Ejecución Revisión Posterior	582983	Real	18,762.63	N/A	30/01/2013	
P.A. - Unidad Ejecutora: 2013-2-FHIS - Mancomunidad Chorti									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Nacional "Asesor Técnico en Ingeniería" para la Mancomunidad Chorti <i>75% Aporte PIR</i>	PIR-681-3CV-CI-1	Copan		7,942.74	N/A	15/11/2012		30/06/2013	Agregar Comentario
			Previsto Revisión Posterior	582995	Real				
Método: RE (Recontratacion)									
Consultoría Nacional "Asesor Técnico en Ingeniería" para la Mancomunidad Chorti <i>50% Aporte PIR</i>	PIR-732-RE-CI-1	Ocotepeque		9,500.00	01/01/2013	01/01/2013		09/06/2013	Agregar Comentario
			Contrato en Ejecución Revisión Previa	583007	Real	9,275.00	01/01/2013	01/01/2013	

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC)
 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
 CRÉDITO DEL BANCO MUNDIAL No. 4099-HO

Categoría Consultoría - Individuos:

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
Consultoría Nacional "Asesor Técnico en Ingeniería" para la Mancomunidad Mambocauca 50% Aporte PIR	PIR-731-RE-CI-1 Contrato en Ejecución Revisión Previa 583006	Choluteca		8,000.00	01/01/2013	01/01/2013		09/06/2013	Agregar Comentario
			Real	7,950.00	01/01/2013	01/01/2013			