


Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS/EN EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2015

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Órdenes de Cambio	Tiempo Contractual	Tiempo Extendido	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION								
Construcción Escenario, Baño y Vestibulo de Convida Puerto Cortes	Convida Puerto Cortes	428,779.09	04/11/2014	469,966.57	507,064.42	19/11/2014 16/02/2016	Ampliacion 29/03/2015	
Construcción de Bodega de Convida	Bodega de Convida	103,821.92	04/11/2014	110,531.28	121,557.75	02/12/2014 15/01/2015	24/02/2015	RECEPCIONADO
Centro Perimetral a Cuartel de Bomberos en Barrio San Martín de Puerto Cortes.	Barrio San Martín de Puerto Cortes.	675,591.81	09/09/2014	716,820.10	758,836.19	29/09/2014 27/12/2014	Ampliacion 08/02/2015	RECEPCIONADO
Protección de Malecón de Puerto Cortes.	Malecón de Puerto Cortes.	18,158.00	04/12/2014	18,180.00		09/02/2015 18/02/2015		RECEPCIONADO
Remodelación de Techo de cinco(5) Aulas, Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo.	Barrio Palermo.	577,630.03	18/12/2014	614,802.09		26/01/2015 10/04/2015		
Iluminación de 4 Avenida entre 6 y 9 Calle oeste, Puerto Cortes.	4 Avenida entre 6 y 9 Calle oeste, Puerto Cortes.	271,000.00	118/12/2014	289,970.00				
Iluminación de 2 calle este entre 9 y 15 Avenida este, Puerto Cortes.	2 calle este entre 9 y 15 Avenida este, Puerto Cortes.	264,500.00	04/12/2014	283,014.98				
Construcción de canales Pluviales en 17 calle 10 y 11 Aavenida Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes.	17 calle 10 y 11 Aavenida Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes.	368,319.47	09/10/2014	386,705.00				
Construcción de canales pluviales en 18 calle 10-11 avenida, Barrio Buenos Aires.	18 calle 10-11 avenida, Barrio Buenos Aires.	505,527.63	25/11/2014	540,183.50		16/02/2015 16/05/2015		
Construcción de Canales Pluviales en 17 Calle 9 - 10 Avenida, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes.	17 Calle 9 - 10 Avenida, Barrio Buenos Aires, Puerto Cortes.	445,300.37	09/09/2014	469,169.51		02/02/2015 17/04/2015		
Colocación de Micromedidores en Comunidad Sauce y Cedros Sector Pantano Puerto Cortes.	Sauce y Cedros Sector Pantano Puerto Cortes	439,680.00	05/08/2014	469,679.00		Suspension 18/08/2014		
Colocación de Micromedidores en Comunidad Paleto, Sector Pantano, Puerto Cortes.	Comunidad Paleto, Sector Pantano, Puerto Cortes.	184,320.00	05/08/2014	196,896.00		Suspension 18/08/2014		
Construcción de Canales Pluviales, Comunidad El Mango, Puerto Cortes.	Comunidad El Mango, Puerto Cortes	349,696.78	27/09/2014	366,433.88		16/02/2015 01/05/2015		

Andira Fines



Empedrado de 229 Mst calle Principal Colonia El Mirador, Puerto Cortes.	olonia El Mirador, Puerto Cortes.	849,695.34	04/09/2014	892,218.35				
Losa 40.50x3.0.0.20 M#5@20CM sobre canal existente en canal paralelo al Boulevard de Cienaguita en Rio Mar, Puerto Cortes.	Boulevard de Cienaguita en Rio Mar, Puerto Cortes.	268,526.25	09/10/2016	183.295.20				
Construccion de canales pluviales en 18 calle 10-11 avenida, Barrio Buenos Aires.	18 calle 10-11 avenida, Barrio Buenos Aires.	505,527.63	25/11/2014	540,183.50		16/02/2015 16/05/2015		
Empedrado de 229 MTs Calle Principal Col. El Mirador Puerto Cortés	Col. El Mirador	849,695.34	04/09/2014	892,218.35				
APERTURADOS								
NO HUBO APERTURADOS								


 Indira Funes
 Jefe de Control Administrativo y Costo de Proyectos



Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos
Proyectos Mayores
FEBRERO 2015

Item	Nombre de Proyecto	Constratista	Fondo	Monto Contratado	Monto Modificado	Etapas	Descripción de Proyecto
1	Escuela José María Medina	INGELCO	MPC	16440,443.27	16.821,097.40	Ampliación al 01/04/2015	El proyecto se desarrollará en el mismo terreno donde actualmente se encuentra la escuela, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con dos niveles y así poder liberar área para espacios recreativos Edificio Pedagógico 12 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 1000 alumnos en doble jornada. 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada. 1 Laboratorio de Computación, 1 Biblioteca, 1 Área para Ciencias, 2 Cubos de Gradas, 4 Núcleos de baños, 4 Inodoros para discapacitados, 20 Inodoros, 12 Lavamanos, 4 Piletas de aseo, 3 Duchas y 3 Inodoros para Kinder, Área para control eléctrico debajo de gradas, Bodega, bajo escaleras Edificio Administración: Dirección kinder, Dirección Escuela, Sub-Dirección Escuela, Secretaría / sala de espera, Consejería, Cuarto de Archivos, 2 Inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas) Área Deportiva: Cancha deportiva polivalente, Graderías, Escenario con gradas y rampa, Vestidores junto a Escenario Otras Áreas: Astas, Vigilancia, Cercos perimetrales, Rampa de Acceso en dos tiempos, Estacionamiento Vehicular (7 vehículos), Aceras de Conexión, Áreas de esparcimiento, Fosa Séptica 15,000 litros, Fosa Séptica 1,500 litros, Pozo de absorción, Sistema de Almacenamiento Agua Potable Administrativo 117.44 Mts2 Pedagógico: 2,072.70 Mts2 cocina y cafetería (3 cocinas y área techada de 86.05 Mts2 Escenario: 74.33 Mts2 Cancha, Gradería: 383.38 Mts2 Caseta de Seguridad: 2.82 Mts2 Zona de vigilancia: 46.38 Mts2 Longitud de cercos: 232.91 ML AREA TOTAL: 2,731.65 Mts2
2	Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced, Col. Nuevos Horizontes	INGELCO	MPC	7446,735.19		01/10/2014 01/06/2015	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se encuentra la escuela existente, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con un edificio para uso pedagógico y de esta manera no afectar la mayoría de las instalaciones existentes y sus ambientes se definen así: Edificio Pedagógico 10 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos), Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 840 alumnos en doble jornada. 1 Módulo lineal de escaleras en parte media del edificio. 2 Cubos de Gradas (proyección futura) Área para control eléctrico debajo de gradas y en el segundo nivel. Dirección Escuela en segundo nivel. Sub-Dirección Escuela en segundo nivel. Área de Construcción así: no 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML. eria, Cuarto de Archivos, 2 inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas)
3	Kinder Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir	CCM	MPC	4468,382.56		20/01/2015 18/07/2015	El proyecto se desarrolla en un área de 1515.57 m2 Edificio 1 2 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 120 alumnos en doble jornada. 1 Dirección, 1 Secretaría, 1 Bodega, 1 Cocina, 6 Sanitarios, 2 Duchas, 6 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, 1 Lava trastes, 1 Mueble para lava trastes, Cuarto para control eléctrico Edificio 2 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada, 1 Sala de maestros, 4 sanitarios, 4 duchas, 4 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, Cuarto para control eléctrico Otras Áreas: Vigilancia, Cercos perimetrales, Escenario, Áreas de esparcimiento Edificio 1 271.46 Mts2 Edificio 2 320.18 Mts2 Caseta de Vigilancia 5.50 Mts2 Escenario 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML

Judira J. J. J.



4	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades del Pantano	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	4066,235.27		Para Pago de Anticipo	El proyecto de construcción de redes se desarrollará en las comunidades de Boqueron, Robles, Puente Las Cuarenta, Caoba, Sauce, Paleta, Cedros y San José de Las Brisas. La topografía del terreno es plana, representa la zona baja y de desarrollo agrícola del municipio de Puerto Cortés. Las comunidades limitan con los ríos Ulúa y Chamelecón, y con los municipios de Choloma y La Lima. Las redes secundarias parten de la red primaria por interconexiones en puntos equidistantes de manera de no puntualizar y hacer extracciones grandes en un solo punto, evitando con ello que una falla o rotura de tales pagues o conexiones se convierta en una descarga instantánea de la red principal, afectando el funcionamiento de un sistema de manera generalizada para las 9 comunidades que dependen del acueducto. <table><thead><tr><th></th><th>Boquerón</th><th>Robles</th><th>Puente y Las 40</th><th>Caoba</th><th>Cedros y Brisas</th><th>Sauce</th><th>Paleta</th><th>Totales</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 6"</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>36.00</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 4"</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1,561.66</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1,597.66</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 3"</td><td>8.00</td><td>16.00</td><td>1,106.05</td><td>105.63</td><td>736.47</td><td>394.98</td><td>217.57</td><td>2,584.70</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 2"</td><td>663.76</td><td>515.65</td><td>46.34</td><td>218.73</td><td>401.22</td><td>852.47</td><td>1,432.69</td><td>4,130.86</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"</td><td>212.21</td><td>736.40</td><td>143.86</td><td>1,576.96</td><td>2,196.77</td><td>1,441.20</td><td>788.42</td><td>7,095.82</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1"</td><td>314.13</td><td>238.34</td><td>838.18</td><td>633.21</td><td>416.42</td><td>0.00</td><td>1,510.66</td><td>3,950.94</td></tr><tr><td>Sub total tubería</td><td>1,204.10</td><td>1,518.39</td><td>2,146.43</td><td>2,546.53</td><td>5,318.54</td><td>2,700.65</td><td>3,961.34</td><td>19,395.98</td></tr><tr><td>Familias Beneficiadas</td><td colspan="8">759</td></tr></tbody></table>		Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales	Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66	Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70	Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86	Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82	Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94	Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98	Familias Beneficiadas	759							
	Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82																																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94																																																																																
Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98																																																																																
Familias Beneficiadas	759																																																																																							
5	Pavimentacion de la 2 Calle Este Entre 9-15 Avenida de Puerto Cortes.	Williams & Molina	MPC	7,932,485.05	84691,870.38	Suspensión	Pavimento de concreto hidráulico, canales pluviales y aceras.																																																																																	
6	Pavimentacion de la 4 Avenida Sector Oeste de Puerto Cortes.	Williams & Molina	MPC	8808,811.54	9610,184.71	Suspensión	Pavimento de concreto hidráulico, canales pluviales, aceras puente.																																																																																	


 Indira Funes
 Jefe de Control Administrativo y Costo
 de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA
MANTENIMIENTO VIAL
Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial
MES DE FEBRERO 2015

MES	MONTO			MONTO			MONTO			MONTO	CALIDAD DE		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
	ACARREO	ISV	TOTAL	ALQUILER	ISV	TOTAL	CARGADA	ISV	TOTAL	APERTURA DE CALLES	OBRA (5%)	TOTAL	BRUTO	I. S. V. (15%)	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL
FEBRERO	L. 1911,132.15		L. 1911,132.15	L. 1554,010.00		L. 1554,010.00	L. 539,250.00		L. 539,250.00			L. -	L. 4004,392.15		L. -	L. 4004,392.15
Totales	L. 1911,132.15		L. 1911,132.15	L. 1554,010.00	L. -	L. 1554,010.00	L. 539,250.00	L. -	L. 539,250.00	L. -	L. -	L. -	L. 4004,392.15	L. -	L. -	L. 4004,392.15



Indira Funez
Control Administrativo y Costo de Proyecto

