



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024
Hora : 12:43 p.m.
Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	REPRACION DE bonito, los cafetales, S	fray pedro, plan 11	11	23400	252	90,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	REPRACION DE tizate, rincon, ore gano, los charcos S	11	23400	252	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00	69.00 %	150,500.00	30.00 %	EN PROCESO			
3	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	aldeas del cajon 11	11	47210	252	0.00	965,652.72	0.00	0.00	0.00	965,652.72	0.00	0.00	272,522.18	0.00	0.00	272,522.18	28.00 %	693,130.54	71.00 %	TERMINADO		
4	BALASTREO Y REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL	CAMPANARIO CASCO HURBANO , ZAPOTAL	11	23400	252	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	TERMINADO		
5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	PEDRO NUFIO EL ZAPOTAL	11	47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	JUAN J CASTRO SABANA LARGA	11	47210	252	0.00	972,482.24	0.00	0.00	0.00	972,482.24	0.00	0.00	972,428.24	0.00	0.00	972,428.24	99.00 %	54.00	0.00 %	TERMINADO		
7	REPRACION DE los naranjos chirinos S	rodeo, tayaco, 11	11	23400	252	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	REPRACION DE ca?ita y el zapotal S	casco hurbano, 11	11	23400	252	0.00	16,471.57	0.00	0.00	0.00	16,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,471.57	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
9	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	PIE DE LA CUESTA	11	47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
10	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	CISTOBAL COLON EL MARA?ON	11	47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECTUTO		



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024
Hora : 12:43 p.m.
Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
11	CONSTRUCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	ALFONSO GUILLEN DE AGUACALIENTE	11	11	47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	casco urbano y aldeas	11	11	23400	252	550,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	164,679.00	0.00	0.00	164,679.00	25.00 %	485,321.00	74.00 %	EN PROCESO			
13	REPARACION DE CARRETERAS	wistaco, horcones, san critobal el limon	11	11	23400	252	160,000.00	83,528.43	0.00	0.00	0.00	243,528.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	243,528.43	100.00 %	NO SE EJECUTO			
14	CONSTRUCCION O MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	bario la plaza	11	11	47110	252	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	2.00 %	166,200.00	97.00 %	NO SE EJECUTO			
15	CONSTRUCCION DE CALICHE Y BARRO Y LADO SANITARIO	calle principal y barro y micro	11	11	47210	252	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	550,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
16	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	casco urbano y aldeas	11	11	23400	252	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	4.00 %	332,800.00	95.00 %	NO SE EJECUTO			
17	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN DIFERENTES TRAMOS	zacateras , el morro, las lomitas, el pastozo etc	11	11	23400	252	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	46.00 %	85,000.00	53.00 %	NO SE EJECUTO			
18	CONSTRUCCION DE CANCHA OLIMPEPORTIVA	bario el caliche	11	11	23400	252	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
19	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE CENTAL	bario la plaza	11	11	47210	252	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
20	CONSTRUCCION DE INYECCION DE TIERRA DE PROYECTO DE AGUA	CASCO HURBANO TIERRA COLORADA	11	11	47210	252	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
21	CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA EN PUNTOS DE AUTOBUCES	LA PLAZA, CAMPANARIO, TIZATE	11	11	23400	252	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024
Hora : 12:43 p.m.
Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
22	REPRACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	campanario a tizate y guardarralla	11	11	23400	252	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	18.00 %	244,500.00	81.00 %	NO SE EJECUTO	
23	REPRACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	wistaco, limon, san cristobal horcones	11	11	23400	252	80,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %	TERMINADO	
24	REPRACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	sabana larga, jicarito guallavias, cabeceras etc	11	11	23400	252	120,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	63.00 %	190,000.00	36.00 %	TERMINADO	
25	REPRACION DE DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	jute, rodellito, tierra colorada ,	11	12	23400	252	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	85.00 %	50,000.00	14.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	aldea el tizate	11	11	47210	252	208,930.11	142,887.80	0.00	0.00	0.00	351,817.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	351,817.91	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA ALDEA DEL CAJON	aldea el cajon	11	11	47110	252	0.00	0.00	0.00	6,830.22	0.00	6,830.22	0.00	0.00	6,830.22	0.00	0.00	6,830.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCIONES DE CERCAS INTERNAS EN CENTROS EDUCATIVOS	JUTE, RODEO, CAJON, PIE DE LA CUESTA , TAMARINDO ETC	11	11	47110	252	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,830.22	93,169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,169.78	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	barrio el barro	11	11	47210	252	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	REPRACION DE CARRETERAS URBANAS	CAMPANARIO A EL CASCO	11	11	23400	252	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024
Hora : 12:43 p.m.
Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PADO DE VEICULOS	paso tierra chela y jute	11	11	47210	252	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCION DE METROS DE PAVIMENTO CON EL PROGARAM A DE CAMINOS PRODUCTIVOS	ALDEA TIERRA CHELA	11	11	47210	252	0.00	94,310.09	0.00	0.00	0.00	94,310.09	0.00	0.00	94,310.09	0.00	0.00	94,310.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DEL CASCO HURBANO	la plaza,	11	11	47210	252	615,943.36	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	315,943.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUESITO INFANTIL	bario el caliche	11	11	47210	252	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	62.00 %	133,000.00	38.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS	cabeceras sabana larga tayaco jute rodeo etc	11	11	47110	252	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES	cotillo y zacateras	11	11	47210	252	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	REPRACION DE MARA?ON, AGUACALIENTES, CAPIRO CARRETEROS DEL MUNICIPIO	TAMARINDO,	11	11	23400	252	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	REPRACION DE S TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	casco hurbano, ca?ita y el zapotal	11	11	23400	252	100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00	96.00 %	12,200.00	3.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/07/2024
Hora : 12:43 p.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							5,454,873.47	7,637,197.89	0.00	806,830.22	1,006,830.22	12,892,071.36	0.00	0.00	4,271,569.73	0.00	0.00	4,271,569.73		8,620,501.63		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydcV9LHEhA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkfvI5Jwjgg2dPy9+dgTZ/3bda/2ocUNfedlu6xNZqcmg
B1q1bkZruqaufR03BG0dsBMZ6POkzChD/w/diC1/Lq9d3adl/tYObdHUif+IhxnIqokxWHeXhzFzA9MSNZqTBB0YZcoJsS8lGZmpbA8mDLZglcdB7AERE71i/+MAhz5FADRMymqn
V6ZjnVvRFYkyKO2IFADPUKgjITxuE=