



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2024  
 Hora : 07:32 p.m.  
 Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 01 002 001 000 42310 11-001-01 20 1	Motocicleta para supervision de Proyectos	0.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Mejoramiento de la Escuela Ramon Rosa,El Guanacaste, Aldea El Hato	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Escuela Ramon Rosa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	Construccion y Mejoramiento de Viviendas a Familias de Escasos Recursos Economicos	1,000,000.00	0.00	563,022.69	0.00	500,000.00	1,063,022.69	10,327.00	10,327.00	0.00	0.00	0.97 %
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto Construccion y Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos recurso Economicos)	1,000,000.00	0.00	563,022.69	0.00	500,000.00	1,063,022.69	10,327.00	10,327.00	0.00	0.00	0.97 %
013	Embellecimiento de Obras Publicas	1,265,167.14	0.00	3,106,943.00	0.00	1,311,741.50	3,060,368.64	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	1.88 %
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Carreteras Terciarias	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,231,457.34	268,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Embellecimiento de obras Varias	265,167.14	0.00	0.00	0.00	80,284.16	184,882.98	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	9.41 %
16 03 003 000 001 47210 11-011-03 20 5	Proyecto Caminos productivos	0.00	0.00	586,943.00	0.00	0.00	586,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Carreteras Terciarias	800,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Perfilacion de Proyectos	200,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	320,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	12.50 %
018	Construccion de Huellas Malalaja	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas de Malalaja	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Embellecimiento de Obras Publicas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	Embellecimiento de obras publicas Municipales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042	Huellas del Hato	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas del Hato	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	Caja Puente Quebrada arriba	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Caja Puente(Quebrada Arriba)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	Huellas Honduras Brava	600,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas Honduras Brava	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	281,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas Honduras Brava	318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	318,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045	Alumbrado de Campo de Futbol Centro	300,000.00	0.00	0.00	66,187.23	0.00	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Alumbrado de Campo de Futbol	300,000.00	0.00	0.00	66,187.23	0.00	366,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046	Huellas el Zapotal(abajo)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas el Zapotal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047	Huellas santa Martha(Subida al Campo)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas santa Martha(Subida al Campo)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	Cancha Polideportiva(Centro)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Cancha Polideportiva	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	270,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Cancha Polideportiva(Centro)	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	729,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049	Iluminación Del Campo De Futbol, Caserio Santa Marta	0.00	0.00	430,708.02	0.00	0.00	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 001 000 001 47210 11-012-04 20 5	Iluminacion Del Campo De Futbol, Caserio Santa Marta	0.00	0.00	430,708.02	0.00	0.00	430,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050	mejoramiento del campo de Futbol, Caserio Santa Marta	0.00	0.00	1,069,291.98	0.00	0.00	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 002 000 002 47210 11-012-04 20 5	Mejoramiento del campo de Futbol, Caserio Santa Marta	0.00	0.00	1,069,291.98	0.00	0.00	1,069,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051	Construccion de Pavimento 3000 PSI Tipo Ciclopeo 400 Mts2, Caserio El Hato San Miguelito y 100 M/L de Cuneta tipo V	0.00	0.00	1,713,278.68	0.00	0.00	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 04 003 000 001 47210 11-012-04 20 5	Construccion de Pavimento 3000 PSI Tipo Ciclopeo 400 Mts2, Caserio El Hato San Miguelito y 100 M/L de Cuneta tipo V	0.00	0.00	1,713,278.68	0.00	0.00	1,713,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052	Proyecto de construcción de puente sobre el río El Hato	0.00	0.00	1,266,721.32	0.00	0.00	1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2024

Hora : 07:32 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
16 04 004 000 001 47210 11-012-04 20 5	0.00	0.00	1,266,721.32	0.00	0.00	1,266,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>053</b> CAJA PUENTE CAMARON	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>054</b> AMPLIACION DE LUZ SAN MIGUELITO CENTRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>055</b> Pavimento del caserío Brisas del Campo de la Quebrada hacia frente al Cementerio Municipal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,716.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,716.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	289,435.05	0.00	0.00	289,435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	330,281.46	0.00	0.00	330,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>056</b> Remodelación Escuela Gabriel Ochoa San Miguelito	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,593.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,593.63</b>	<b>223,760.03</b>	<b>223,760.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.85 %</b>
12 01 002 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	749,593.63	0.00	0.00	749,593.63	223,760.03	223,760.03	0.00	0.00	0.00	29.85 %
<b>057</b> Construcción de Módulos de dos Aulas CEMG CARLOS ROBERTO FLORES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,208.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,208.62</b>	<b>542,883.44</b>	<b>542,883.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00 %</b>
12 01 003 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	1,357,208.62	0.00	0.00	1,357,208.62	542,883.44	542,883.44	0.00	0.00	0.00	40.00 %
<b>058</b> Remodelación de Escuela Terencio Sierra San Miguelito F.M	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,863.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,863.60</b>	<b>288,236.33</b>	<b>288,236.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.54 %</b>
12 01 004 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	581,863.60	0.00	0.00	581,863.60	288,236.33	288,236.33	0.00	0.00	0.00	49.54 %
<b>059</b> Remodelación de la Escuela Manuel Bonilla Aldea Santa Marta	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,334.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,334.15</b>	<b>182,175.89</b>	<b>182,175.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.80 %</b>
12 01 005 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	0.00	611,334.15	0.00	0.00	611,334.15	182,175.89	182,175.89	0.00	0.00	0.00	29.80 %
<b>060</b> Proyecto Construcción de 100 metros de pavimento ciclopeo de la cuesta de la quebrada el pueblo hasta enfrente donde yovani medrano	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740,663.48</b>	<b>0.00</b>	<b>740,663.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	740,663.48	0.00	740,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>061</b> PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO,CALLE ALDEA EL HATO CASERIO EL ZAPOTE.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b> Proyecto Construcción de Empedrado de Calle=6 mt el hato, caserío el zapote	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284.16</b>	<b>0.00</b>	<b>80,284.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	80,284.16	0.00	80,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2024  
 Hora : 07:32 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado		
<b>TOTAL:</b>	<b>8,415,167.17</b>	<b>0.00</b>	<b>13,269,682.20</b>	<b>1,587,134.87</b>	<b>2,631,741.50</b>	<b>20,640,242.74</b>	<b>1,304,782.69</b>	<b>1,304,782.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/07/2024

Fecha Final: 31/07/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafP14gg/o8eYY0zgizX1Af2XolcTUSQ0rvo/7t8qWpwKnKd4K3IHxviwNEZbpjsNVck5/nQMkyWFzA6jYtKQBhHSsgG/bBMEgn2w2bjveuWdhPz2WXhTvmZcUcGmCsDz3krGw9xhBiCjyRUQGpWFRnRnyDoT5ezJkhvEhg3SnhzpaagqF7TIhk+InZEK8rgZkMvUX/qNiiLjwZUplmc7Mt0ruS070mqkUB9ooIyiw3QpVyuClz4DIY74AqeugSnmUbsN5Rcfb9znzuyqWePNhFyMXM6AsvDIxZHIIpDf/AH5Rc7TIS6zQrzsVXU3lwk+rWdFmhQGsSTc2LI5Q58/PIY5J+oeUYfj/285h