

### Aguas del Valle Villanueva Departamento de Cortés, Honduras, Centro America Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



### Actividades del mes de Agosto 2024

Vo.	Nombre De la Actividad	Valor Total	Observacion
Actividad		pagado	
1	Reparacion de Linea de Impulsion de la Zona Cañera Pozo #1, se uso 1 tubo de 12",1 dresser de 12"	12,396.98	
2	Reparacion de tanque en dos caminos		
3	Cambio de tuberia en Barrio Tegucigalpa, atrás de la Municipalidad, se utilizo 26 tubos de 4",10	21,752.17	
	Abrazaderas de 4" a 1/2", 3 tee de 4",2 tapones, 1 dresser de 4" y 1 tee de 6"		
4	Reparacion de tuberia de agua potable en la Col.Miguel Yanez		
5	Reparacion de tuberia de 8" en Pozo Sector Cañeras por fuga de Agua Potable		
6	Col. Los Angeles se solvento problema del tanque de Jardines Dos Caminos		
7	Electromecanica instalacion de Equipo sumergible en Pozo El Higo		
8	Electromecanica en instalacion de lampara en pozo de Colinas de Suiza		
9	Electromecanica en trabajo en Bomba del Higo		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
10	Electromecanica en trabajo de revision de caja corta circuito dañada en El Pozo Sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
11	Electromecanica en instalacion de capsula capacitora en Pozo de Brisas del Rosario		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
12	Electyromecanica en instalacion de sub monitor nuevo en panel de control Pozo Sinai		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
13	Alcantarillado Sanitario limpieza de cajas de registro, holes y conexiones en diferentes		esta actividad se realizo con personal de aguas del valle
	lugares del Municipio		· •

Nota: Estas actividades realizadas solo son obras de mantenimiento de la red de los servicios

GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGUAS DEL VALLE



Villanueva, Cortés 05 de AGOSTO del 2024 Dirigida a:

Julio Morel Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de AGOSTO del año 2024 los cuales le detallo a continuación:

#### **AGUA POTABLE**

Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 263

• Ordenes de trabajo realizadas en el mes: 196

Ordenes de trabajo pendientes en el mes: 57

RENDIMIENTO: <u>263</u> X 100 = **74.52.%**

196

	TOTAL	263
16	OP LIMPIEZA DE TUBERIA RIPIADA	9
15	CORTE Y RECONEXION POR MORA	0
14	CASA SIN PEGUE DE AGUA	0
13	CORTE DE AGUA POR DERRAME	0
12	SERVICIO DE COMPRESOR	0
11	OTROS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO	4
10	CAMBIO DE UBICACIÓN DE PEGUE	1
9	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	165
8	MALA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0
7	REPARACION POR DERRAME DE AGUA POTABLE	0
6	FUGA DE AGUA	0
5	TUBOS ROTOS DE AGUA POTABLE	4
4	TUBERIA RIPIADA	32
3	NO LE LLEGA EL AGUA	26
2	RECONEXION POR CORTE DE AGUA	18
1	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	4
AG	UA POTABLE	



#### **ALCANTARILLADO SANITARIO**

Ordenes de Trabajo Generadas en el mes: 59
 Ordenes de Trabajo Realizadas en el mes: 53
 Ordenes de Trabajo Pendiente en el mes: 6

RENDIMIENTO: <u>59</u> X 100 = **89.83.**%

53

2000	LCANTARILLADO SANITARIO	
1	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3
2	CAJA DE AGUAS NEGRAS RIPIADAS	22
3	TUBO ROTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1
4	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23
5	REUBICACION DE PEGUE DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0
6	SOLICITUD DE CAMION VACTOR	9
7	NO TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1
	TOTAL	59



#### **ELECTROMECANICA**

- Fecha: 01 de AGOSTO 2024
- Se realizó trabajo de sistema eléctrico e instalación de equipo de bombeo en planta de tratamiento de agua negras en colonia el cutuco (8horas).
- Fecha: 02 de AGOSTO de 2024
- Se trabajó energizando bomba de gran villa 2 y medición de aislamiento de motor (4horas).
- Revisión de bomba de colonia orquide#2 (4horas).
- Fecha: 05 de AGOSTO de 2024.
- Se realizó trabajo de revisión y medición en equipo del pozo el Higo (4horas).
- Revisión en estación de bomba de brisas del Calan atrás de Kimberly Clark (4horas).

#### Fecha 06 de AGOSTO de 2024.

- Trabajo de extracción e instalación e de equipo sumergible de bomba de equipo en pozo el Higo sector Marañón, (8horas).
- Fecha 07 de AGOSTO 2024.
- Trabajo de revisión en pozo# 6, pozo#2, pozo#1 sector cañeras, revisión de postes que alimentan la energía en dichas bombas (4horas).
- Trabajo de instalación de lámparas en pozo de Colinas de Suiza (4horas).
- Fecha 08 de AGOSTO 2024.
- Se realizo trabajo en la bomba de agua negras en colonia Villas del Rio(4horas).
- Trabajo de revision de pozo km 71 en la escuela y bomba de vista Hermosa(4horas).
- Fecha 09 de AGOSTO 2024).
- Se realizó trabajo de revisión de bomba de pozo Llanos de Canadá, pozo #1 y pozo#2(4horas).
- Se realizó trabajo en pozo Gran Villa #2se estaba taladrando por intentar romper la capa de mineral clasificado en las paredes del pozo (4horas).

#### Fecha 12 de AGOSTO 2024.

- Se reviso la bomba de trasformadores en pozo Sinai,cambio de submonitor dañado en panel de control de pozo en Colinas de Suiza se extrajo del panel del pozo Sinai para solventar el problema inmediato (8horas).
- Fecha 13 de AGOSTO de 2024.
- Revision de bomba en tanque de barrio las lomas, en barrio Miguel Yanez (4horas).
- Se conecto en monitor perdida de faces en una juanta de agua v potable en Colonia San Juan de buena Vista(4horas)

#### Fecha 14 de AGOSTO de 2024.

- Se trabajo en instalacion de submonitor nuevo en panel de control en pozo Sinai y cambio de Lamparas en predio de hacienda Najeras(4horas).
- Trabajo de instalacion de equipo sumergible en pozo de colonia Sinai (4horas).





- FECHA 16 de AGOSTO de 2024.
- Trabajo de cambio de ventiladora, limpieza y revision de estadio de componente en panel de control en pozo #6 sector(4horas).
- Trabajo de revision de estacion de bombeo en sector el Milagro (4horas).
- Fecha de 19 AGOSTO 2024
- Trabajo en revision de gabinete de control en pozo de colinas de Suiza y revision de bomba del Milagro y pozo Suiza(8horas
- Fecha 20 de AGOSTO de 2024.
- Trabajo revision de bomba del rastro municipal y revision en colonia Miguel Yanez(8horas).
- Fecha 21 de AGOSTO de 2024.
- Instalación de capsula capacitora en pozo de Brisas del Rosario Revisión de panel de control de pozo del bordo del rio km71(8horas)
- FECHA 22 de AGOSTO de 2024.
- Trabajo de bomba Linza Dos Caminos (4horas).
- revision de bomba en Altos de Santa Fe Dos Caminos (4horas).
- FECHA 23de AGOSTO de 2024
- Revision de bomba en Colonia orquidea#2 (4horas).
- Revision y correcion de motor en tanque rojo correcion de ventilador(4horas).
- FECHA 26 de AGOSTO de 2024
- Revision y puesta en marcha la bomba de desechos Solidos en colonia Villa del rio (4horas).
- Revision y medision de equipo sumergible en pozo #2 cañeras(4horas).
- FECHA de 27 AGOSTO de 2024
- Trabajo de revison de bomba en Llanos de Canada (4horas).
- Trabajo de reparacion de compresor de la bodega del Bº Martin Fajardo (4horas)
- FECHA 28 de AGOSTO 2024
- Trabajo de instalación y aforo en pozo #2 sector cañeras, conexión y puesta en marcha y prueba de equipo (8horas)
- FECHA 29 de AGOSTO 2024
- Trabajo de revision y puesta en marcha de pozo #2 Sector Cañera (4horas)
- Trabajo de revision de compresor en tanque rojo (4horas)
- FECHA 30 de AGOSTO 2024
- Trabajo de revision y puesta en marcha de pozo #2 en sector cañeras (8horas)



### ANEXO

#### AGUA POTABLE.

- Reparacion de linea de impulsion de la zona cañera
- Pozo #1
- Materiales 1 tubo de 12"
- 1 dresser de v12






Reparacion de tanque en Dos caminos











#### **ELECTROMECANICA**

Instalacion de equipo sumergible en pozo EL HIGO







Instalacion de sub monitor nuevo en Panel de control Pozo Sinai.





PROCEDIMIENTO: 160 X 100= 100%

176

Aguas del Valle

VILLANUEVA

Sin otro particular



### CANTARILLADO

- Istalación de tapadera de cajas de registro de aguas negras
- En barrio el obelisco





Limpieza de holes y sondeo de tuberia de aguas negras en jardines dos caminos .







• Trabajo de limpieza de holes en colonia Villas del Rioa





### VILLANUEVA

- Limpieza de holes en barrio cabañas
- Limpieza de holes y cajas de registro en el barrio el obelisco







**PROCEDIMIENTO:** 

424 X 100= 100%

176

