




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE AGOSTO 2024



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	L. 10,545,381.95	L. 7,785,113.17	Inicio:15 enero 2024 (En revision solicitud de orden de cambio) Finalizacion: 05 de septiembre 2024		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL DEPARATAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRNACISCO MORAZAN	L. 11,867,849.81	L. 307,395.46	Inicio:26 de febrero 2024 Finalizacion: 23 de agosto 2024 (En revision solicitud de orden de cambio para actualizacion de fecha de finalizacion)		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN	PETAPILLA CARRETERA INTERNACIONAL CA-11, A 50 METROS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS SEPULTURAS	L. 9,491,578.41	L. 2,626,199.70	Inicio: 10 de junio 2024 Finaliazcion: 07 de diciembre 2024		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	SITIO DENOMINADO LEGUA O EL CHUPADERO EL GALLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	L. 12,477,769.22	L. 2,495,553.84	Inicio: 15 de agosto 2024 Finaliazcion: 11 de febrero 2025		PROCESO


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

