

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2024 (AGOSTO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%		L. -	L. -	FINALIZADO
2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2024 I PARTE	1/2/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	98.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCIÓN MEJORAS DE ESPACIO PÚBLICO ENTORNO HOSPITAL SANTA TERESA II ETAPA	15/3/2024	225 días	Ejecutado con contratista CONSTRUMAR S. DE R.L.	75.0%	40.02%	L. 4,819,384.43	L. -	EN EJECUCION
4	CONSTRUCCIÓN DE 8,978.82 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (6,500 PSI), SEGUNDA ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE CONDUCE DE LA TERMINAL ÚNICA DE TRANSPORTES, HACIA LA SALIDA DE SAN PEDRO SULA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	4/5/2024	150 dias	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS	75.0%	69.80%	L. 12,785,381.06	L. -	EN EJECUCION
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2024	1/6/2024	31/12/2024	Ejecutado con personal de la Alcaldia	85.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	MEJORAMIENTO DE AULAS Y GIMNASIO CENTRO BÁSICO MARCELINO PINEDA, CONTRATO 114-2024	25/6/2024	90 dias	Ejecutado con contratista kelly katherine pacheco cruz	95.0%	59.20%	L. 559,578.30	L. -	EN EJECUCION
7	MEJORAS EN MURO FRONTAL, AULA DE MUSICA Y EDIFICIO DE CRISTAL DE ESCUELA TALLER	5/6/2024	90 dias	Ejecutado con contratista SEPRICH	100.0%	58.92%	L. 498,486.31	L. -	FINALIZADO
8	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO (CON CONCRETO 4000PSI)EDIFICIO ANEXO CAXA REAL	27/07/2024	60 dias	Ejecutado con contratista INNOVACON S. DE R.L.	10.0%	-	L. 838,889.13	L. -	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL LADO OESTE DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA	3/6/2024	60 dias	Ejecutado con contratista INNOVACON S. DE R.L.	100.0%	-	L. 434,631.61	L. -	FINALIZADO

Ing. Marion Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas

