

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/08/24 AL 31/08/24

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/24



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque,	03-01-471	3,010,857.15	3,058,946.76	6,069,803.91	0.00	6,069,803.91
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque,	03-01-251	300,000.00	0.00	300,000.00	187,500.00	112,500.00
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Oficina De Informatica	Siguatepeque,	03-01-421	50,000.00	0.00	50,000.00	49,485.55	514.45
04	Desarollo De Software Para Ordenes De Trabajo Y Adquisicion De Equipos Handheld O Dispositivos Moviles Con Acceso A Datos O Internet Para La Conexion A La Aplicacion	Siguatepeque,	03-01-421	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
05	Adquisicion Sistema De Microfonos Camara De Alta Definicion Estatico, Pantallas Interactivas	Siguatepeque,	03-01-421	90,000.00	0.00	90,000.00	38,525.00	51,475.00
Total del Código :		03-01-421		3,700,857.15	3,058,946.76	6,759,803.91	275,510.55	6,484,293.36
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
06	Gps Para Georeferenciar, Maquinas De Entrega De Avisos, Modem Internt Para Entrega De Avisos, Equipo Para Medir Niveles De Agua Subterranea, Equipos Telefonicos Para Toma Lecturas (pozos) Equipo Para Ordenes De Trabajo, Eq. De Deteccion D	Siguatepeque,	03-04-421	500,000.00	0.00	500,000.00	118,505.00	381,495.00
07	Implementación De Software De Toma Turno Por Ticket Por Comando De Voz A Través De Smart Tv Y Pantalla Táctil	Siguatepeque,	03-04-421	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código :		03-04-421		550,000.00	0.00	550,000.00	118,505.00	431,495.00
07	Recursos Humanos							
08	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Oficinas Administrativas Ads (carpas Institucionales)	Siguatepeque,	03-03-421	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
Total del Código :		03-03-421		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
06	Recursos Hidricos							
09	Adquisición De Mobiliario De Equipo De Oficinas Recursos Hídricos Compra Gps, Mobiliario.	Siguatepeque,	03-06-421	30,000.00	0.00	30,000.00	18,563.72	11,436.28
Total del Código :		03-06-421		30,000.00	0.00	30,000.00	18,563.72	11,436.28
04	Operación y Mantenimiento de Agua							
10	Construcción, Adiciones Y Mejoras A La Red De Distribución De Agua Potable.	Siguatepeque,	03-02-466	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total del Código :		03-02-466		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

01 Gastos Grales Administración-Gerencia

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/08/24 AL 31/08/24

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/24




Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
11	Adquisicion De Vehuculos	Siguatepeque,	03-01-442	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
12	Proyecto Agua Urbana	Siguatepeque,comaya	03-01-464	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total del Código :		03-01-464		0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
13	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Oficinas Administrativas De Ads	Siguatepeque,	03-03-421	0.00	60,000.00	60,000.00	34,612.70	25,387.30
Total del Código :		03-03-421		0.00	60,000.00	60,000.00	34,612.70	25,387.30
07	Recursos Humanos							
14	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque,	03-03-421	0.00	40,000.00	40,000.00	37,104.88	2,895.12
Total del Código :		03-03-421		0.00	40,000.00	40,000.00	37,104.88	2,895.12
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
15	Adquisicion De Equipos Varios	Siguatepeque,	03-02-449	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	382,634.60	2,017,365.40
16	Construccion, Adiciones Y Mejoras En Edificios, Para Estaciones De Tratamiento, Estaciones De Bombeo Y Otros	Siguatepeque,	03-02-461	0.00	256,149.83	256,149.83	0.00	256,149.83
17	Construccion Adiciones Y Mejoras Al Sistema De A.p	Siguatepeque,	03-02-464	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	144,175.18	1,255,824.82
Total del Código :		03-02-464		0.00	4,056,149.83	4,056,149.83	526,809.78	3,529,340.05
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
18	Extencion Del Colector Alcantarillado Sanitario En Barrio San Ramon	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	144,000.00	144,000.00	141,853.00	2,147.00
19	Extencion Del Colector De Alcantarillado Sanitario En Barrio San Francisco	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00	676,972.58	676,027.42
20	Extencion Del Colector De Alcantarillado Sanitario En 1 Calle N.o Del Barrio Santa Martha	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00	1,145,027.39	207,972.61
21	Extencion Del Colector De Alcantarillado Sanitario En 2 Calle No Del Barrio Santa Martha	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
22	Construccion Adiciones Y Mejoras Al Sitema A.s	Siguatepeque,comaya	03-02-465	0.00	970,000.00	970,000.00	193,085.00	776,915.00
Total del Código :		03-02-465		0.00	3,920,000.00	3,920,000.00	2,156,937.97	1,763,062.03
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
23	Equipamiento Y Puesta En Marcha De Los Pozos San Francisco li Y Pozo San Miguel V	Siguatepeque,	03-02-468	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
Total del Código :		03-02-468		0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/08/24 AL 31/08/24

Fecha de Elaboración del Informe: 31/08/24

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
26	Contra Parte De Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico Hnd-020-b.	Siguatepeque,	03-01-464	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
Total del Código :		03-01-464		0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidrico	Siguatepeque,	03-07-464	552,383.91	901,289.58	1,453,673.49	1,262,460.46	191,213.03
Total del Código :		03-07-464		552,383.91	901,289.58	1,453,673.49	1,262,460.46	191,213.03
TOTAL PROYECTOS				5,853,241.06	20,326,386.17	26,179,627.23	4,430,505.06	21,749,122.17



Lic. Francisco Alonso Garcia
Firma y Sello Jefe de Contabilidad