



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora : 12:15 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>001</b> Mantenimiento y Reparación de Escuela Miguel Morazán Ubicada en Casco urbano de Nueva Armenia	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969,740.78</b>	<b>8,026.09</b>	<b>0.00</b>	<b>977,766.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Escuela Miguel Morazan	0.00	0.00	0.00	8,026.09	0.00	8,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-011-02 20 7 Reparacion Escuela Miguel Morazan	0.00	0.00	969,740.78	0.00	0.00	969,740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>003</b> Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00 %</b>
11 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30.00 %
<b>005</b> Construcción de Sistema de Agua Potable de Caserio San Antoñito y Aldea de Adurasta	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE ADURASTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>013</b> Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos Pisos Pilas y Otros de Nueva Armenia	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 001 001 000 23100 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DEL MUNICIPIO NUEVA ARMENIA	1,900,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>023</b> Mantenimiento Escuela Efrain Reconco Murillo de Sabana Larga Aldea Platana	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,784.19</b>	<b>13,945.56</b>	<b>0.00</b>	<b>113,729.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 Mantenimiento Escuela Efrain Reconco Murillo	0.00	0.00	0.00	13,945.56	0.00	13,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-011-02 20 7 Mantenimiento Escuela Efrain Reconco Murillo	0.00	0.00	99,784.19	0.00	0.00	99,784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>025</b> Mejoramiento de Parque Municipal, Nueva Armenia Centro	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.80 %</b>
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES,PLAZAS CASCO URBANO, NUEVA ARMENIA	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	10.80 %
<b>028</b> Mejoramiento de Balneario El Coyolar En Nueva Armenia Centro	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,103.13</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,103.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENIA CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 7 MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENIA CENTRO	0.00	0.00	25,103.13	0.00	0.00	25,103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b> Mantenimiento y Reparación de Tramos Carreteros Casco Urbano y Aldeas Nueva Armenia	<b>1,280,487.90</b>	<b>0.00</b>	<b>532,709.26</b>	<b>627,094.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,440,291.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,050.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	721,721.68	0.00	532,709.26	0.00	0.00	1,254,430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	0.00	0.00	0.00	127,094.30	0.00	127,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	84,132.38	0.00	0.00	500,000.00	0.00	584,132.38	0.00	0.00	0.00	338,050.00	0.00 %



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
 Hora : 12:15 p.m.  
 Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA	474,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	474,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO ABAJO NUEVA ARMENIA A SALALICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,915.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,915.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	DEUDA CONTRAPARTE CAMINOS PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO ABAJO NUEVA ARMENIA A SALALICA	0.00	0.00	243,915.60	0.00	0.00	243,915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>044</b>	<b>Construcción de Pavimento Hidráulico (171 mts lineales) Calle a la Escuela B° El Centro</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,773.14</b>	<b>18,226.86</b>	<b>1,444,938.46</b>	<b>1,355,061.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE A LA ESCUELA B? EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,393,443.36	0.00	381,773.14	0.00	616,354.63	1,158,861.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE A LA ESCUELA B? EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	0.00	0.00	0.00	18,226.86	0.00	18,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE A LA ESCUELA B? EL CENTRO (171 MTS LINEALES)	1,006,556.64	0.00	0.00	0.00	828,583.83	177,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>045</b>	<b>CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (Armenia, Adurasta, Barajana, Cuesta Chiquita, Platanal Piñuelas y Salalica)	500,000.00	0.00	399,300.00	0.00	0.00	899,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>046</b>	<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA CASERÍO RIÓ GRANDE ALDEA DE SALALICA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,861.25</b>	<b>NeuN</b>	
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO RIO GRANDE ALDEA DE SALALICA	350,000.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	370,861.25	NA	
<b>047</b>	<b>CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE BARAJANA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,416.17</b>	<b>528,583.83</b>	<b>200,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA BARAJANA	0.00	0.00	332,736.86	528,583.83	200,000.00	661,320.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA BARAJANA	0.00	0.00	38,679.31	0.00	0.00	38,679.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>048</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y BAÑOS CAMPO DE FÚTBOL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>049</b>	<b>Reparacion de Techo e Instalacion Electrica Instituto. Dr. Rene Aguilar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985,762.36</b>	<b>13,457.79</b>	<b>0.00</b>	<b>999,220.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 000 001 47110 11-011-02 20 7	Reparacion de Techo e Instalacion Electrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	0.00	0.00	985,762.36	0.00	0.00	985,762.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Reparacion de Techo e Instalacion Electrica Instituto. Dr. Rene Aguilar	0.00	0.00	0.00	13,457.79	0.00	13,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>050</b>	<b>Reparacion Escuela 15 DE SEPTIEMBRE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,134.02</b>	<b>14,611.22</b>	<b>0.00</b>	<b>604,745.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	Reparacion Escuela 15 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	14,611.22	0.00	14,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-011-02 20 7	Reparacion Escuela 15 de Septiembre	0.00	0.00	590,134.02	0.00	0.00	590,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



### Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024  
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024  
 Hora : 12:15 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
051 Reparacion Escuela LAS AMERICAS	0.00	0.00	654,578.65	26,522.46	0.00	681,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 Reparacion Escuela las Americas	0.00	0.00	0.00	26,522.46	0.00	26,522.46	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 005 000 001 47110 11-011-02 20 7 Reparacion Escuela las Americas	0.00	0.00	654,578.65	0.00	0.00	654,578.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
052 APORTE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO RIO GRANDE ARRIBA ALDEA DE SALALICA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 APORTE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO RIO GRANDE ARRIBA ALDEA DE SALALICA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
053 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO RIO GRANDE ABAJO ALDEA DE SALALICA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CASERIO RIO GRANDE ABAJO ALDEA DE SALALICA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>TOTAL:</b>	<b>8,080,487.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,754,217.30</b>	<b>2,320,468.11</b>	<b>2,394,938.46</b>	<b>14,760,234.85</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,911.25</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2024  
 Fecha Final: 30/09/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:  
 0s+js/j9JmfE1nH6kcrVvCo3NBn+ceHwDEs3P77sroHe/2i942f7ImWplNkg8omt0VH9D+jM8HM/r/sPlu+4MvqUP/Aab6chV09eseC8x18Q0F5frINZQEXbcALF3IA2x5pX8tkOwwhrbl0xB1T/WY79SqWhJiVt8FnIU/qP7RMWJXSheH11/6r005WpcTl3Lc9eOvPD90OdGOE/7Y3DQMnDeoJK5DDE3kGGnbqWugHDFs  
 cpUO8ThBZh310tFA4bRjQ8oP+Vuf/fPOTZ0rTtk09eBqCoE9ouSqbL+Ehii1m4MyPcLdAlPXd8kbfvL/5627K5eOEXXu5bC052Lt5esZpbOtXdlzmT9iaLiz8jIQI/RpKfJsg==