





Oficio No. 1435-UTGP-2024

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Octubre 2024

Licenciado

#### **CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**

Jefe de Unidad de Trasparencia de la Secretaria de Salud. Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.1058-UT-2024**, de fecha 26 de Septiembre 2024 hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con Fondos Propios, solamente se brinda apoyo para la Formulación, Inspección, Supervisión y Seguimiento, para lo cual, se adjunta cuadro actualizado al mes de **septiembre** del presente año donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a través de donaciones o préstamos tanto para establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

INGENIERO DANIEL BRIZDE

Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.

: Dra.Suani Montalván/Secretaria de Proyectos e Inversiones.

: Archivo





n Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Proyectos Mayores Descripción	Presupuesto	Provectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus
Consideration del Provente PCIE	Construcción de Hospital General del Sur y Hospital Básico		Diseño, Construcción, Equipemiento y Puesta en Marcha del Hospital General del Sur y Hospital Besico		L 135,000,000.00	Hospital General del Sur	Choluteca	Por Adjudicar	VIELCA	Octubre	Periodo de ejecución 18 meses	
Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH) Hospital General del Sur y Hospital Básico de	de Tocoa		de Tocoa									
Tocoa		BCIE		Proyecto Llave en Mano		Hospital Básico de Tocos	Tocos	Por Adjudicer	VIELCA	Segtiembre		En Proceso
					L 475,626,642.08	Hospital de Occidente	Santa Rosa de Copán	IXCHEL	TASH	29 de Enero 2024	ago-25	En ejecució
					L 43,351,757.36						feb-25	En ejecució
						Hospital Santa Teresa	Comayagua	SATO	TASH	27 de mayo 2024	160-25	Eligeokio
Coordinación de los proyectos 1195 BID Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los	Salas Neonatales y Bloque Obstetrico Neonatal		Diseño, construcción, Supervisión y Equipamiento		L 49,605,014.70	Hospital San Francisco	Olancho	SATO	TASH	27 de mayo 2024	feb-25	En ejecució
Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios Materno-Neonatal	Salas reconatales y bioque Costenico reconatal		Eduto, constitution of opening		L 45,117,975,86	Prospini Out Francisco	0.000					
		100 000			E 43,117,573.00	Hospital Roberto Suazo Córdoba	La Paz	SATO	TASH	12 de Junio 2024	mar-25	En ejecució
				Construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones en los	L 117,818,942.87							
		BID		hospitales priorizados		Hospital Escuela	Tegucigalpa	SERPIC	TASH	16 de junio 2024	mayo-25	En ejecucio
										2. 1. 6. 3.		
Equipamiento para el Hospital de Santa Barbara.	Hospitales SIT		Equipamiento de un Hospital General y Dos Hospitales - Básicos	Equipamiento para el Hospital de Santa Barbara,	L.1.783.098.960.03	Hospital Santa Barbara.	Santa Barbara					Finalizado
Equipamiento para el Hospital de Salamá			Daskos	Equipamiento para el Hospital de Salamá		Hospital Salamá	Salamá Clancho					
Equipamiento para el Hospital de Ocotepeque		Nacionales		Equipaiendo del Hospital Ocotepeque		Hospital Ocotepeque	Ocotepeque	SIT	UTGP			
						UAPS Quireguire	Quiraguira Masaguera Intibuca	CEPUDO	UTGP	27/2/2024	28/8/2024	En ejecucio
										1 2 2 2 2		
						CIS Sen Juan	CIS Municipio de San Juan Intibuca	CEPUDO	UTGP	14/2/2024	8/12/2024	En ejecuci
				맛이 그 하면 하나도 얼마를 보였다.								
						UAPS Zacate Blanco	UAPS Zecate Blanco Yamrangulia Intibuca	CEPUDO	UTGP	3/1/2024	28/8/2024	En ejecuci
Convenio de Cooperación entre Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Honduras y												
Conseitación Educación Producción Unificación	CEEM CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión			CIS El Ponvenir	El Porvenir San Nicolas Santa Barbara	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	10/7/2024	En ejecuc
Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción de 10 centros de establización de emergencia (CEEM).						CIS San Manuel de Coloheté	CIS San Manuel de Colchete Lempira	CEPUDO	UTGP	13/2/2024	8/11/2024	En ejecuc
							CIS Sen Agustin Copen	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	10/7/2024	En ejecus
						CIS San Agustin	Cio Sell'Agualii Copul	00.000				
						CIS Yarula	CIS Yerula	CEPUDO	UTGP	18/3/2024	14/9/2024	En ejecuc
							CIS Macuelizo	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	10/7/2024	En ejecuc
			Participant the region			CIS Mecuelizo	CIS Macuelzo	CEPOLO	0101			
				Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L231,100,000.00	CIS Colomoncagua	CIS Colomoncagua Intibuca	CEPUDO	UTGP	5/9/2024	11/10/2024	En ejecuci
				Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)		CIS El Porvenir	Santa Barbara	CEPUDO	UTGP			1
												1 18 1
				Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)		CIS Azacualpa	Azacualpa Santa Barbara	CEPUDO	UTGP			
	CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Formulación y elaboración de presupuesto para remodelación y	The same of the same	Beer Middle Control						
				ampliación del Policínico San Francisco de la Paz, Olancho	L46,784,882.17	Policánico de San Francisco de la Prz	San Francisco de la Paz en Olancho	CEPUDO	UTGP	_		_
											1 2 2	
Anexo 1						Policlinico de Siguatepeque	Siguatepeque Comavagua	CEPUDO	UTGP			-
Anexo 1			Construccion de (30 ) CEEM (Centros de Establización		1.15 - 22 - 1.4							
	FUNDACION AYUDA EN ACCION		de Emergencia ) Administrar el proceso de aadquisicion y entrega a la SESAL del equipo y suministro de 58 CEEM									
	FUNDACION AYODA EN ACCION		Administrara etroceso de adquision del equipo de conformidad a las especificaciones establecidas por la SESAL	PLAN DE EQUIPAMIENTO POR AREAS DE SERVICIOS		Construccion de (30 ) CEEM (Centros		FUNDACION AYUDA EN	UTGP	24 De noviembre		
		Fondos Nacionales		Area de Medico Servicio Social Area de Encamados		de Estabilización de Emergencia		ACCION	UTGP	2023		
	FUCREDEH		Construccion de (6) CEEM (Centros de Establización de Emergencia )	Area de Estacion de Enfermeria Area de Aislado		Construccion de (6) CEEM (Centres de Estabilización de Emergencia )		FUCREDEH	UTGP	22 de diciembre 2023		
	ARBOL DE MISERICORDIA	Fondos Nacionales	Construcción de (22) CEEM	Area de Expulsivo Area de Generales	L377.000.000.00	de Estabilización de Emergencia   Centros de Estabilización de Emergencia		ARBOL DE MISERICORDIA	UTGP	23 de diciembre 2023	100	
Anexo 2	AND DE MIDERIOUNDIA	Fondos Nacionales	Centros de Estabilización de Emergencia ) Inspeccion de CEEM	Construccion de CEEM	L52,000,000.00		Construcción CEEM, Reparación CIS, El Cubulero, Alianza Valle	FUCREDEH		15/05/2024	11/11/2024	
			Inspeccion de CEEM	Construccion de CEEM			Construcción CEEM, Reparación CIS. Moropocay, Nacaome, Valle	FUCREDEH		15/05/2024	11/11/2024	
			Inspeccion de CEEM				Construcción CEEM, Reparación CIS, Puerto Grande Amapala, Valle	FUCREDEH		15/05/2024	11/11/2024	En proc
			lospancion de las Reparaciones y meioramientos del	Construccion de CEEM  Reparacion de establecimiento de Salud	L1.022.781.08		CIS Goascorán, Región Valle	FUCREDEH		17/04/2024	14/10/2024	
			Establecimiento de Salud Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del	Reparacion de establecimiento de Salud  Reparacion de establecimiento de Salud	L1,228,057.61	E	UAPS El Aceituno, Región Valle	FUCREDEH		17/04/2024	14/10/2024	
	CEEM FUCREDEH	Fondos Nacionales	Establecimiento de Salud Inspeccion de las Reparaciones y majoramientos del	Reparación de establecimiento de Salud	L4.288,156.77		CIS Nacaome, Región Valle	FUCREDEH		17/04/2024	14/10/2024	_
Convenio de cooperación interinstitucional entre la			Establecimiento de Salud Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud Reparacion de establecimiento de Salud	L2.383,949.51		PAI San Lorenzo, Región Valle	FUCREDEH		17/04/2024	14/10/2024	
secretaria de salud y la fundación para el crecimiento y desarrollo de honduras (FUCREDEH			Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del							17/04/2024	14/10/2024	
	05		Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L966,025.89		CIS San Lorenzo, Región Valle	FUCREDEH				
	•		Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L1,155,282.71		CIS Isla Amapata, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	17/04/2024	14/10/2024	En Ejec
estabilización de emergencias, dos establecimiento de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria di			Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00	to a series of the	CIS La Esperanza. Región Colón	AYUDA EN ACCIÓN	-	6/3/2024	12/9/2024	-
establización de emergencias, dos establecimiento de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria di valte				Inspeccion de Construccion de CEEM						E00004	12/0/2024	
establización de emergencias, dos establecimiento de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria di			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		UAPS Francia, Región Colón CIS Corporito, Región Colón	AYUDA EN ACCIÓN AYUDA EN ACCIÓN	-	6/3/2024 6/3/2024	12/9/2024	
establización de emergencias, dos establecimiento de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria di					L3.600.000.00 L3.600.000.00		UAPS Francia, Región Colón CIS Corocito, Región Colón CIS, Las Vegas, Yoro	AYUDA EN ACCIÓN  AYUDA EN ACCIÓN  AYUDA EN ACCIÓN		6/3/2024 6/3/2024 6/3/2024	12/9/2024 12/9/2024 12/9/2024	

				•	Presupuesto	Provectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus
Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance Inspeccion de Construccion de CEEM	Descripción Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00	FIOVECIOS	UAPS La Habana, Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		6/3/2024	12/9/2024	37
				Inspection of Construction of Occ.in			CIS Jocon, Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		6/3/2024	12/9/2024	
								AYUDA EN ACCIÓN		3/6/2024	9/12/2024	
							CIS Ocote Paulino, Región Yoro CIS Ocotal, Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		3/6/2024	9/12/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		CIS Bonito Oriental, Región Colón	AYUDA EN ACCIÓN		18/0/2024	14/09/2024	
			Inspection de Construction de Calaire	inspection de Consadicion de Ceem	20.000.000.00			AYUDA EN ACCIÓN		18/0/2024	18/0/2024	
							CIS La Abiscinia Region Colon CIS Iriona Region Colon	AYUDA EN ACCIÓN		10/5/2024	6/11/2024	1
							CIS Rio Esteban en Region Colon	AYUDA EN ACCIÓN		10/5/2024	6/11/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Rio Essedan en Region Colon					
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		UAPS Limon Region Colon	AYUDA EN ACCIÓN		5/10/2024	11/6/2024	
Convenio de Cooperación entre Secretaria de			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000,00		UAPS Vado Ancho Region Colón	AYUDA EN ACCIÓN		5/10/2024	11/6/2024	En proceso
Estado en el Despacho de Salud Honduras y la Fundación Ayuda en Acción para la construcción de	CONVENIO DE AYUDA EN ACCIÓN		Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		ZPP Paptalaya Region Gracias a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	En proceso
30 centros de Estabilización de Emergencia (CEEM) y el mejoramiento de la infraestructura de 30			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Raya Region Gracias a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	-
establecimientos de salud			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		UAPS Tansin Region Gracias a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Suhi Region Gracias a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Sirsitara Region Gracias a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		CIS Laguna de la Capa Region Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM				UAPS San Antonio Region Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		22/05/2024	18/11/2024	18.38
				Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00			AYUDA EN ACCIÓN	UTGP	22/05/2024	18/11/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		UAPS La Trinidad Region Yoro	AYUDA EN ACCIÓN	UIGE	24/6/2024	21/12/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Nueva Choluteca Patuca Olancho	AYUDA EN ACCIÓN		24/5/2024	21/12/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000,00		CIS Guata Olancho	AYUDA EN ACCIÓN		24/6/2024	21/12/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Concordia Olancho	AYUDA EN ACCIÓN		24/6/2024	21/12/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600.000.00		El Bijao Juficalpa Olancho				21/12/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		UAPS Marale Francisco Morazan	AYUDA EN ACCIÓN		24/6/2024	21112/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Parma Sonaquera Colón	AYUDA EN ACCIÓN		7/4/2024	31/12/2024	
				Inspection de Construccion de CECM	23.000.000.00		010 1 01110 0010 0010					
			Inspeccion de Construccion de CEEM				CIS Oiojona Francisco Morazan	AYUDA EN ACCIÓN		23/7/2024	19/1/2025	
		Fondos Nacionales		Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00							
	선생님이 있는 사람들이 모양하는데		Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		UAPS Santa Cruz Region el Paraiso	ARBOL DE MISERICORDIA		10/5/2024	6/11/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		UAPS Cifuentes Region el Paraiso	ARBOL DE MISERICORDIA		10/5/2024	6/11/2024	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Tutule Region La Paz	ARBOL DE MISERICORDIA		5/10/2024	11/6/2024	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00		CIS San Juan Pueblo Region Atlantida	ARBOL DE MISERICORDIA		5/10/2024	11/6/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM			CIS Laguna Verde Azacualoa Santa Barbara			31/05/2024	24/11/2024	
				Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00			ARBOL DE MISERICORDIA		31/05/2024	24/11/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS San Fernando en Ocotepeque	ARBOL DE MISERICORDIA		31/05/2024	24/11/2024	1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Sensenti Ocotepeque UAPS San Antonio Conchagua de Município					1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		del Paraiso Danti	ARBOL DE MISERICORDIA		7/6/2024	4/12/2024	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Sen Jose Del Potrero Comavagua	ARBOL DE MISERICORDIA				-
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		UAPS Cubrada larga de Município del Paraiso Danii	ARBOL DE MISERICORDIA		6/7/2024	12/4/2024	_
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Zapotillo Municipio del Paraiso Danti	ARBOL DE MISERICORDIA		07/06/2024	4/12/2024	
Convenio de Cooperación entre la Secretaria de			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS La Unión Lempira	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024	
estado en el derenacho de ralud y la organización				inspeccion de Construcción de CEEM	23.000.000.00		0.000					
Árbol de Misericordia, para la construcción de 22 Centros de Estabilización de Emergencia (CEEM)	Convenio ARBOL DE MISERICORDIA		Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		UAPS Santo Tomas Lempira	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024	En ejecucion
en cinco regiones sanitarias de salud y para la reakzación de mejoras y remodelaciones de	CONVENIO ARBOL DE MISERICORDIA		Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600.000.00		UAPS Lagunas Lempira	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024	-
infraestructura en las unidades de salud donde se			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		UAPS San Antonio Lempira	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024	-
construirán dichos CEEM			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Santa Ana Atlantida	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024	
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspection de Construccion de CEEM	13 600 000 00		CIS Jutiapa Atlantida	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/1/2025	
				IIISPECTORIOE CONSTITUTION CEEM	20.000.000							
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600,000.00		CIS El Pino Atlantida	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/1/2025	_
				11200001100 0011011011011011011011011								- 1
			Inspeccion de Construccion de CEEM	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Gualala Santa Barbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/1/2025	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM						F 741 21.75		4/1/2025	
			Inspection of Construction of Calain	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3,600,000.00		CIS Lagunitas Santa Barbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/1/2025	-
			Inspeccion de Construccion de CEEM									
			inspection of construction of occur	Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS Quimistán Santa Barbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/1/2025	- 100
								- Sec. 10. 1971				
			Inspeccion de Construccion de CEEM								1.50	
				Inspeccion de Construccion de CEEM	L3.600.000.00		CIS San Luis Santa Barbara	ARBOL DE MISERICORDIA	UTGP	4/7/2024	4/1/2025	
		Fondos Nacionales			20.000.000.00							1 2 2
Proyecto Llave en Mano Construcción de 3 niveles	LNVS		Supervision e Inspeccion	Construcción de 3 niveles para el Laboratorio Nacional de Vigitancia y Nuevo Edificio Administrativo	L264,398,120.00	trucción de Laboratorio Nacional de Vio	Tegucigalpa	JICA	UTGP	No definido		En ejecució
del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud Provecto Construcción y Equipamiento del Nuevo		JICA	Diseño, Formulación de planos, presupuesto y		2201.0001.0000							
Proyecto Construcción y Equipamiento del Nuevo Edificio Administratrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LNVS	Fondos Nacionales	Formulación	Construcción y Equipamiento del Edificio Nuevo Administratito y del Laboratorio Nacional de Vigitancia de la Salud	L48.951.810.00		Tegucigalpa	Por Definir	UTGP	No definido		En Licitació
de Vigiancia de la Salud									2.14.14	1 2 3 3 - 1 3		
Reparación de la Sala Oncologica de Mujeres del	Reparación de la Sala Oncologica de Mujeres del Hospital San Felipe		revision de los perfiles del proyecto	Reparación de la Sala Oncologica de Mujeres del Hospital San			Tegucigalpa	Por Definir	UTGP		100 mar (7.3%)	
Hospital San Felipe		Fondos Nacionales		Felipe			repostable	. or Dellin	3.0	1 7 7 7		
	Reparación de la Sala Oncologica de Mujeres del Hospital San Felipe		revision de los perfiles del proyecto	Levantamiento y Readecuación de area de Lavanaderia Hospital								
Mejoramiento de Ampliacion de area de Lavanderla para Instalación de Nuevo Equipo BID-SESAL	San Felipe	Fondos Nacionales		General San Felipe			Tegucigalpa	Por Definir	UTGP	+		+
Service and Service			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							4. 27		
	Bunker San Felipe			El acelerador lineal donado por Organismo Internacional de			Tourstantes		UTGP	Septiembre de 2023	Proyectada para Diciembre de 2024	En proces
Ampliación de Radioterapia del Hospital San Felipe		Fondos Nacionales		Energia atómica, con un presupuesto de \$2,000,000.00	L50,000,000.00	Bunker	Tegucigalpa	A&B	UIGP	2020	SHOCHIOTO GC 2024	Lipides
								DIMEX		26/7/2023		- F. S. S. S.
					L 15.277,372.00		Comayagua	UMEA		20112020		
					L.5,447.837.00		La Ceita	DIMEX		26/7/2023		
					L.0,447.007.00		20 0020			1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1					L. 12,193,164.00		Olanchito	DIMEX		26/7/2023		1
						1	A constant	DIMEY	I.		I	

		Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Provectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus
15	Nombre Completo  IOS HOSPITANES: PUERTO L'EMPIRA, HOSPITAI DE SIRINA TERROSA COMPUNADA A Mario Catarino Rivas de San	Plantas Generadoras de Oxigeno	CHF GLOBAL COMMUNITIES	Supervision de Construcciónn y Equipamiento de la plantas generadoras de Oxigeno	Plantas Generadoras de Oxigeno	L.13,755,736.00	6 Plantas Generadoras de Oxigeno	Roetán	DIMEX	+	26/7/2023		Finalizado
	Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de Sen Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Ceiba, Hosp. Dr Anibel Murillo Olanchito Yoro . Hospital Roatan			pantas generadoras de Oxigeno									
	El Albei inclino Carlei ino Toro : Trospen Toroni								DIMEX		26/7/2023		
						L.12.834,883.00		La Mosquitia	DIMEX		-		
									DIMEX	UTGP	26/7/2023		
-						L 10,473,512.00		San Pedro Sula	Dimen				
							Región de Olancho Red Salamá						
								Olencho			11/10/2022		
						L100,940.57		Ciencho			10101010		
								Trujilo			11/10/2022		
						L89,488.47	Hospital Salvador Paredes	Поро					
	Convenio Interinstitucional condiste en la Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clinico, NSTRUMENTAL, Aperatos para Movilidad, Equipos												
	NSTRUMENTAL, Aperatos para Movilidad, Equipos		Donación y Fondos Nacionales	Donación de 12 contenedores	Donación de 12 contenedores con insumos, Materiales,	L95,255.57	Hospital Roberto Suazo Córdoba	La Paz			11/10/2022		Finalizado
16	Médicos y de Oficina, entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaria de Estado en el Despacho de	Donación Global Links	Lunation y Puntos Nacionales	Donacion de 12 cuntenedores	Equipamiento Clinico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina	L101,328.80	Hospital San Isidro	Tocoa			11/10/2022		
200	por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.					L92.617.83	Hospital San Francisco Región Sanitaria de la Paz	Julicalpa La Paz			11/10/2022		
	3800.					L63,752.57	Región de Atlántida	La Ceiba			11/10/2022		
						L94,475.14	Hospital de Tela	Tela			11/10/2022		
													751.47
						s 75.052.26	Región de Corté	SPS			11/10/2022		
						\$ 83,642.98	Hospital Puerto Cortés	Puerto Cortés			11/10/2022		
						S 77,587.61	ospital Básico San Marcos de Ocotepeo	Ocotepeque				Estimada la 2da Semana	
						\$ 90,000.00	Región departamental de Ocotepeque	Ocotepeque nospilar sari neripe, insirius macionar	N/A	UTGP	11/10/2022	de Junio 2024	
								Cardiopulmonar Tórax, H. Gabriela Alvarado, H. Sanfa Teresa, H. San Francisco, H. Puerto Cortés, H. Atlantida, H. Mario Catarino Rivas, H. Leonardo Martinez Valenzuela, H. Santa					
17		Residuos Infecciosos	JICA	Tratamiento adecuado a los residuos en 11 Hospitales				Cortés, H. Atlantida, H. Mario Catarino Rivas, H. Leonardo Martinez Valenzuela, H. Santa				Hasta término de mandato	En proceso
"		Residuos illeccidada		Benfeciados Y tres Mancomunidades				Manyasen Mancomunidad de Mancurisi Y				presidencial, con clausula de ser prorrogable a petición de ambas partes.	
	Mejora a la Gestión de Residuos infecciosos en Honduras				Contenedores de Residuos Infecciosos	L147,000,000.00		Amuprolago		UTGP	24/6/2024	petición de ambas parles.	
				Evaluacion y Revision del Terreno del Proyecto Construccion de un Almacen de Medicamentos e									En Ejecucion
18	Construccion de un Almacen de Medicamentos e Insumos del Hospital Basico de Occidente	Almacén del Hospital de Occidente		Insumos del Hospital Basico de Occidente	Construcción de un Nuevo Almacén de Medicamentos e Insumos	L.17,758,217.16		Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan		UTGP	No definido		100
-	Insumos del Hospital Basico de Occidente		Fondos Nacionales		Consección de un ruevo Amacen de Medicamentos e insumos	C.11,100,211.10							En Proceso
19	Remodelación de la Sala de Emergencia Hospital	Remodelación de Sala de Emergencia HMCR		Formulación de Ptanos y Presupuesto	Remodelación de Sala de Emergencia	L7.739.945.74		San Pedro Sula			No definido		- 711111111
-	Mario Catarino Rivas		Fondos Nacionales		Trendocascion de dota de Entre general								
													Fin signato
20		Remodelación de Centro Regional Clancho		Elaboracion de planos y presupuesto									
	Nuevo Edificio de Administración de Centro Regional Juticalpa Clancho		Fondos Nacionales		Remodelacion de Centro Regional Juticalpa	No definido		Juticalpa, Olancho	The state of the s				
	Juticapa Cianono		TOROSTACIONOES										
21		UAPS Arenales		Formulación de Ptanos y presupuesto	Construcción UAPS -Arenales, Municipio de Gualala, Departamento de Santa Bárbara								En proceso
21	Construcción UAPS - Arenales, Municipio de	UNI CACIDES			Departamento de Sarria barbara								
	Gualala, Departamento de Santa Bárbara		Fondos Nacionales			No definido		Gualeta, Santa Bárbara	IHB	UTGP	No definido		
											1000		
22				Formulación de Planos y presupuesto									En proceso
	Remodelación de Sata de Rayos X Hospital de Occidente		Fondos Nacionales		Remodelación de Sala de Rayos X		Sala de Rayos X Hospital de Occidente	Santa Rosa de Copan		UTGP	No definido	L.818,335,19	
23	Remodelación del Establecimiento de Salud El Encino en Catacamas, Olancho	CIS EL Encine	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación de Establecimiento de Salud	No definido		CIS El Encino, Región Olancho	No definido	UTGP	No definido		En proceso
-	Encino en Catacamas, Olancho Hospital de Trauma Tegucigalpa	Hospital de Trauma Tegucigalpa	T GROOT NATIONALISES	Supervisión	Levantamiento e Inspección de Terreno donde se construirá Hospital del Trauma			Tegucigalpa		UTGP	1		En proceso
24	Hospital del Trauma de San Pedro Sula	Hospitales de Trauma de San Pedro Suía	BID	Supervision	Hospital del Trauma	L230,000,000.00		San Pedro Sula		UTGP			En proceso
				15041-1612-17							1887		En proceso
25		UAPS El Encinal		Diseño . Aprobacion de Planos y Supervisión del Proyecto									
	UAPS El Encinal Juticalpa		Fondos Nacionales		Construcion de UAPS El Encinal	Infraestructura L.7.383.498.55		Juticalpa		UTGP	15/11/2023		En proceso
	Or a de la companya											- 1	
26		BMQ - HEU		Formulación del Proyecto y Supervisión		Fondos de Cooperacion L. 200,439,409.00						3 3 5 5 F	
	Bloque Médico Quirúrgico - Hospital Escuela		Fondos Nacionales y Fondos de Cooperacion Externa		Construcción de 6 nuevos quirófenos y CEyE Temporal	L 200,439,409.00 Fondos Nacionales L311,017,436,61		Tegucigalpa	UNOPS	UTGP	_		En proceso
	Charges - Medico scardigico - Frospital Escoba												1
l	Remodelación de Área de Emergencias - HEU	Emergencias - HEU		Aprobacion de Planos y Supervisión del Proyecto		1 - 1 - 1 - 1			7 2 mm			1000	
27			Library & Galorian		Reacomodación de Área de Emergencia, acondicionamiento de pisos, cambio de camas, señalización	L 27.017.436.61		Tegucigalpa		UTGP			En proceso
27				Supervisión del Proyecto		2.38							
				aupervision dei Proyecto	Instalación de Nueva Subestación Eléctrica	L.97. 265.433.16		Tegucigaba	Por definir	UTGP	+		En proceso
28	Subestación Eléctrica Hospital Escuela Universitario	Subestación - HEU	FONDOS BID										
	Subestación Eléctrica Hospital Escuela Universitario	Subestación - HEU	FONDOS BID										100
		EUROSAN BUDGET	FONDOS BID	Ejecución Financiera		No.							
28		EUROSAN BUDGET	Fondos Donacion Appyo Presupuestatio	Ejecución Financiera	implementación y Fortalecimiento del sistema integrado de					LITGE			En proceso
28	Subestacion Eléctrica Hospital Escuela Universitatio  EL Proyecto Implementacion y Fortalectimiento del sistema integrado de información en Saulo (ISIS) En el Carretor Servo Inforcarso EU/ROSINS BLOCET.	EUROSAN BUDGET		Ejecutión Financiera	Implementación y Fortalecimiento del sistema integrado de información.	L60.711.000.00		En el corredor seco priorizado por EUROSAN		ŲTGP			En proceso

		Newbre corte	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Provectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de 17 de mayo de	Fecha de	Estatus
em 31	Nombre Completo	Nombre corto  Hospital Temporal Roatán	Fondos Nacionales	Aprobacion de Planos. Equipamiento y Supervisión del Provecto		L 467.562,659.36		Roaten	SIT	UTGP	2024	dic-24	En construcció
32	Hospital Temporal Roatán	Hospital tipo Container	POLIDOS IVEIDO INICIO	Reparación Mecánica								dic-24	En ejecución
	Unidades Móviles Hospitalarias		Global Links			L 1,359,875,82		Tegucidalpa	DIMASA	UTGP	9/1/2024	GIC-24	Enewcood
33	Nuevo Policlinico de Juticalpa	Policlinico de Juticalpa	Fondos Nacionales	Ampliación del Policlinico				Juticalpa	FHIS	UTGP			En proceso
34	Suministro e Instalación de 2 Tomografo en Hospital de Occidente y Hospital Escuela (y 5 Máquinas de Rayos X Móviles)	Suministro e Instalación de Rayos X Móviles en Hospital de Occidente y Hospital Escuela	Banco Mundial	Donación				Tequologipa v Senta Rosa de Copan					
35	(y 5 maganas de respos x memos)	Hospital de Choloma		Inspeccion y supervisión para aprobacion de posible instalaciones				Choloma Cortes					En proceso
1	Hospital de Choloma												
													Final cud-
36	Red Eléctrica de la Región de Comayagua Mejoras en el Edificio de la Región de Comayagua	Mejoras Región de Comayagua	Fondos Nacionales	Formulacion de Proyectos									-
								Comayagua		UTGP			-
37	UAPS Jamatteca y la Cuesta en Comayagua  Levantamiento de Red de Tuberia de Oxígeno Comayagua , Celba y Otanchito	Red de Tuberia de Oxígeno Comayagua , Celba y Olanchito	Fondos Nacionales	Levantamiento , Diseño y Formulacion delproyecto	Levantamiento de Red de Tuberia de Oxigeno Comayagua , Ceiba y Otanchito			Comayagua . Ceibe y Olanchito		UTGP			En Proceso
38	Cambio de Sistema Eléctrico Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios.	Sistema Electrico del Hospital de Puerto Lempira	Fondos Nacionales	Formulacion de planos y presupuestos				Puerto Lempira					En proceso
39	Construcción de un Bunker del Hospital Mario Catarino Rivas	Bunker Mario Catarino Rivas	No defirido		Servicio de Radioterapia a los pacientes que necesitar para el mejoramiento de atención y tratamiento de los pacientes oncologos		Bunker	San Pedro Sulfi		UTGP			
40	Policlinico de Siguatepeque	Policlínico de Siguatepeque	Fondos Nacionales	Inspeccion y levantamiento de necesidades , formulacion de los hallazgos y equipamiento	Leventamiento de necesidades "Inspeccion, Plan de Equipamiento Medico en la edificación existente del Policlinico de Siguatepeque			Siguatepeque					En Proceso
41	Cambio de Sistema Eléctrico Hospital Puerto Lempira Gracias a Dios.	Sistema Electrico del Hospital de Puerto Lempina	Fondos Nacionales	Formulacion de planos y presupuestos				Puerto Lempira					
	Adecuación de Infraestructura para planta de oxigeno y equipo soporte de Hospital escuela		PONDOJ NACONALO				Adecuación de Infraestructura para planta de oxigeno y equipo soporte de Hospital escuela						
	Readecuacion y ampliacion de Nueva Red y Centra de Gases Medicinales del Hospital Escuela						Readecuacion y ampliacion de nueva red y central de gases medicinales del Hospital Escuela						En proceso
42	Estudios Planificación y diseños de Infraestructura	Hospital Escuela				No definido	Estudios Planificación y diseños de Infraestructura patta el BMI Y BMQ	Hospital Escuela Tegucigalpa		UTGP			
	Subestaciones Eléctricas Hospital Escuela Universitacio Denacion per USAID Recambio de Instalación electrica adecuación mejoras y mantenimiento del Servicio de Alimentación y dietetron						Lavanderia  Recambio de Instalación electrica adecuación mejoras y manterimiento del Servicio de Almentación y diseasos Quirofanos HE 2da Fase -2024						
	Quirofenos HE 2da Fase -2024						Quirotanos HE 20a Fase -2024  Captacion de Donantes de Sangre						
	Captacion de Donantes de Sangre						1						

	ACTION AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF TH	100 Co. (1907) 100 Co		100000000000000000000000000000000000000	Proyectos Me	dianos	0.125,000		100	0.0000000000000000000000000000000000000	0.00
-	Nombre de Provecto	Nombre corto	Solicitado por	Oficio	Fecha de Recibido	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación Laboratorio de Tuberculosis en	Estatus Actua
			Dra. Mitzi Castro Paz, Jefe del Laboratorio Nacional de				Control de Temperatura ambiente y problemas de energía			Laboratorio de l'uberculosis en Laboratorio Nacional, 3er Nivel del	
1		Inspección para analisis de Instalación Electrica	Vigilancia de la Salud	224-JLNV-2024	4/11/2024	Fondos Nacionales	electrica.			Edificio Alonso Suazo	Pendiente Asigna
+	Inspección para analisis de Instalación Electrica	inspeccion para analisis de instalación Electrica	Vigilaricia de la Salud	224-JLNV-2024	4/11/2024	T OTIGOS TVACIONAIGS	a doubled			Municipio de Olanchito	
	Etapa Oficina Archivo Hospital Anibal Murillo Escobal	Oficina Archivo							L269,609.00	Departamento de Yoro	Finalizado
-	Lapa Cilcina Alcinyo Hospitai Ambai Warino Esossa										
F	Remodelación de Centro de Salud en San Pedro de										En Proceso
	Catacamas, Olancho	CIS San Pedro de Catacamas				No definido			No definido	San Pedro de Catacamas, Olancho	Ell Floceso
							Construcción de bodega para				
						No definido	almacenamiento de materiales, equipo e insumos de Zoonosis		L1,390,192.09	Aldea El Guanabano	Pinalizado
+	Bodega Zoonosis Aldea El Guanabano	Bodega Zoonosis Aldea El Guanabano		2069-2023-UVS-SS		No definido	equipo e insumos de Zoonosis		£1,350,152.05	Aldea El Guariabario	
							Formulación de Planos y	Ampliación del			
	UAPS El Pataste, Catacamas Olancho	CIS Enmanuel Olancho		5 mm 5 h s 14 s 4 s		No definido	presupuesto	Establecimiento	No definido	Catacamas, Olancho	En Proceso
+	Orti O Eri dibito, ottavanias sianens										
							Formulación de Planos y	Remodelación y		O. L. Charles	
$\perp$	CIS Enmanuel, Catacamas Olancho	CIS Enmanuel, Catacamas Olancho				No definido	presupuesto	acondicionamiento de areas	L601,747.64	Catacamas, Olancho	
							Formulación de Planos y	Reparación y			
1	CIS El Hormiguero, Catacamas Olancho	CIS El Hormiguero Olancho				No definido	presupuesto	acondicionamiento de areas	L977,537.79	Catacamas, Olancho	Finalizado
$^{+}$				The state of the s			Formulación de Planos y	Construcción de nuevo Edificio para Escuela de	No definido	Santa Bábara	
1	CENARH Santa Bábara	CENARH Santa Bábara				No definido	presupuesto	Edificio para Escueia de	No definido	Santa Babara	
1						No deficide	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Ocotepeque	
+	CENARH Ocotepeque	CENARH Ocotepeque				No definido	Formulación de Planos y		140 delillido	Godepeque	
	CENARH Intibuca	CENARH Intibuca				No definido	presupuesto		No definido	Intibuca	En Proceso
+	GENARII INTIDUCA	CENANA INIIDUCS		- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A				Propuesta de Construcción			
1							Formulación de Planos y	de nuevo edifico			
1	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa				No definido	presupuesto	Administrativo	L3,000,000.00	Olancho	Firmizado
+	2100000										
							Formulación de Planos y				
	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa				No definido	presupuesto	Reparación	L1,747,000.00	Departamento de Olancho	Finalizatio
+	Sala de Espera CIS Soledad, Sullicalpa	Cala de Espera dio Coledad, Villoania									
							Formulación de Planos y	Reparación	L1,851,000.00	Departamento de Olancho	Finalizado
4	Remodelación UAPS Panuaya Silca, Olancho	Remodelación UAPS Panuaya Silca, Olancho				No definido	presupuesto	Keparacion	L1,051,000.00	Departamento de Ciancilo	- Hamedoo
1							Diseño de planta y Formulación	Construcción de una		En la Comunidad de Jacán en el	
I IA	NPS, En la Comunidad de Jacán en el Municipio de G	Diseño de UAPS Jacán, Lempira				No definido	de Planos	Edificación Nueva	No definido	Municipio de Gracias, Lempira	En Proceso
1			7 1								
		Remodelación de Laboratorio, Hospital Juan								Departamento de Lempira, Hospital	
5 n v	y Remodelación de Laboratorio de Hospital Juan Man	Manuel Gálvez				No definido	Formulacion De planos		No definido	Juan Manuel Gálvez	En Proceso
F	Remodelación y Ampliación de áreas de espera para Consulta externa y Emergencia Y Ampliación de Estacionamiento. del Hospital Psiquiatrico Mario		Dr. Mario Francisco Aguilar Director Ejecutivo Hospital				Diseño de planta y Formulación	emergencia y visitas, tam bien ampliación de área de espera para consulta externa con su bateria de baño correspondiente y ampliacion de estacionamiento.	No definido	Tegucigalpa	En Proceso
4	Mendoza	Remodelación y Ampliación Mario Mendoza	Psiquiatrico Mario Mendoza	214-DE-2023-HPMM	31/3/2024	No definido	de Planos	estacionamiento.	No definido	regucigaipa	Eli Floceso
7	Remodelación del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	Remodelación De Hospital Marío Mendoza	Dr. Mario Francisco Aguilar Director Ejecutivo Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza Lora, Suann Mongayan Sub	186-DE2024-HPMM	3/11/2024	Fondos Nacionales	Revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación	Revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación para dar respuesta a las necesidades que se deben priorizar de acuerdo al presupuesto que ellos tienen disponible	Insuficiente al que ellos tenian contemplado para atender la necesidad a priorizar.	Tegucigalpa	Finalizado
T			secretaria de Proyectos e								
			Inversiones Dra. Carla					Diseño y desarrollo de			
1			Paredes Secretaria de Estado				Inspección y Levantamiento de	Planos de situación actual, remodelación y desarrollo de		Aldea Colonia Poncaya, Municipio	
	del áces de vecunación y conjector do Odentelacio y E	CIS Tatabicoche	en el Despacho de Salud Diputado Carlos A. Zelaya	1367-SS-2024 Note Co	15/3/2024	Fondos Nacionales	obra existente	anteproyecto completo	No definido	de Patuca Olancho	En proceso
	del área de vacunación y servicios de Odontología y R	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil,	Sipulado Garios A. Zelaya	55 252 1 11548 60			Equpamiento del Servicio				
Т		Talanga	I The second sec	1		Financiamiento OPS	Materno Infantil		No definido	SMI Talanga	En proceso
Т	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil, Talanga	Talanga									
	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil, Talanga	Talanga									
Т					¥		Equpamiento del Servicio		No. of City	La Cabana Empirera Managa	E
9 1	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil, Talanga  Equipamiento de UAPS La Sabana	i alanga Equipamiento de UAPS La Sabana				Fondos Nacionales	Equpamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	La Sabana, Francisco Morazán	En proceso
1					¥				No definido	La Sabana, Francisco Morazán	En proceso
					V	Fondos Nacionales	Materno Infantil  Egupamiento del Servicio				
	Equipamiento de UAPS La Sabana						Materno Infantil		No definido	La Sabana, Francisco Morazán Francisco Morazán	
		Equipamiento de UAPS La Sabana				Fondos Nacionales	Materno Infantil  Egupamiento del Servicio				
	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion	Dra Wentu Moncarte			Fondos Nacionales	Materno Infantil  Egupamiento del Servicio	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán	Fmailzado
9 I	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional	Dra "Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/5/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantii  Equpamiento del Servicio  Materno Infantii	servicio de atencion integral			
) I	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion	Dra , Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantill  Equipamiento del Servicio Materno Infantil  ormulación de Planos, Presupues	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán	Finalizado
) I	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional	Dra , Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantill  Equpamiento del Servicio Materno Infantili  ormulación de Planos, Presupues  Formulación de Planos,	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán	Finalizado
R R	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servisio de Atencion ntegral de Personas con VIH del Torax  Meioras en clinicas odontologicas y Techado de area	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio dal Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax	Dra . Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantill  Equipamiento del Servicio Materno Infantil  ormulación de Planos, Presupues	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán  Tegucigalpa	Finalizadd Finalizadd
R R	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion ntegral de Personas con VIH del Torax.  Mejoras en clínicas odontologicas y Techado de area ara sala de espera CIS el Caritzal Francisco Morazan	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional	Dra , Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantill  Equpamiento del Servicio Materno Infantili  ormulación de Planos, Presupues  Formulación de Planos,	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán	Finalizado
0 I	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion netegral de Personas con VIH del Torax  Mejoras en clínicas odontologicas y Techado de area cara sala de espera CIS el Carifal Francisco Morazan Remodelación y Amplicación de la Materidad de CIS	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio dal Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax	Dra . Wendy Moncada Jefe de Infectología Terax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantili  Equpaniento del Servicio Materno Infantil  ormulación de Planos, Presupues  Formulación de Planos, Presupuesto	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán  Tegucigalpa	
R R	Equipamiento de UAPS La Sabana  UAPS CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion ntegral de Personas con VIH del Torax.  Mejoras en clínicas odontologicas y Techado de area ara sala de espera CIS el Caritzal Francisco Morazan	Equipamiento de UAPS La Sabana  Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz  Remodelacion Edificio dal Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax	Dra . Wendy Moncada Jefe de Infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024	Fondos Nacionales	Materno Infantill  Equpamiento del Servicio Materno Infantili  ormulación de Planos, Presupues  Formulación de Planos,	servicio de atencion integral de personas con VIH del		Francisco Morazán  Tegucigalpa	Finalizado Finalizado

60 0

Nombre de Provecto	Nombre corto	Solicitado por	Oficio	Fecha de Recibido	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Estatus Actual
Obras Varias	Mantenimiento y Ampliacion en la Infraestructura del Hospital San Lorenzo		059-AHSL-2024	7 de Junio 2024	Fondos Nacionales	Formulacion y presupuesto	Reparacion y ampliación Infraestructura	L3,000,000.00	San Lorenzo	
evantamiento de Requerimientos Necesarios para la Instalación de Planta electrica en el Hospital Anibal Murillo Escobar	Instalación de Planta Electrica en el Hospital Anibal Murillo Escobar	Dr Oscar Paredes Director General De Redes Integradas de Servicios	748-DGRISS-2024	11 de Junio 2024			Instalación de Planta Electrica en el Hospital Anibal Murillo Escobar		Olanchito Yoro	
impliacion del area de Vacuna , area de Observación y Odontologia del centro Integral CIS Nora Yesenia Ramirez Ortega de la comunidad Achiote del Municipio Saba Colon	Ampliacion del area de Vacuna , area de Observación y Odornología del centro Integral CIS Regional Region Sanitaria Dptal de Colon	Dr Ervin Javier Zepeda Jefe Regional Region Sanitaria Dotal de Colon	297-JR-RSD-N.2-2024	14 de Junio 2024			Ampliacion del area de Vacuna , area de Observación y Odontologia del centro Integral CIS		Saba Colon	
ecesidades de Infraestructura de Centro de Salud de la Joya ,		Dra Gladys Elizabeth Ramos		22 de Agosto 2024			necesidades de Infraestructura de Centro CIS La Joya		CIS La Joya	
Mejoras para los establecimientos de salud del municipio de la Lima CIS La Lima , CIS Planeta y UAPS Flores de Oriente		Dr Javier Ulises Madrid Coordinador Municipal de Lima Cortes Dra Carla Paredes Secretaria de estado	-CMLL-20244371-SS-20	30 de Agosto 2024						
roceso de perfilamiento y delineacion de los equipos tedicos que seran adquiridos aa traves de la OPS en Imarco del convenio de cooperación tecnica entre ESAL y la OPS /OMS en Honduras										

.

	ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Proyectos Menores		CONTROL CONTROL OF THE CONTROL OF TH	1000	(17)	Estatus
Ítem	Nombre de Proyecto	Solicitado por	Oficio	Oficio Recibido en fecha	Alcance	Descripción	Origen de los Fondos	Presupuesto	Ubicación	Actual
1	Reparaciones Bodega Santa Ana	Ing. Gabriela Paredes Coordinador General UAFCE		11/4/2024	Reacondicionar servicio del inmbueble, reconstruyendo las estructuras y cubiertas de techo colapsadas, restaurando las instalaciones de albergue del encargado de Bodega y otros mantenimientos menores.	Reparaciones en Bodega que almacena insumos de Subvención VIH-TB e Información documental de proyectos UAFCE	Pendiente	Pendiente	Bodega, Municipio Santa Ana	En proceso
2	Visita a Bodega de Guanabano y Bodega Santa Ana	MSc. Hedilberto Sierra Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	No. 0277- SGRMYSG- 2024	10/4/2024	Optimización de las operaciones e infraestructura de Bodegas.	Solicitud de Visita en Bodegas para evaluar y planificar condiciones actuales de bodegas	Pendiente	Pendiente	Bodega del Guanabano y Santa Ana	En proceso
3	Reacondicionamiento UAPS Santa Rosa de Aguan, Sambo Creek y Corozal Atlantida			15/5/2023	Levantamiento para mejora de infraestructura Y Equipamiento de UAPS	Reacondicionamiento UAPS Santa Rosa de Aguan , Sambo Creek y Corozal Atlantida	Pendiente	Pendiente	Colon y Atlantida	En proceso
4	Reacondicionamiento UAPS San Pedro de Catacamas y El Encino			16/01//2024	Levantamiento para mejora de infraestructura Y Equipamiento de UAPS	Reacondicionamiento UAPS San Pedro de Catacamas y El Encino	Pendiente	Pendiente	Catacamas Olancho	En proceso
5	Remodelación de Segunda Etapa, Oficina Archivo Hospital Anibal Murillo Escobar	Lic. Guadalupe Ocampo Subdirectora de Gestión de Recursos	No. 39- SDGR-HAME- 2024	5/4/2024	Levantamiento para mejora de infraestructura	Remodelación de Segunda Etapa de oficina de archivo Hospital Anibal Murillo Escobar	Fondos Nacionales	Pendiente	Hospital Anibal Murillo Escobar	Finalizado
6	Reparacion de Tuberias de Aguas Negras	Dra Daniela espinoza Directora Manuel Iarios Cordova EL Manchen		05/09/2024	Planos de CIS MANCHEN estimacion de presupuesto general para red d e aguas negras CIS EL MANCHEN	Formulacion de los Planos de CIS MANCHEN	Fondos Nacionales	Pendiente	El Manchen	En proceso

1 2	Edificio  Principal  Edificio Rivera	Descripción  Solicitud de Estudio Integral por mejoras de condiciones de baños en 1er, 2do, 3er nivel, adicional a eso, estado del piso de ceramica en 1er nivel.	Solicitado por  MSc.Hedilberto Sierra Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios generales	Fecha 10/4/2024	Oficio 0276-SGRMYSG-2024	Prioridad  Media	Técnicos responsables	Estatus
		baños en 1er, 2do, 3er nível, adicional a eso, estado del piso de ceramica en 1er nível.	Gerente de Recursos Materiales	10/4/2024	0276-SGRMYSG-2024	Modio		
2	Edificio Rivera					Wedia	Pendiente asignar	En proceso
2	Edificio Rivera					Media	Ing. Carlos Cruz	En proceso
		Reparaciones y Mejoras del Edificio Rivera				Wedia	Pendiente asignar tecnico ing electrico	En proceso
		Remodelación de Dirección General de Desarrollo de RRHH			047 BODBIL 0004	Media	Arq. Alberto Mejía	En proceso
3	Edificio Anexo BANMA 2	Remodelacion de Departamento de Desarrollo Estrategico		16/1/2024	017-DGDRH-2024	iviedia		Ell proceso
		Remodelacion de Desarrollo de Competencias del Recurso Humano Institucional					Ing. Roger Luna	
4	Hospital Cardio Pulmonar Torax	Laboratorio CENARH del Instituto Nacional Cardio Pulmonar					Ing Elvis Orellana	Finalizado
5	POOL SESAL	Remodelacion de Baños de Guardias Generales del POOL	Ing Kevin Giovanny Flores	12-feb-24	N.030-DSG-2024	Baja	Ing Sonia Raudales	En proceso
6	LOBBY Edificio Pincipal de la SESAL	Remodelacion de LOBBY	Ing Kevin Giovanny Flores	12-feb-24	B.029DSG-2024	Media	Ing Sonia Raudales	En proceso
7	Anillo de seguridad Tipo Porton en gradas de acceso 3er Nivel edificio Principal	Porton en gradas de acceso 3er Nivel edificio Principal	Abog. Florentino Pavon Gerencia Administrativa				Ing Sonia Raudales	
	ser Niver edificio Principal		Gerendia Administrativa			Media	Arq Angie Aguirre	En proceso
	Ampliacion de Espacios Fisicos de la Unidad						Arq Leopoldo Palma	En proceso
	Tecnica de Gestion de Proyectos	Ampliacion de espacios fisicos de la UTGP						Eli proceso
8			Jefatura de UTGP			Alta		
	Construccion de Cubiculos (salud ambiental , promoción , educación y tuberculosis ) y Remodelación del Area de Psicologia y VIH . del CIS Dr Napoleón Bogran Comayagua	Construccion de Cubiculos Remodelación del Area de Psicologia y VIH .						
9			Dra Carla Marina Paredes	13 de mayo 2024	2390-SS-02024	Alta	Por definir	En proceso
10	Policlinico en la Colonia Kennedy Listado completo de equipamiento medico	Listado completo de equipamiento medico Policlinico en la Colonia Kennedy	Dra Nerza Paz	24/04/2024	1642-SG-2024	media	Por definir	En proceso
	Laboratorio Nacional de Vigilancia dela Tuberculosis ubicado en el tercer piso de la Region Metropolitana (Remodelacion de Bodega y techo presenta fisuras y problemas de electricidad	(Remodelacion de Bodega y Techo presenta Fisuras y Problemas de Electricidad )Region Metropolitana	Dra Norma Artiles Milla	29/05/2024	384-DSPNA-2024	media	Ing Fabio Rivera	En proceso



# UNIDAD DE TRANSPARENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A



Oficio Nº. 1058-UT-2024

Tegucigalpa MDC, 26 de septiembre, 2024.

Ingeniero
Daniel Brizuela
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Brizuela:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRASTRUCTURA** de la Secretaría de Salud concernientes al **mes de septiembre**, **2024**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:

### 1. Identificación del Proyecto

- a Propietario del Proyecto
- b Sector, Sub sector
- c Nombre del Proyecto
- d Ubicación del Proyecto
- e Propósito
- f Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- g Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- h Impacto Ambiental
- i Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

k Fuentes de Financiamiento





# UNIDAD DE TRANSPARENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A



- l Presupuesto del Proyecto
- m Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- n Estado del Proyecto (actual)
- o Costo de Finalización (proyectado)
- p Fecha de Finalización (proyectada)

### 2. Ejecución del Proyecto

- a. Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- b. Variación en el costo total del proyecto.
- c. Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- d. Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el <u>jueves 10 de octubre, 2024,</u> al correo electrónico <u>transparencia.saludhn@gmail.com</u>. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

Lic. Cesar Steven Davila Maradian

Jefe Unidad de Transpurencia

