



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.GARCIA



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Emisión: 25/09/2024
Hora : 09:11 a. m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Periodo: Tercer Trimestre
Fecha del: 01/01/2024 al 30/09/2024
Moneda:Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamien to	Fuente de Financiamien to	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	ELECTRIFICACION SANTA CRUZ CERRO LOS HIGOS	SANTA CRUZ	11	11	47210	28-2023	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	548,000.00	0.00	0.00	547,979.92	0.00	0.00	547,979.92	99.00%	20.08	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
2	ELECTRIFICACION MONCAGUA	MONCAGUA	11	11	47210	28-2023	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	767,734.81	0.00	0.00	767,734.81	95.00%	32,265.19	4.00%	TERMINADO	TERMINADO
3	PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERI	BARRIO LOS ANGELES	11	11	23400	28-2023	500,000.00	0.00	0.00	182,001.65	0.00	682,001.65	0.00	0.00	682,001.65	0.00	0.00	682,001.65	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
4	MANTENIMIENTO AGUA FRIA A NTO DE HACIENDA SUSUITE FRIA A LIMITE SAN HACIENDA SUSUITE	AGUA FRIA A HACIENDA SUSUITE	11	11	23400	28-2023	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
5	MANTENIMIENTO DE ESTANZUELA, CALLE MATAZANO Y TRAMO SANTA CRUZ, ESTANZUELA,	SANTA CRUZ, ESTANZUELA, CALLE MATAZANO Y TRAMO SANTA CRUZ, ESTANZUELA,	11	11	23400	28-2023	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	13.00%	259,500.00	86.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
6	MANTENIMIENTO Y PRESA BETHEL BALASTADO DE BARRIOS DEL CASO	LA PRESA BETHEL, EL MALCINCO	11	11	23400	28-2023	100,000.00	570,173.24	0.00	0.00	0.00	670,173.24	198,400.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	434,400.00	64.00%	235,773.24	35.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN RELLENO	BARRIO MINAS	11	11	23400	28-2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,142.31	82,857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	82,857.69	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
8	PROYECTO, ADICION Y MEJORA DE CENTRO DE SALUD CASCO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	23400	28-2023	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
9	PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS PLANES ALDEA LA	LAGUNA VILLA	11	11	47210	28-2023	135,046.59	0.00	0.00	0.00	0.00	135,046.59	0.00	0.00	135,046.59	0.00	0.00	135,046.59	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
10	CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA RANCHO PERICON LA CASCADA	RANCHO PERICON	11	11	23400	28-2023	100,000.00	225,141.80	0.00	0.00	280,023.41	45,118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,118.39	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
11	MANTENIMIENTO DE MORRO HASTA CALLE NUEVA	MORRO HASTA	11	11	23400	28-2023	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	112,565.00	187,435.00	0.00	0.00	102,850.00	0.00	0.00	102,850.00	54.00%	84,585.00	45.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
12	MANTENIMIENTO DE CONRRORO, CUTAL, SUYATA	CONRRORO, CUTAL, SUYATA	11	11	23400	28-2023	150,000.00	127,570.90	0.00	0.00	0.00	277,570.90	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	15.00%	234,570.90	84.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO

13	PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A JOSE MAURO MOLINA	LOS ANGELES	11	11	23400	28-2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	87,777.00	112,223.00	0.00	0.00	107,908.82	0.00	0.00	107,908.82	96.00%	4,314.18	3.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
14	PAVIMENTO DE DONDE CHITO PASCUAL A DONDE FIDEL	EL CENTRO	11	11	23400	02-2024	0.00	900,000.00	0.00	223,021.76	150,000.00	973,021.76	0.00	0.00	973,020.71	0.00	0.00	973,020.71	99.00%	1.05	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
15	AMPLIACION PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE SAN ANTONIO POR RECEPCION	SAN ANTONIO	11	11	47210	02-2024	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
16	ELECTRIFICACION BARRIOS DEL CASCO	EL MALCINCO, LAS COLINAS, SAN JOSE,	11	11	47210	28-2023	600,000.00	0.00	0.00	87,777.00	0.00	687,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	687,777.00	100.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
17	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ, ESTANZUELA, NUEVA	11	11	36100	28-2023	10,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	59,996.00	0.00	0.00	59,996.00	37.00%	100,004.00	62.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
18	Proyecto de alcantarillas para el	EL COLEGIO, PATIO BARRIDO, AGUA	11	11	23400	28-2023	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	138,165.00	0.00	0.00	138,165.00	69.00%	61,835.00	30.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
19	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS	LOS ANGELES	11	11	23400	02-2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO EJECUTADO
20	MEJORAMIENTO PARA PROYECTO S DE AGUA POTABLE PARA EL	ZONA BAJA, ZONA ALTA, ZONA	11	11	23400	28-2023	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	97,130.00	0.00	0.00	97,130.00	38.00%	152,870.00	61.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
21	EMPEDRAMIENTO DESDE DONDE VIDAL BARAHONA A CASA DE CASCO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	28-2023	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	397,459.00	0.00	0.00	397,459.00	99.00%	2,541.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
22	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA SISTEMA ELECTRIC	MATZANO, SAN FRANCISCO, QUEBRADA	11	11	23400	28-2023	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,748.51	0.00	0.00	69,748.51	99.00%	251.49	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
23	CONTRAPORTE PARA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS COVENIO MAPANCEM	YOLOHUACA, CASCO URBANO, LLANO	11	11	23400	28-2023	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	23.00%	46,100.00	76.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
24	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL NIÑEZ Y JUVENTUD Y ESTADIO	BARRIO LA PRESA, EL CASCO	11	11	23400	28-2023	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
25	CONTRAPORTE PARA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MICROCUEN	CASRIO EL REMOLINO	11	11	23400	28-2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
26	ELECTRIFICACION EL CASO	CASERIO EL ROBLE	11	11	47210		527,064.28	0.00	0.00	0.00	527,000.00	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	64.28	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
27	ELECTRIFICACION ZAPATE	CASERIO ZACATE	11	11	47210	28-2023	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	482,000.00	0.00	0.00	461,879.35	0.00	0.00	461,879.35	95.00%	20,120.65	4.00%	TERMINADO	TERMINADO

	DE DONDE LA PROFE ZOILA HASTA DONDE DON																					
42	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA CARRIZALIT	CARRIZALITO	11	11	47210	540,156.85	280,000.00	0.00	0.00	0.00	820,156.85	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	99.00%	156.85	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
43	PROYECTO ELECTRIFICACION SAN JOSE DEL PITO SALIDA A CHAVARRILLO	SAN JOSE DEL PITO, CHAVARRILLO	11	11	47210	28- 493,168.27 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	493,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	493,168.27	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
44	RESTAURACION DE EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	28- 311,760.81 2023	95,424.42	0.00	0.00	53,507.83	353,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	353,677.40	100.00%	EN PROCESO	NO EJECUTADO
45	CONTRAPARTE PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD	BARRIO EL COLEGIO	11	11	23400	28- 100,000.00 2023	152,600.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00	65.00%	88,400.00	34.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
46	APERTURA SAN ANTONIO A LAS	LAS DELICIAS	11	11	23400	28- 100,000.00 2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
47	REPARACION DE TUBERIAS DEL ALCANTARIL LADO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	23400	28- 60,000.00 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	24,235.00	0.00	0.00	24,235.00	40.00%	35,765.00	59.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
48	REMODELACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE YOLOHUACA	YOLOHUACA	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	297,518.62	0.00	0.00	297,518.62	99.00%	2,481.38	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
49	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE	ZANATE	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	175,405.44	0.00	0.00	175,405.44	31.00%	374,594.56	68.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
50	MEJORAS EN CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE MEXICO EN LA COMUNIDAD	SANTA CRUZ	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00	0.00	36,270.00	72.00%	13,730.00	27.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
51	REMODELACION DE LA ESCUELA EL	EL IZOTAL	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
52	PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO GUALSEYA DE SAN	SAN ANTONIO	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	513,006.32	0.00	20,000.00	0.00	533,006.32	0.00	0.00	513,327.24	0.00	0.00	513,327.24	96.00%	19,679.08	3.00%	TERMINADO	NO TERMINADO
53	PROYECTO PAVIMENTO DE DONDE FERNANDO GARCIA A LINDOLFO	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	640,346.47	0.00	0.00	125,000.00	515,346.47	0.00	0.00	514,638.40	0.00	0.00	514,638.40	99.00%	708.07	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
54	PAVIMENTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE DONDE MELVIN HACIA DONDE LA	BARRIO LAS COLINAS	11	11	23400	ACTA 0.00 07- 2023	603,155.92	0.00	0.00	0.00	603,155.92	0.00	0.00	602,886.00	0.00	0.00	602,886.00	99.00%	269.92	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
55	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	LAGUNA VILLA, SAN JOSE DEL PITO, POTRERILLOS	11	11	36930	28- 100,000.00 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	146,240.00	0.00	0.00	146,240.00	73.00%	53,760.00	26.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
56	MANTENIMIENTO DE LAZARILLO	BARRIO EL COLEGIO	11	11	23400	28- 100,000.00 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	51,320.00	51.00%	48,680.00	48.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO

57	MEJORAMIENTO UNIDADES DE SALUD DEL	LA CHORRERA, SANTANA CRUZ, CARRIZALITO, CASCO	11	11	23400	28-2023	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	24,989.42	0.00	0.00	24,989.42	16.00%	125,010.58	83.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
58	MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE AGUA FRIA , ZANATE Y MONACAMA		11	11	23400	28-2023	100,000.00	185,842.53	0.00	0.00	0.00	285,842.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	285,842.53	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
59	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	02-2024	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	950,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
60	AMPLIACION DE CARRETERA A LA COMUNIDAD	EL PITO	11	11	23400	02-2024	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
61	CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN ANTONIO MEJIA DE LA COMUNIDAD	SAN ISIDRO	11	11	23400	ACTA 14 AÑO	0.00	656,369.78	0.00	0.00	0.00	656,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	656,369.78	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
62	CENTRO DE EDUCACION BASICA PETRONILA BARRIOS DE LA COMUNIDAD	AGUA FRIA	11	11	23400	ACTA 14 AÑO	0.00	888,051.06	0.00	0.00	0.00	888,051.06	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11.00%	788,051.06	88.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
63	CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA	EL SUPTE	11	11	23400	ACTA 14 AÑO	0.00	877,769.58	0.00	0.00	0.00	877,769.58	0.00	0.00	363,864.00	0.00	0.00	363,864.00	41.00%	513,905.58	58.00%	EN PROCESO	EN PROCESO
64	CONSTRUCCION DE CUNETAS TIPO CANAL PARA AGUAS LLUVIAS	BARRIO LOS ANGELES	11	11	23400	14	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
65	MANTENIMIENTO DE CALLES DE BARRIOS DE LA ALDEA DE SAN FRANCISCO		11	11	23400	ACTA	0.00	0.00	0.00	115,380.00	0.00	115,380.00	0.00	0.00	114,970.00	0.00	0.00	114,970.00	99.00%	410.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
66	CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN B JUZMAN DE LA COMUNIDAD	EL PITO	11	11	23400	ACTA 14	0.00	877,769.58	0.00	0.00	0.00	877,769.58	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11.00%	777,769.58	88.00%	EN PROCESO	EN EJECUCION
67	APERTURA DE CALLE EN CASERIO EL ZAPOTE ALDEA CAZA	CAZA PERDIDA	11	11	23400	13	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	EN PROCESO	NO TERMINADO
Totales							9,183,391.82	12,847,719.75	0.00	2,034,887.72	2,089,595.33	21,976,403.96	198,400.00	0.00	11,369,055.45	0.00	0.00	11,567,455.45		10,408,948.51			

Observaciones:
No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ
Nombre Completo



