

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Octubre 2015

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 80,000.00	Proyecto: Electrificación en la comunidad de Las Animas, Zona Las Animas de este municipio de Danlí	12/10/2015	Gerardo Amid Castillo Salinas	12/10/2015	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro de materiales Instalación de materiales	Global Global	1.00 1.00	100.00%	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00132-2015
L. 30,000.00	Proyecto: Ampliación de Energía Eléctrica, ubicado en la comunidad de El Cacao, Zona El Altiplano de este municipio de Danlí	12/10/2015	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	12/10/2015	05 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de postes de madera de 30' CL-5 Suministro e instalación de cable aluminio # 2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado 1/0 W.P. Suministro e instalación de cable galvanizado ¼ para retenidas Suministro e instalación de luminarias de 100 W.S Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de estructuras sencillas	Unidad Metro Metro Pie Unidad Unidad unidad	2 120 240 200 2 4 3	100.00%	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00133-2015
L. 150,072.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	12/10/2015	Reinaldo Moncada Navarro	12/10/2015	2 Meses	Dos entregas	Barrido y recolección de basura en calles pavimentadas	ML	7400	50.00%	L. 75,036.00	L. 75,036.00	L. 75,036.00	UTM CONT.00134-2015
L. 24,000.00	Proyecto: Diseño primer etapa adoquinado Parque Centenario y Módulo Baños Públicos, ubicado en esta ciudad de Danlí	12/10/2015	Carlota María Valladares Molina	12/10/2015	10 día calendario	Una sola entrega	Diseño primer etapa adoquinado parque centenario y baños públicos	Global	1	100.00%	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00135-2015
L. 232,516.00	Proyecto: Construcción de Muro de Gaviones, en Col. El Zarzal de esta ciudad de Danlí	16/10/2015	Mario Omar Castellanos	19/10/2015	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Muro de Gavión Relleno y compactado (selecto) Relleno y compactado (sitio) Acarreo material (sitio) Limpieza General	Ml M3 M3 M3 M3 M3 Global	15.05 198.87 97.82 75.25 34.94 150.50 1	50.00%	L. 116,258.00	L. 116,258.00	L. 116,258.00	UTM CONT.00136-2015
L. 50,000.00	Proyecto: Reparación de Calles, ubicada en las comunidades de El Chaparral y Mezcales de este municipio de Danlí	16/10/2015	Juan José Duarte Rivas	19/10/2015	05 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Horas	28.5	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00137-2015

L. 269,862.89	Proyecto: AGUASAN HONDURAS DE LA COOPERACION SUIZA- Sub-Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Comunidad de Villa Rica, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	16/10/2015	Jorge Antonio Rodríguez Corea/Ferretería DIMORO	16/10/2015	20 días calendario	Una sola entrega	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND TUBO DE PVC DE 2" X 20' RD-41 VARILLA DE HIERRO LISA DE 1/2"X30' LEGITIMA ALAMBRE DE AMARRE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 1/2"X 30'LEGITIMA TUO DE HG SCH-20 DE 3" X 20' TUBO DE HG SCH-20 DE 2" X 20' TUBO DE HG SCH-20 DE 1 1/2" X 20' CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø1/2" TIPO BOA 6X19 CEPO P/CABLE Ø1/2" CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø3/8" TIPO BOA 6X19 VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/4"X30' LEGITIMA VARILLA DE HIERRO CORRUGADA DE 3/8"X30' LEGITIMA CEPO P/CABLE Ø3/8" TEE REDUCTORA DE PVC 3"X3"X1/2" POT. TEE REDUCTORA DE PVC 2"X2"X1/2" POT. TEE REDUCTORA DE PVC 1 1/2"X1 1/2"X1/2" POT. ADAPTADOR HEMBRA PVC Ø1/2" NIPLE HG Ø1/2"X6" UNIÓN UNIVERSAL HG Ø1/2" VÁLVULA DE COMPUERTA BRONCE Ø1/2" VÁLVULA DE AIRE Ø1/2" TEE PVC Ø3" POT. TEE PVC Ø2" POT. TEE PVC Ø1 1/2" POT. REDUCTOR PVC Ø3"-1" INYECTADO POT. REDUCTOR PVC Ø2"-1" INYECTADO POT. REDUCTOR PVC Ø1 1/2"-1" INYECTADO POT. ADAPTADOR HEMBRA PVC Ø1" NIPLE HG Ø1"X6" UNIÓN UNIVERSAL HG Ø1" VÁLVULA DE COMPUERTA BRONCE Ø1" ADAPTADOR PVC-HG Ø3" REDUCTOR PVC Ø3"-2" INYECTADO POT. REDUCTOR PVC Ø2"-1 1/2" INYECTADO POT. REDUCTOR PVC Ø1 1/2" - 1" INYECTADO POT. CODO PVC Ø3"X45" INYECTADO POT. CODO PVC Ø2"X45" INYECTADO POT. CODO PVC Ø1 1/2"X45" INYECTADO POT. CINTA TEFLÓN 3/4" ADHERENTE EPÓXICO PARA CONCRETO- HG TIPO SIKA ACELERANTE PARA CONCRETO LLAVE STILSON DE FONTANERÍA DE 24"	BOLSA 620.00 LANCE 18.00 LANCE 28.00 LIBRA 40.00 LANCE 34.00 LANCE 39.00 LANCE 14.00 LANCE 11.00 METRO 620.00 UNIDAD 70.00 METRO 125.00 LANCE 22.00 LANCE 110.00 UNIDAD 70.00 UNIDAD 12.00 UNIDAD 3.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 51.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 11.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 3.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 34.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 17.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD 3.00 UNIDAD 6.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD 28.00 UNIDAD 9.00 UNIDAD 2.00 ROLLO 15.00 UNIDAD 6.00 GALÓN 6.00 UNIDAD 2.00	100.00%	L. 269,862.89	L. 269,862.89	L. 0.00	UTM CONT.00138-2015
L. 220,412.30	Proyecto: AGUASAN HONDURAS DE LA COOPERACION SUIZA- Sub-Proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Comunidad de Villa Rica, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí.	16/10/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	16/10/2015	30 días calendario	Una sola entrega	Construcción de revestimiento de concreto ciclópeo. Construcción de caja para desviar escorrentía en parte lateral de la toma. Revestimiento de concreto ciclópeo en tubería PVC 15 Construcción de muros de mampostería para protección de rompecargas. Construcción de muros de mampostería para protección de líneas de conducción Construcción de canal de concreto en tanques. construcción de pasos aéreos sobre pedestales de concreto. Construcción de pasos aéreos tipo colgante con sus recamaras de anclaje, torres y sus respectivos cable Construcción de muros de mampostería para protección de torres Construcción de retenedores en línea de conducción Instalación de válvulas de aire válvulas de compuerta 17	M2 20 Unidad 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Unidad 22 Unidad 3 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1	50.00%	L. 110,206.15	L. 110,206.15	L. 110,206.15	UTM CONT.00139-2015
L. 60,000.00	Proyecto: Instalación de postes para alumbrado, ubicado en la comunidad de el Guabal, zona las Animas de este municipio de Danlí.	19/10/2015	Ing. Marco Antonio Castellanos	10/11/2015	120 día calendario	Una sola entrega	Hincado y parado de postes	Global 75	40.00%	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 36,000.00	UTM CONT.00140-2015

L. 100,000.00	Proyecto: Ampliación de Campo de Fútbol, ubicado en la comunidad de La Libertad, Azabache	19/10/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	19/10/2015	30 días calendario	Una sola entrega	Tractor	Horas	62.5	50.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	UTM CONT.00141-2015
L. 153,665.12	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí	07/09/2015	Martha Irene Torres	07/09/2015	2 Meses	Dos entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global	1 1	100.00%	L. 76,832.56	L. 153,665.12	L. 0.00	UTM CONT.00128-2015
L. 199,997.70	Proyecto: Alcantarillado Sanitario, ubicado en la Colonia Eben-Ezer de esta ciudad de Danlí	21/09/2015	Ing. Fredy Alberto Pastrana Molina	21/09/2015	45 días calendario	Una sola entrega	Excavación material tipo I Instalación Tubo PVC 8" Instalación Tubo PVC 6" Suministro e Instalación Yee 8*4 Suministro e Instalación Yee 6*4 Relleno compactado de material selecto Prueba hidrostática Alcantarillado sanitario Relleno compactado de material de sitio Acarreo de material (desperdicio) Pozo Alcantarillado Sanitario 1.5Mts	M3 Ml Ml Unidad Unidad M3 Ml M3 M3 M3 unidad	431.65 198.96 126.79 15.00 20.00 51.24 325.75 334.37 74.10 7	100.00%	L. 119,998.62	L. 199,997.70	L. 0.00	UTM CONT.00130-2015
L. 19,999.36	Proyecto: Construcción Cancha Deportiva en el Barrio El Arenal de esta ciudad de Danlí	23/09/2015	Henry Ronald García Mejía	24/09/2015	20 días calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación de cimentación Solera inferior 15x15cm Relleno y compactación con material selecto	Ml M3 Ml Global	64 56 64 1	100.00%	L. 9,999.68	L. 19,999.36	L. 0.00	UTM CONT.00131-2015



Ing. Yany Yañina Gomez
Directora Unidad Técnica Municipal