

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Diciembre 2015

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 430,135.00	Proyecto: Caja Puente, ubicada en San Diego, Jamastrán de este municipio de Danli	01/12/2015	Carlos Roberto Cornejo Gómez	07/12/2012	60 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Botado de material desperdicio Estructura de concreto ciclópeo Relleno material de préstamo Encofrado de losa monolítica (incluye desencofrado) Concreto clase A Acero de refuerzo	ML M3 M3 M3 M2 M3 KG	40.00 66.00 82.50 95.00 52.00 72.60 14.45 1,510.00	50.00%	L. 215,067.50	L. 215,067.50	L. 215,067.50	UTM CONT.00159-2015
L. 399,999.60	Proyecto: Techado de Gradería Cancha Escuela, ubicado en la comunidad de Jutiapa, de este municipio de Danli.	01/12/2015	Nicolas Maradiaga	09/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Excavación estructural Zapata aislada de 1.00x1.000 Columnas de refuerzo de graderías de 0.40x0.40 mts 4#4, 4#3, #3@15cm. Tallado de columna Columnas metálicas de 0.10x0.15 mts de canaleta de 2x6 anclaje con lamina de 1/4 Viga de 0.10x0.15 mts de canaleta de 2x6 Montaje de tijera (incluye estabilizadores de angulode 2x3716 Relleno de canaleta de 2x4 Cubierta de aluzinc calibre 26 Alumbrado de: escenario, cancha, y gradería.	M3 Unidad ml ml Unidad Unidad Unidad M2 M2 M2	2.4 2 6 6 18 48 6 960 960 960	50.00%	L. 199,999.80	L. 199,999.80	L. 199,999.80	UTM CONT.00160-2015
L. 19,000.00	Fabricación de maseteras para la plaza Dario Proyecto: Municipios Seguros/Recuperación de espacios Públicos (Generación de Empleo Temporal) ubicado en el Parque Centenario de esta ciudad de Danli.	01/12/2015	Juan Carlos Izaguirre Benitez	01/12/2015	07 días calendario	una sola entrega	Fabricación de masetera grande Fabricación de masetera mediana Fabricación de masetera pequeña	Unidad Unidad Unidad	2 2 2	100.00%	L. 19,000.00	L. 19,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00161-2015
L. 40,000.00	Para realizar trabajos a mano de chapeo de derecho de vía, bacheo de calles de tierra y limpieza de cunetas y alcantarillas, ubicado en la comunidad de Providencia No.1, Santa María de este municipio.	02/12/2015	Ronal Orlando Castellanos	02/12/2015	05 días calendario	Una sola entrega	Mantenimiento de carreteras Bacheo y limpieza de cunetas (trabajo a mano)	Kms	4	100.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00162-2015
L. 90,000.00	Proyecto: Construcción Aula Escuela, ubicado en la comunidad de Altos El Triunfo, El Aguila de este municipio	02/12/2015	Ricardo Antonio Ramirez Sanchez	04/12/2015	60 días hábiles	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación Mampostería Solera inferior 0.20x0.20 Solera inferior 0.15x0.20 Paredes Castillos Solera Superior 0.15x0.20 Loza para librero Batiente de concreto Cargador en puerta Relleno Comp. Material selecto Piso fundido dado fino Techos Puertas y Balcones Limpieza General	M2 M3 M3 ML ML ML ML M3 Mts Mts Mts M3 M2 M2 Global Global	60.00 9.80 9.80 28 10 76.40 37.75 28 5.00 7.50 1.30 15 57 77 1 1	50.00%	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00	UTM CONT.00163-2015

L. 48,000.00	Proyecto: Fabricación de Bancas metálicas, ubicadas en el Parque Centenario de esta ciudad de Danli.	02/12/2015	Rene Castellanos Mejia	02/12/2015	06 días calendario	Una sola entrega	Fabricación de bancas metálicas decorativas, ubicadas en la Plaza frente a Iglesia Catedral.	Unidad	12	100.00%	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00164-2015
L. 45,688.00	Proyecto: Fabricación de Bastones y Berjas, ubicadas en el Parque Centenario de esta ciudad de Danli.	02/12/2015	Rene Castellanos Mejia	02/12/2015	06 días calendario	Una sola entrega	Elaboración de bastones metálicos. Elaboración de Verjas	Unidad ML	16 77.20	100.00%	L. 45,688.00	L. 45,688.00	L. 0.00	UTM CONT.00165-2015
L. 300,000.00	Proyecto: Finalización de Electrificación, ubicado en la Comunidad de Los Platanos, zona El Tablón de este municipio.	02/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	02/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34,500V. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Recepción del proyecto	Metro Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	800 700 400 1,560 2 9 2 2 12 4 1 19 2 1	50.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 150,000.00	UTM CONT.00166-2015
L. 200,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, zona Porvenir de este municipio.	02/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	02/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2ACSR Suministro e instalación de cable acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructura tipo neutro Suministro e instalación poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad unidad unidad	1,000 1,000 900 10 11 3 8 1 18	50.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 100,000.00	UTM CONT.00167-2015
L. 300,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Cedral No.1, zona la Lodoso de este municipio.	09/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	09/12/2015	90 días calendario	Una sola entrega	Marcado de brecha para líneas primarias y secundarias Marcado de agujeros postes y retenidas Suministro e instalación de postes de madera 40' CL-4 Suministro e instalación de poste de madera 30' CL-5 Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable galvanizado 1/4 para retenida Suministro e instalación de cable forrado 10 VV P Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de Cuchillas Seccionadora Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34,500V. Recepción del proyecto	Kilometro Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Metro Pie Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1.8 24 5 1 1,750 1,850 900 200 3 1 10 8 3 18 6 1 1	40.00%	L. 120,000.00	L. 120,000.00	L. 180,000.00	UTM CONT.00168-2015
L. 215,000.00	Proyecto: Construcción Vado en la comunidad de Las Animas, Zona Las Animas de este municipio de Danli.	10/12/2015	Cesar Rodolfo Segura Pineda	10/12/2015	15 días calendario	Una sola entrega	Excavación Mampostería Instalación de tubería Relleno y Comp. Material selecto Fundición aceros Loza Superior Limpieza	M3 M3 ML M3 M3 M2 Global	26.12 54 18 12 10.50 60 1	100.00%	L. 215,000.00	L. 215,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00169-2015
L. 190,000.00	Proyecto: Finalización de Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Tablón, zona El Tablón de este municipio.	10/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	10/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de corta circuito rompe arco en 34.5 V. Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34,500V. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Recepción del proyecto	Metro Metro Metro M3 Unidad Pie unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	520 1,100 1,300 1 1,800 6 5 2 8 1 15 1	50.00%	L. 95,000.00	L. 95,000.00	L. 95,000.00	UTM CONT.00170-2015

L. 49,000.00	Elaboración de Diseño Líneas y Redes de distribución de agua potable, ubicado en las comunidades de Bañaderos y Villa Rica de este municipio de Danlí	10/12/2015	Ing. Alex Eduardo Medina Rivas	10/12/2015	10 días calendario	Una sola entrega	Diseño Líneas y Redes de Distribución agua potable	Km	7	100.00%	L. 49,000.00	L. 49,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00171-2015
L. 199,997.65	Proyecto: Mejoramiento de cancha, en barrio El Arenal de esta ciudad de Danlí	10/12/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado Zapata corrida Pared de bloque #5 Castillos Jamba Instalación de malla ciclón	M1 M3 M3 M1 M2 M1 M1 M1	77.00 20.00 15.00 77.00 170.00 84.00 249.20 249.20	25.00%	L. 49,999.41	L. 49,999.41	L. 149,998.24	UTM CONT.00172-2015
L. 310,000.00	Proyecto: Agua Potable, ubicado en la Comunidad de El Cedral No.2 de este municipio de Danlí	10/12/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	10/12/2015	90 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado Suministro de tubería de 1" PVC-26 Instalación de tubería de 1" PVC Accesorios de red de distribución Rompecargas Obras complementarias	M3 M3 M3 M1 M1 Gbl unidad Gbl	5,100.00 1,224.00 1,224.00 5,100.00 5,100.00 1.00 6.00 1.00	40.00%	L. 124,000.00	L. 124,000.00	L. 186,000.00	UTM CONT.00173-2015
L. 68,000.00	Proyecto: Instalación de Transformador, ubicado en la Colonia José Antonio Urrutia, de este municipio.	10/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	10/12/2015	02 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de transformador de 25 Kva. 19,920/34,500 120/240 voltios	Unidad	1	100.00%	L. 68,000.00	L. 68,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00174-2015
L. 49,300.00	Proyecto: Reparación de Calles, ubicado en las comunidades de: El Olvido, El Cañón y El Nance de la Zona de la Lodosa.	10/12/2015	Fausto Antonio Romero Nolasco	10/12/2015	05 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora Cat-12G	Horas	29	100.00%	L. 49,300.00	L. 49,300.00	L. 0.00	UTM CONT.00175-2015
L. 14,883.00	Proyecto: Cerca Perimetral de Cementerio, ubicado en la Comunidad de El Gualiquime, Zona de Jutiapa de este municipio de Danlí	10/12/2015	Saúl Armando Cárcamo	10/12/2015	06 días calendario	Una sola entrega	Instalación de 363 ml de malla ciclón	MI	363	100.00%	L. 14,883.00	L. 14,883.00	L. 0.00	UTM CONT.00176-2015
L. 66,400.00	Proyecto: Reparación de Calles de Tierra, zona urbana calle circunvalación, salida a El Paraíso, salida a Tegucigalpa y Salidad a Jamastrán.	10/12/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	10/12/2015	20 días calendario	Una sola entrega	Chapeo de derecho de vías en la calle circunvalación, salida a El Paraíso, salida a Jamastrán, salida a Tegucigalpa.	Kms	20	100.00%	L. 66,400.00	L. 66,400.00	L. 0.00	UTM CONT.00177-2015
L. 50,024.00	Barrido y Recolección de Basura de calles urbanas	14/12/2015	Reinaldo Moncada Navarro	12/12/2015	20 días	Una sola entrega	Barrido y recolección de basura en calles pavimentadas	Kms	7400	100.00%	L. 50,024.00	L. 50,024.00	L. 0.00	UTM CONT.00178-2015

[illegible]

