



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE 2024



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: **ABOG. ONAN PEREZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  
ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: **INFORMACIÓN PÁGINA DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **07 DE OCTUBRE DEL 2024**

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al **mes de septiembre del 2024**, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch.

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 30 de septiembre del 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monte Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contrato			
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																									
CLP-03-2023	Bienes Municipales	Construcción Casa del Adulto Mayor, Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde aproximadamente de 115 m2. La edificación contiene áreas de circulación, parterres, jardines, baños para ambos sexos, área de cocina, comedor, cocina, recepción, lavandería, área de registro, oficina principal de administración, lavandería, además de poseer un sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de vigas de concreto reforzado, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, cimientos de concreto reforzado para el confortamiento de muros de bloque de concreto, losa de empalme aligerada, compuesta por casaca y lomo de aluacín con un firme de concreto armado, paredes de bloques de concreto de 6 pulgadas, techos con bloques de 4.12 pulgadas, techos o azoteas con losa de concreto reforzado, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, rejas y bancos.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	GEO Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de febrero del 2023	L 7,096,176.88	48.00%	L 16,576,201.84	22 de noviembre del 2024	X		X		X			X		
CLP-05-2023	Bienes Municipales	Ampliación y Edificio Principal de la Municipalidad, Barrio La Carpa Puerto Cortés.	Barrio La Carpa Puerto Cortés.	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le p para mejorar los servicios para la población del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 930 m2 por nivel. La edificación contiene oficinas para diversos departamentos, dos salones para reuniones para un total de 150 personas, baños en los dos plantas, rampa de acceso, gradas y salones para danza y teatro. El edificio está conformado por un sistema de vigas de concreto reforzado, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, cimientos de concreto reforzado para el confortamiento de muros de bloque de concreto, losa de empalme aligerada, compuesta por casaca y lomo de aluacín con un firme de concreto armado, paredes de bloques de concreto de 6 pulgadas, techos con bloques de 4.12 pulgadas, techos o azoteas con losa de concreto reforzado, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo.	Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	Constructora Daz Arraga	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de mayo del 2023	L 20,865,113.80	50.00%	L 41,738,227.60	01 de abril del 2025	X		X		X			X		
CLP-10-2023	Red Vial	Pavimentación 1 Dique Entre Guadalupe y El Pinarillo, El Mingo, Barriada, Puerto Cortés.	El Mingo Barriada, Puerto Cortés	Pavimentar las acciones principales de la zona para mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la producción y entrega agrícola de los productores de la zona.	Pavimentación de 750 m2 de red vial de pavimento hidráulico con un ancho efectivo de 3.00m con espesor de 20cm, incluyendo corte y relleno sobre sub base, bordillos de concreto 15x25 cm, pintura en bordillos, señalización horizontal y vertical, señales reflectivas, cruces de adelantamiento de 80" x 24" con de adoquín a contramano de los vehículos de la zona, y mejor aprovechamiento de la red vial.	Pavimentar un área donde se encuentran huertos, con ellos podrá producir frutas y verduras de los vehículos de la zona, y mejor aprovechamiento de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	AMACON	Municipalidad de Puerto Cortés	6 de marzo del 2023	L 10,325,745.98	78.80%	L 12,854,824.16	17 de diciembre de 2024	X		X		X			X		
CLP-15-2024	Red Vial	Pavimentación 3 Ave 9-12 Calle, Dónde para el equipo pasado	San Rumbó, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar la red vial pavimentada del municipio de Puerto Cortés y a su vez mejorar las acciones del equipo pasado para mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la calidad de vida de los habitantes.	Pavimentación de 330 m2 de red vial de pavimento hidráulico. Donde se realizarán trabajos de estabilización de suelo según lo requiere la zona incluyendo sub base, bordillos de concreto 15x25 cm, pintura en bordillos, señalización horizontal y vertical, señales reflectivas, cruces de adelantamiento de 80" x 24" con de adoquín a contramano de los vehículos de la zona, y mejor aprovechamiento de la red vial.	Pavimentar un área donde se encuentran huertos, con ellos podrá producir frutas y verduras de los vehículos de la zona, y mejor aprovechamiento de la red vial.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Se rompe la estructura del suelo	INGELCO S. de R.L. de C.V	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de septiembre del 2023	L 174,503.86	2.00%	L 8,738,193.23	15 de noviembre de 2024	X		X		X			X		
CLP-23-2024	Red Vial	3 etapa de pavimentación calle principal en Travesía, Travesía Segundo etapa de pavimentación del puente La Coronada, San Antonio, Puerto Cortés	Travesía, Puerto Cortés, Cortés - La Coronada, San Antonio, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar la red vial del municipio, y mejorar el acceso a las diferentes comunidades, mejorar el tránsito y evitar polvo.	Pavimentación de 1340 m2 de pavimentación desde la coronada hasta puente San Antonio y 1000 mts en la calle principal de Travesía con un espesor de 17 cm, M&B 650 PSI, con un ancho de red vial de 7.5 mts, trabajos de abarcamiento sanitario, suministro de tubería de agua potable y alcantarillas, señalización horizontal y vertical, trabajos de postes de energía eléctrica, pruebas de calidad para garantizar la calidad de los trabajos, canales pluviales para una correcta evacuación de las aguas, con los respectivos cruces con alcantarillas y secciones a lo longitudinal, seccas, estabilización con suelo cemento.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	AMACON	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de marzo del 2024	L 816,553.97	2.00%	L 40,827,698.46	9 de junio del 2025	X		X		X			X		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																									
CLP-03-2023	Salud Pública	Tanque de Almacenamiento El Mingo, Puerto Cortés, Cortés	El Mingo Barriada, Puerto Cortés.	Dotar de un Tanque elevado para obtener la altura de presión deseada y mejorar la presión de agua en las tuberías.	Construcción de un tanque de almacenamiento y elevado para mejorar el suministro en la red de tuberías en la zona de El Mingo, se construye un tanque elevado de 5.7x5.7x7.5, tanque de almacenamiento con volumen de 5.7x5.7x5.7x2.1 m de altura, sistema de control para uso de la tubería y alcantarillas y sistema de protección de las instalaciones.	Dotar de una mejor cantidad de agua en las tuberías durante un tiempo largo en el día y obtener mejores presiones del almacenamiento en toda la comunidad.	Reducción y corte de la contaminación.	Corte en el suelo para excavaciones profundas de cimentaciones en el tanque.	CODECON	Municipalidad de Puerto Cortés	6 de marzo del 2023	L 2,976,675.82	100.00%	L 2,976,675.82	18 de septiembre del 2024	X		X					X		
CLP-04-2024	Red Vial	Pavimentación Calle Principal, Colonia La Esperanza, Puerto Cortés	Colonia La Esperanza, Puerto Cortés, Cortés	Pavimentar las acciones principales de la zona para mejorar el tránsito y evitar polvo.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento M&B 650 con espesor de 17 cm con una longitud de 700 m, ancho de calle variable, corte y relleno hidráulico, bordillos de concreto, secciones de tuberías de agua potable y alcantarillas, señalización horizontal del tipo de calle con pintura de colores (amarillo y rojo) 15cm, además de la limpieza y pintura de bordillos existentes.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	CONSTRUCTORA DGA	Municipalidad de Puerto Cortés	25 de Abril del 2023	L 12,371,383.98	80.00%	L 15,484,204.97	18 de octubre del 2024	X		Orden de cambio número uno y dos, que surge por la necesidad de incorporar una serie de actividades que se han utilizado como anteriormente mencionado para el desarrollo, a saber: Fases de la obra, lo cual logra una mejor calidad tanto de la construcción como de otros obras, a saber: la mano de obra.	M&B De Contratos Uno, dos, tres y cuatro por el incremento en las cantidades de obras concluidas y obras adicionales necesarias para garantizar la funcionalidad y calidad de la obra.					X	

CJP-14-2024	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Construcción de tapadera en diferentes puntos del municipio	Campa Río, El Centro, San Remigio, Buenos Aires, Cayón, La Cueva, La Laguna, El Ponceño, La Boca	Crear un espacio de circulación seguro para los peatones que circulan por las diferentes partes del municipio.	Este Proyecto consiste en la construcción e instalación de más de 4000 tapaderas de concreto de diferentes medidas (según necesidad), en diferentes barrios del municipio de Puerto Cortes	deterioro de una arena preexistente mas vapores y mejorar la imagen de la ciudad	reducir contaminación y acumulación de basura y producto de desechos y repugnancia	N/A	GEO Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortes	01 de septiembre del 2023	L	9,607,562.95	85.00%	L	4,244,181.75	21 de septiembre del 2024	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	-----	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	--------------	--------	---	--------------	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]