



Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio N.602-UTGP-2024

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Junio del 2024

Licenciado

**CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA**

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.

Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.570-UT-2024** de fecha 31 de Mayo del 2024 hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con Fondos Propios, solamente se brinda apoyo para la Formulación, Inspección, Supervisión y Seguimiento, para lo cual, se adjunta cuadro actualizado al mes de Mayo del presente año donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a través de donaciones o préstamos tanto para establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.


Sin otro particular, me suscribo de usted.

**INGENIERO DANIEL BRIZUELA**

Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.



📁 : Dra. .Suani Montalván/Secretaria de Proyectos e Inversiones.  
📁 : Archivo  
M.T.A



Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn  
[www.salud.gov.hn](http://www.salud.gov.hn)



Proyectos Internos					
Ítem	Edificio	Descripción	Prioridad	Estatus	Observaciones
1	Principal	Solicitud de Estudio Integral por mejoras de condiciones de	Media	Pendiente asignar	
2	Edificio Rivera	Reparaciones y Mejoras	Media	En proceso	Se entrego perfil tecnico de la obra civil revisión de la Coordinación falta parte electrica inspeccion e informe tecnico
3	Edificio Anexo BANMA 2	Remodelación de Dirección General de Desarrollo de RR HH	Media	En proceso	De este proyecto solo se ha realizado el levantamiento de obra a remodelar
		Remodelacion de Departamento de Desarrollo Estrategico			
		Remodelacion de Desarrollo de Competencias del Recurso Humano Institucional			
4	Hospital Cardio Pulmonar Torax	Laboratorio CENARH del Instituto Nacional Cardio			
5	Edificio Principal	Centro de Información y documentación CEDIDOS			
6	POOL SESAL	Remodelacion de Baños de Guardias Generales del POOL	Baja	En proceso	
7	LOBBY Edificio Pincipal de la SESAL	Remodelacion de LOBBY	Media	En proceso	96 % avance se esta trabajando en lo que adiiiono las autoridades
8	Anillo de seguridad Tipo Porton en gradas de acceso 3er Nivel	Porton en gradas de acceso 3er Nivel edificioPncipal	Media	En proceso	90% se espera oficio por parte de las autoridades de Gerencia
9	Ampliacion de espacios fisicos de la UTGP	Ampliacion de espacios fisicos de la UTGP	Alta	En proceso	Se entrego para revision el dia miercoles 15 de mayo 2024 al coordinador de infraestructura Ing Meza la elaboracion de Planos y presupuesto
10	Construccion de Cubiculos (salud ambiental , promociòn , educaciòn y tuberculosis ) y Remodelaciòn del Area de Psicologia y VIH . del CIS Dr Napoleòn Bogran Comayagua	ruccion de Cubiculos Remodelaciòn del Area de Psicologia y	Alta	En proceso	
11	Policlinico en la Colonia Kennedy listado completo de equipamiento medico	listado completo de equipamiento medico	media	En proceso	

Proyectos Mayores														
Ítem	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus	Observaciones	
1	Coordinación del Proyecto BCIE Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH)	Construcción de Hospital General del Sur y Hospital Básico de Tocoa	BCIE	Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Hospital General del Sur y Hospital Basico de Tocoa	Proyecto Llave en Mano	\$135,000,000.00	Hospital General del Sur	Choluteca	VIELCA	Se estima entre el 19 de agosto y 02 de septiembre	Periodo de ejecución 18 meses	Licitación	Actualmente se encuentra en proceso de evaluación de ofertas. Un grupo de técnicos de la UTGP se encuentra actualmente en oficinas UAFCE formado parte de la terna evaluadora técnica. Se esta revisando el documento para la contratación de la firma supervisora	
							Hospital Básico de Tocoa	Tocoa	VIELCA					
2	Coordinación de los proyectos 1195 BID Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios Materno-Neonatal	Salas Neonatales y Bloque Obstetrico Neonatal	BID	Diseño, construcción, Supervisión y Equipamiento	Construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones en los hospitales priorizados	L 475,626,642.08	Hospital de Occidente	Santa Rosa de Copán	TASH	29 de Enero 2024	29 de Julio 2025	En ejecución	En espera de orden de inicio de supervisora y contratistas de los lotes 2, 3, 4 y 5 de los hospitales. Santa Teresa, Suazo Cordova San Francisco y Hospital Escuela. El Lote 1 se encuentra en ejecución	
							L 43,351,757.36	Hospital Santa Teresa	Comayagua	TASH	27 de mayo 2024	27 de marzo 2025	En espera de Orden de Inicio	Esta semana del 27 al 31 de Mayo 2024, se empezo obras preliminares.
							L 49,605,014.70	Hospital San Francisco	Olancho	TASH	27 de mayo 2024	27 de diciembre 2024	En espera de Orden de Inicio	Ya se Emitio la orden de inicio de obras la empresa vconstructora esta en tramite de permiso de construccion
							L 117,818,942.87	Hospital Escuela Universitario	Tegucigalpa	TASH	27 de mayo 2024	27 de diciembre 2024	En espera de Orden de Inicio	Se realizaron visitas para la ubicacion en donde se hara la instalacion del monta carga. Se realizara reunion el dia Lunes 22 de mayo 2024 para presentar a la empres de supervision
							Hospital Roberto Suazo Córdoba	La Paz	TASH			En espera de Orden de Inicio	El dia miercoles 5 de Junio 2024 se hara gira de inspección previa a orden de inicio	
3	Equipamiento para los Hospitales de Santa Barbara, Salamá y Ocotepeque	Equipamiento Hospitales SIT	Fondos Nacionales	Elaboracion de listado de equipamiento, planos, presupuesto y especificaciones tecnicas	Equipamiento para los Hospitales de Santa Barbara, Salamá y Ocotepeque	L. 1,783,098,960.03	Hospital de Santa Bárbara	Santa Bárbara	UTGP	No definido		En proceso	Elaboracion de control de calidad de las especificaciones técnicas y presupuesto. Elaboracion planos de equipamiento	
	Equipamiento para el Hospital de Santa Barbara,						Hospital dSanta Barbara,	Santa Barbara						
	Equipamiento para el Hospital de Salamá						Hospital Salamá	Olancho						
	Equipamiento para el Hospital de Ocotepeque						Hospital Ocotepeque	Ocotepeque						
4	Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción de 10 centros de estabilización de emergencia (CEEM)*.	CEEM CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L231,100,000.00	UAPS Quiraguira	Quiraguira Masaguara Intibuca	UTGP				En ejecución	finalizacion de cubierta de techo firme de concreto cielo falso de PVC
							CIS San Juan	CIS Municipio de San Juan Intibuca	UTGP				En ejecución	Finalizacion de pulido interior, repello exterior, tallado en pared del eje N1. exterior
							UAPS Zacate Blanco	UAPS Zacate Blanco Yamranguila Intibuca	UTGP				En ejecución	Se esta realizando construccion de paredes de bloque, solera intermedia
							CIS El Porvenir	El Porvenir San Nicolas	UTGP				En ejecución	Inicio de excavaciones para cimentacion
							CIS San Manuel de Colohete	CIS San Manuel de Colohete Lempira	UTGP				En proceso	repello exterior, instalacion terrazo
							CIS San Agustín	CIS San Agustín Copan	UTGP				En ejecución	Excabacion para cimentaciones y relleno
							CIS Yarula	CIS Yarula	UTGP				En ejecución	Fundicion de Elementos estructurales, inicio levantamiento de Paredes de bloque de concreto
							ZPP Aguacatal	ZPP Aguacatal	UTGP				En ejecución	Fundicion de elementos estructurales
							CESAR El Porvenir	CIS El Porvenir	UTGP				En ejecución	Armado de elementos estructurales
							CIS Macuelizo	CIS Macuelizo	UTGP				En ejecución	Fundicion de elementos estructurales
CIS Colomocagua	CIS Colomocagua Intibuca	UTGP				En proceso	repello exterior y pulido interior							
	Convenio N° 2: Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción, mejoras ó remodelación de Infraestructura en las diferentes Unidades de Salud a Nivel Nacional	CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Levantamiento de necesidades para la contruccion, mejoras y remodelacion		CIS Azacualpa	Santa Barbara				En proceso	En espera de Orden de Inicio	

Proyectos Mayores														
Ítem	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus	Observaciones	
	Adendum No. 1 Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción y para el equipamiento de 10 Centros de Estabilización de Emergencia (CEEM)*		Fondos Nacionales							No definido		En proceso	Se esta a la espera de la construcción de los 10 CEEM para entregar equipamiento	
5	Convenio de cooperación interinstitucional entre la secretaria de salud y la fundación para el crecimiento y desarrollo de honduras (FUCREDEH), para la construcción de seis centros de estabilización de emergencias, dos establecimientos de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria de valle	CEEM FUCREDEH	Fondos Nacionales	Inspeccion de CEEM	Construccion de CEEM	L52,000,000.00		Construcción CEEM, Reparación CIS, El Cubulero, Alianza Valle		15/05/2024	11/11/2024	En proceso	Castillo ,C-1 castillo C-2	
				Inspeccion de CEEM	Construccion de CEEM			Construcción CEEM, Reparación CIS, Moropocay, Nacaome, Valle		15/05/2024	11/11/2024		Trazado , marcado, armado de hierro	
				Inspeccion de CEEM	Construccion de CEEM			Construcción CEEM, Reparación CIS, Puerto Grande Amapala, Valle		15/05/2024	11/11/2024		Obras preeliminares	
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L1,022,781.08		CIS Goascorán, Región Valle	UTGP	17/04/2024	14/10/2024	En Ejecución	Revision de sistema hidrosanitario
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L1,228,057.61		UAPS El Aceituno, Región Valle		17/04/2024	14/10/2024		Desmontaje de puerta y revision de sistema electrico
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L4,288,156.77		CIS Nacaome, Región Valle		17/04/2024	14/10/2024		Desmontaje de cielo falso y cubierta de techo e instalacion de estructura metalica de techo
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L2,383,949.51		PAI San Lorenzo, Región Valle		17/04/2024	14/10/2024		Firme de concreto , suministro de inodoro , lava manos y revision hidrosanitaria
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L966,025.89		CIS San Lorenzo, Región Valle		17/04/2024	14/10/2024		Resane de paredes , revision hidrosanitaria y estructura metalica
					Inspeccion de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento de Salud	Reparacion de establecimiento de Salud	L1,155,282.71		CIS Isla Amapala, Región Valle		17/04/2024	14/10/2024		Instalacion de bajante de lluvia , instalacion de cielo falso e instalacion de lava manos
					Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		CIS La Esperanza, Región Colón		3/6/2024	9/12/2024		En proceso
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		UAPS Francia, Región Colón	3/6/2024	9/12/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		CIS Corocito, Región Colón	3/6/2024	9/12/2024							
					CIS, Las Vegas, Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
					CIS Sulaco, Región Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		UAPS La Habana, Región Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
					CIS Jocón, Región Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
					CIS Ocote Paulino, Región Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
					CIS Ocotal, Región Yoro	3/6/2024	9/12/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		CIS Bonito Oriental, Región Colón	18/0/2024	14/09/2024							
					CIS La Abisinia Region Colon	18/0/2024	18/0/2024							
					CIS Irióna Region Colon	5/10/2024	11/6/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		CIS Rio Esteban en Region Colon	5/10/2024	11/6/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		UAPS Limon Region Colon	5/10/2024	11/6/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		UAPS Vado Ancho Region Colón	5/10/2024	11/6/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		ZPP Paptalaya Region Gracias a Dios	22/05/2024	18/11/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		CIS Raya Region Gracias a Dios	22/05/2024	18/11/2024							
	Inspeccion de Construcción de CEEM	Inspeccion de Construcción de CEEM	L3,600,000.00		UAPS Tansin Region Gracias a Dios	22/05/2024	18/11/2024							



Proyectos Mayores															
Ítem	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus	Observaciones		
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
				Inspeccion de Construccion de CEEM		L3,600,000.00									
8	Proyecto Llave en Mano Construcción de 3 niveles del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LNVS	JICA	Supervision e Inspeccion	Construcción de 3 niveles para el Laboratorio Nacional de Vigilancia y Nuevo Edificio Administrativo	L264,398,120.00	Construcción de Laboratorio Nacional de Vigilancia	Tegucigalpa	UTGP	No definido		En Proceso	Muro Perimetral ya fue demolido Se esta identificando proveedor para la desconexión de la acometida eléctrica del edificio del laboratorio de virologia y SIDA, para el retiro del tronco del árbol		
9	Proyecto Construcción y Equipamiento del Nuevo Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LNVS	Fondos Nacionales	Diseño, Formulación de planos, presupuesto y Formulación	Construcción y Equipamiento del Edificio Nuevo Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	L48,951,810.00	Equipamiento Clínico y administrativo	Tegucigalpa	UTGP	No definido		En Proceso	Lunes 27 de mayo 2024 reunion para dar a conocer quien ejecutará el proyecto De construccion del Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud		
10	Ampliación de Radioterapia del Hospital San Felipe	Bunker San Felipe	Fondos Nacionales		El acelerador lineal donado por Organismo Internacional de Energía atómica, con un presupuesto de \$2,000,000.00	L50,000,000.00	Bunker	Tegucigalpa	UTGP	Septiembre de 2023	Proyectada para Diciembre de 2024	En proceso	Este fin de semana se hara fundición de firme segun indico supervision del FHIS y que se llevaron a cabo una reuniones de campo para definir el tema de climatizacion area del unker		
11	Proyecto de Plantas de Tratamiento de Oxígeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua, Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro, Hospital Roatan	Plantas Generadoras de Oxigeno	CHF GLOBAL COMMUNITIES	Supervision de Construcción y Equipamiento de la plantas generadoras de Oxigeno	Plantas Generadoras de Oxigeno	L 15,277,372.00	6 Plantas Generadoras de Oxigeno	Comayagua	UTGP	26/7/2023		Recepcion Final	Se esta en revision final de documentacion de las plantas generadoras de oxigeno de los hospitales Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua, Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro, Hospital Roatan		
						L 5,447,837.00								La Ceiba	26/7/2023
						L 12,193,164.00								Olanchito	26/7/2023
						L 13,755,736.00								Roatán	26/7/2023
						L 12,834,883.00								La Mosquitia	26/7/2023
						L 10,473,512.00								San Pedro Sula	26/7/2023
12	Convenio Interinstitucional consiste en la Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud.	Donación Global Links	Donación y Fondos Nacionales	Donación de 12 contenedores	Donación de 12 contenedores con Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina	\$ 100,940.57	Región de Olancho Red Salamá	Olancho	UTGP	10/11/2022	Estimada la 2da Semana de Junio 2024	Se han entregado 10 de los 12 contenedores	En relacion al segundo contenedor Honduras 2024-109 programado para el Hospital provisional de Roatan salio el jueves 23 de mayo del 2024 de Estados Unidos eperando llegue a Honduras la ultima semana de junio, adicionalmente se aprobo un tercer contenedor el cual se espera poder enviarlo la primera semana de Junio 2024.		
						\$ 89,488.47	Hospital Salvador Paredes	Trujillo							
						\$ 95,255.57	Hospital Roberto Subzo	La Paz							
						\$ 101,328.80	Hospital San Isidro	Tocoa							
						\$ 92,617.83	Hospital San Francisco	Juticalpa							
						\$ 72,430.31	Región Sanitaria de la Paz	La Paz							
						\$ 63,752.57	Región de Atlántida	La Ceiba							
						\$ 94,475.14	Hospital de Tela	Tela							
						\$ 75,052.26	Región de Corté	SPS							
						\$ 83,642.98	Hospital Puerto Cortés	Puerto Cortés							
						\$ 77,587.61	Hospital Básico San Marcos de Ocotepeque	Ocotepeque							
						\$ 90,000.00	región departamental de Ocotepeque	Ocotepeque							
						13	Mejora a la Gestión de Residuos infecciosos en Honduras	Residuos Infecciosos						JICA	Tratamiento adecuado a los residuos en 11 Hospitales Beneficiados Y tres Mancomunidades



Proyectos Mayores													
Ítem	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus	Observaciones
32	Hospital de Choloma	Hospital de Choloma		Inspección y supervisión para aprobación de posible instalaciones				Choloma Cortes				En proceso	Se entrego el informe el día Martes 21 de mayo 2024 a coordinador de infraestructura y el día miércoles 22 de mayo se remito ofico 513-UTGP-2024 a la ministra Carla Paredes
33	Red Eléctrica de la Región de Comayagua	Mejoras Región de Comayagua	Fondos Nacionales	Formulacion de Proyectos				Comayagua	UTGP			En Proceso	Se esta trabajando la red electrica
35	Policlinico de Siguatepeque	Policlinico de Siguatepeque		Inspeccion y levantamiento de necesidades , formulacion de los hallazgos y equipamiento	Levantamiento de necesidades ,Inspeccion, Plan de Equipamiento Medico en la edificación existente del Policlinico de Siguatepeque			Siguatepeque				En Proceso	Se realizó gira el día Jueves 16 mayo 2024 para el levantamiento de necesidades para el policlinico de Siguatepeque
36	Cambio de Sistema Eléctrico Hospital Puerto Lempira	Sistema Electrico del Hospital de Puerto Lempira	Fondos Nacionales	Formulacion de planos y presupuestos				Puerto Lempira					Se esta trabajando en la actualizacion de precios que se solicito de parte de Despacho de la SESAL

Proyectos Medianos									
Item	Nombre de Proyecto	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Estatus Actual	Observaciones
1	Inspección para analisis de Instalación Electrica	Inspección para analisis de Instalación Electrica	Fondos Nacionales	Control de Temperatura ambiente y problemas de energía eléctrica.			Laboratorio de Tuberculosis en Laboratorio Nacional, 3er Nivel del Edificio Alonso Suazo	Pendiente Asignar	
2	II Etapa Oficina Archivo Hospital Anibal Murillo Escobar	Oficina Archivo				L269,609.00	Municipio de Olanchito Departamento de Yo	En Proceso	Perfil de proyecto revisado y enviado el 15/4/24 el inform técnico con observaciones al hospital Anibal Murillo Escobar
3	Remodelación de Centro de Salud en San Pedro de Catacamas, Olancho	CIS San Pedro de Catacamas	No definido			No definido	San Pedro de Catacamas, Olancho	En Proceso	Se ejecutaron los planos para la perfilación de las cantidades de obra, especificaciones técnicas y memoria
4	Bodega Zoonosis	Bodega Zoonosis	No definido	Construcción de bodega para almacenamiento de materiales, equipo e		L1,390,192.09	Aldea El Guanabano	Finalizado	Obra civil terminada, planos constructivos terminados, fal plano y presupuesto eléctrico
5	UAPS El Pataste, Catacamas Olancho	UAPS El pataste	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Ampliación del Establecimiento	No definido	Catacamas, Olancho	En Proceso	Ya se defino la propuesta y se esta trabajando en los planos y presupuesto del proyecto
6	CIS Enmanuel, Catacamas Olancho	CIS Enmanuel	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación y acondicionamiento de areas	L601,747.64	Catacamas, Olancho	En Proceso	En revisión de la Coordinación UTGP por el Ing Meza
7	CIS El Hormiguero, Catacamas Olancho	CIS El Hormiguero	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación y acondicionamiento de areas	L977,537.79	Catacamas, Olancho		En revisión de la Coordinación UTGP por el Ing Meza
8	Remodelación Emergencia Hospital Mario Catarino Rivas	Remodelación Emergencia Hospital Mario Catarino Rivas	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación y acondicionamiento de areas	No definido	San Pedro Sula	En Proceso	Se anexo pasillo sucio al Quirofano en area de emergencia , ya se socializo con segundo nivel atencion con autoridades del Hospital Mario Catatino Rivas se cuanficara cantidad de obras de las nuevas paredes del pasillo
9	CENARH Santa Bárbara	CENARH Santa Bárbara	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Construcción de nuevo Edificio para Escuela de Enfermería	No definido	Santa Bárbara	En Proceso	Se entrego a jefatura informe de visita el dia Miercoles 1 Mayo 2024
10	CENARH Ocotepeque	CENARH Ocotepeque	No definido	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Ocotepeque		Proyectos aun en espera de visita se reprogramara inspeccion para verificacion de terreno y elaboracion de propuesta
11	CENARH Intibuca	CENARH Intibuca	No definido	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Intibuca		Proyectos aun en espera se reprogramara visita para la verificacion de terreno y elaboracion de propuesta para socializar con SESAL y despues elaboracion de planos y presupuesto
12	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Propuesta de Construcción de nuevo edificio Administrativo	L3,000,000.00	Olancho	En Proceso	Propuesta aceptada , proceso elaboracion de planos y formulacion
13	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación	L1,747,000.00	Departamento de Olancho	En Proceso	Se encuentra en revision de presupuesto por parte de la coordinacion de infraestructura
14	Remodelación UAPS Panuaya Silca, Olancho	Remodelación UAPS Panuaya Silca, Olancho	No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación	L1,851,000.00	Departamento de Olancho	En Proceso	etapa de diseño
15	Diseño de un UAPS, En la Comunidad de Jacán en el Municipio de Gracias, Lempira	Diseño de UAPS Jacán, Lempira	No definido	Diseño de planta y Formulación de Planos	Construcción de una edificación nueva	No definido	En la Comunidad de Jacán en el Municipio de Gracias, Lempira	En Proceso	Etapa de diseño, a nivel de planos sin avances significativos
16	Ampliación y Remodelación de Laboratorio de Hospital Juan Manuel Gálvez	Remodelación de Laboratorio, Hospital Juan Manuel Gálvez	No definido	formulacion planos		No definido	Departamento de Lempira, Hospital Juan Manuel Gálvez	En Proceso	Etapa de diseño, a nivel de planos sin avances significativos
17	Remodelación y Ampliación de áreas de espera para Consulta externa y Emergencia Y Ampliación de Estacionamiento. del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	Remodelación y Ampliación Mario Mendoza	No definido	Diseño de planta y Formulación de Planos	Generar nuevo espacio de espera para área de emergencia y visitas, tam bien ampliación de área de espera para consulta externa con su batería de baño correspondiente y ampliacion	No definido	Tegucigalpa	En Proceso	Se concluyo el Diseño de Planos solo falta detalles en fachadas y detalles estructurales
18	Remodelación del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	Remodelación De Hospital Mario Mendoza	Fondos Nacionales	Revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación	Revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación para dar respuesta a las necesidades que se deben priorizar de acuerdo al	Insuficiente al que ellos tenían contemplado para atender la necesidad a priorizar.	Tegucigalpa	Finalizado	Se ha dado respuesta a las autoridades correspondiente: sobre las necesidades a priorizar, con presupuesto a invertir.
19	Culminación de la Construcción del área de vacunación y servicios de Odontología y Reconstrucción de Pozo Séptico	CIS Tataicoche	Fondos Nacionales	Inspección y Levantamiento de obra existente	Diseño y desarrollo de Planos de situación actual, remodelación y desarrollo de anteproyecto completo	No definido	Aldea Colonia Poncaya, Municipio de Patuca Olancho	En proceso	Visita tecnica inicial de levantamiento de necesidades, programada para el día jueves 9 de mayo
24	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil, Talanga	Equipamiento de Servicio Manterno Infantil, Talanga	Financiamiento OPS	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	SMI Talanga	En proceso	Pendiente recibir respuesta de aprobación por parte de OPS

Proyectos Medianos									
Item	Nombre de Proyecto	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Estatus Actual	Observaciones
25	Equipamiento de UAPS La Sabana	Equipamiento de UAPS La Sabana	Fondos Nacionales	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	La Sabana, Francisco Morazán	En proceso	A espera de que Primer Nivel de atención, Región Sanitaria y Marco Normativo, emitan un informe de report técnico para proceder a cambio de áreas del Establecimiento de salud.
26	UAPS La Sabana	Equipamiento de CIS Dra. Nerza Paz	No definido	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	Francisco Morazán	Finalizado	Ya entrego listado de equipamiento
27	Remodelacion edificio del servicio de atencion integral de personas con VIH del Torax	Remodelacion Edificio del Servicio de Atencion Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax		Formulación de Planos, Presupuesto	Remodelacion edificio del servicio de atencion integral de personas con VIH del Torax		Tegucigalpa	En proceso	Se esta trabajando con el diseño estructural
28	Mejoras en clinicas odontologicas y Techado de area para sala de espera CIS el Carrizal Francisco Morazan	CIS el Carrizal		Formulación de Planos, Presupuesto			Tegucigalpa	Finalizado	Esta en revision por Jefatura de UTGP
29	Remodelación y Ampliación de la Maternidad de CIS Sonaguera Almacén para Insumos en la Región Sanitaria No. 2 Colón	CIS Sonaguera					Sonaguera Colon		
30	Hospital General el Progreso						Sonaguera Colon		
31	Remodelacion del Laboratorio de analisis clinicos del Hospital Manuel de Jesus Subirana	Laboratorio e analisis clinicos del Hospital Manuel de Jesus Subirana		Formulacion de presupuesto					
32	ZPP Encinos	ZPP Encinos	Fondos Nacionales	Formulacion de presupuesto	Reparacion y ampliación Infraestructura		Encinos Intibuca		
	UAPS San Rafael	UAPS San Rafael			Reparacion y ampliación Infraestructura		El Naranjo San Francisco de Opalca		
	CIS San Antonio	CIS San Antonio			Reparacion y ampliación Infraestructura		San Rafael Jesus de otero		
	CIS Camasca	CIS Camasca			Reparacion y ampliación Infraestructura		San Antonio Intibuca		
	UAPS San Marcos	UAPS San Marcos			Reparacion y ampliación Infraestructura		Camasca Intibuca		
	UAPS Potrerillos	UAPS Potrerillos			Reparacion y ampliación Infraestructura		San Marcos Colonmoncagua Intibuca		



Tegucigalpa MDC, 31 de mayo, 2024.

Ingeniero  
Daniel Brizuela  
**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Ing. Brizuela:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de mayo, 2024**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

**Identificación del Proyecto**

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)

Angela  
31/05/24  
5:39 PM

- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


#### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **viernes 7 de junio, 2024,** al correo electrónico [transparencia.saludhn@gmail.com](mailto:transparencia.saludhn@gmail.com). Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
Lic. Cesar Steven Davila Maradiaga  
*Jefe Unidad de Transparencia*

