

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
**DEPARTAMENTO DE COLON**



**PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**  
**OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**



Oficio N° 07-OP-2024

**DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**  
**COORDINADORA DEPARTAMENTO**  
**OBRAS PUBLICAS**

**ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**FECHA: 12 DE JULIO DEL 2024**

---

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de JUNIO del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION  
Periodo: del 01 al 30 de junio 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO						ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO													
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato						
																	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																													
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																													
1	13 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 5	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Mejoramiento de posta municipal	Colonia 19 de Abril, Trujillo Colón	Mantenimiento de edificios municipales garantizando su vida útil	GALERA PARA ESTACIONAMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.80mx0.80mx0.8m 3. Zapata aislada de 0.40x0.80x refuerzo de 1/2" @15cm ambos sentidos. 4. Mojón de concreto reforzado con 4#3 y varilla #2 @20cm 20x20cm 5. Paralelos y contraviento de tubo de hierro cuadrado de 4x4 pulgadas 6. Techo de Alucín con clavador de tubo 2x4 pulg 7. Piso de concreto reforzado con var #3 y un espesor de 4 pulgadas incluye arranque fundido 8. Instalaciones eléctricas (incluye centro de carga 2 circuitos 1 tomacorrientes cable de acometida). MURO PERIMETRAL 1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40x0.30m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30m 4. Solera de concreto 20x20 cm con 4 var #3 y var #2 a cada 20cm 5. Castillo de concreto 15x20 cm con 4 var #3 y var #2 a cada 20cm 6. Paredes de bloque #5 acabado pisado 7. Solera de concreto 15x20 cm con 4 var #3 y var #2 a cada 20cm 8. Portón metálico 9. Limpieza y acarreo material de desperdicio final.	Construcción de galera para estacionamiento de camión y construcción de muro de concreto para seguridad del predio.	N/A	Excavaciones para cimentación.	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	400,000.00	100%	L	400,000.00	Inicio: 24 de mayo 2024 Finalización Estimada: 20 de junio del 2024 Fecha de finalización real: 20 de junio del 2024	X			X							X
2	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20	SALUD	Mejoramiento del Hospital Salvador Paredes	Barrio El Centro, Trujillo Colón	Mejorar las áreas de servicio del centro asistencial de salud.	AREA DE ESTACIONAMIENTOS: 1. Trazado y marcado 2. Picado de piso de concreto 3. Suministro e instalación de paralelos de tubo cuadrado de 4" 4. Artesón estructura de tubo 2x4 y tubo 4x4 5. Suministro e instalación de lamina alucín 6. Desmontaje de cielo falso y canal de aguas lluvias. 7. Instalación de canal de aguas lluvias PVC. 8. Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias. 9. Suministro e instalación de cielo falso de lamina Shirock. AREA DE INTERIOR DEL HOSPITAL 10. Picado, ranurado, reforzado y resane de pared (incluye acabado con cerámica) 11. Paredes para división de baños (incluye acabado con cerámica) 12. Suministro e instalación de servicios sanitarios (incluye tubería) 13. Suministro e instalación de lavamanos 14. Suministro e instalación de puertas para baños. 15. Repello de paredes. 16. Pulido de paredes. 17. Pintura en paredes de baño (incluye preparación y sellado) 18. Suministro e instalación de luminarias tipo bombillo.	Intervención en 2 áreas del Hospital Salvador Paredes.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de transferencia	30/11/2023	L	363,017.33	100%	L	363,017.33	Inicio: 21 de mayo de 2024 Finalización Estimada: 17 de junio del 2024 Finalización real: 15 de junio del 2024	X		X			X				X	
3	15 01 014 000 001 47210 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Barrio Juan Ortíz, Comunidad Los Leones	Mejorar las vías de circulación del municipio.	-Trazado y marcado -Excavaciones para cimientos -Cimentación de mampostería -Sub estructura de concreto armado -Vigas de concreto de 20x25 con 6 var #4 y var #3 @20cm -Losas de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos -Barrañales de concreto 20x20, var de 3/8" long y anillo de 1/4 a cada 20cm -Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de caja puente de 4.50m x 4.00 m	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	31/11/2023	L	250,000.00	100%	L	250,000.00	Inicio: 22 de mayo 2024 Finalización Estimada: 18 de junio del 2024 Finalización real: 14 de junio del 2024	X		X			X				X	
4	15 01 003 000 001 47210 15 013-01 20 0340 902	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda	Mejorar las vías de circulación del municipio.	-Trazado y marcado -Excavaciones para subestructura -Sub estructura de concreto armado -Vigas de concreto de 20x20 con 4 var #4 y var #3 @20cm -Losas de concreto reforzada e=20cm varilla de 1/2 a cada 20cm en tensión -Barrañales de concreto reforzado 20x20, var #4 y #3 de a cada 20cm -Relleno de aproximación	Construcción de caja puente de 5.00mx4.00m	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L	250,000.00	100%	L	250,000.00	Inicio: 30 de mayo 2024 Finalización Estimada: 01 de julio del 2024 Finalización real: 26 de junio del 2024	X		X			X				X	

5	11 01 028 000 00147110 15-013-01 20 7	EDUCACION	Finalización construcción de escuela Alfha	Comunidad La Colón	Mejorar las condiciones físicas de los centros educativos del municipio.	1. escenario de auditorio. 2. Techo metálico en escenario (cintas, laminas y cumbrea. 3. Relleno compactado para piso 4. Piso de concreto simple (remate de bloques 5. Pintura general. 6. Instalaciones eléctricas (incluye bajada, luminarias y centro de carga) 7. Limpieza final.	Finalización de la construcción del Auditorio de la Escuela ALPHA.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	31/1/2024	L	300,000.00	100%	L	300,000.00	Inicio: 30 de mayo 2024 Finalización Estimada: 26 de junio del 2024. Finalización real: 24 de junio del 2024	X		X		X		X
6	11 01 014 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Construcción de cerco perimetral de la Escuela José Antonio Lainez	Comunidad Las Cajas	Mejorar las condiciones de seguridad de los centros educativos del Municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40mx0.30m 3. Cimientos de mampostería 0.40x0.30m 4. Castillo de concreto 13x15cm con 4 varillas #3 y varillas #2@20cm 5. Paredes de bloque #5 4 líneas, sisado 6. Castillo de concreto 17.5x17.5 cm con 4 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 7. Solera de concreto de 13x10cm con 2 varillas #3 y var #2 a cada 20cm 8. Suministro e instalación de cerco con tubo de hierro galvanizado de 1-1/2", malla cición de 4", 2 hilos de alambre de púa. 9. Limpieza Final.	Construcción de cerco con malla ciclón 70.00 m	N/A	Excavaciones para cimientos.	Jorge Alberto Gómez	Fondos Propios	30/11/2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 28 de mayo 2024 Finalización Estimada: 24 de junio del 2024. Finalización real: 14 de junio del 2024	X		X		X		X
7	11 01 025 000 00147110 15-013-01 20 7	EDUCACION	Construcción de Escenario en Auditorio de la Escuela Manuel Mairena O	Comunidad La Brea	Mejorar las instalaciones físicas del centro Educativo para lograr mayor aprendizaje	1. Escenario de Auditorio. 2. Techo metálico en escenario. 3. Limpieza final.	Construcción de escenario techado en la Escuela Manuel Mairena O.	N/A	Excavaciones para cimentación	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	31 de enero del 2024	L	60,000.00	100%	L	60,000.00	Inicio: 04 de junio 2024 Finalización Estimada: 01 de julio del 2024. Fecha de finalización real: 21 de junio del 2024	X		X		X		X
8	15 01 026 000 001 47210 15-013-01-20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción de cunetas de drenaje para aguas lluvias	Comunidad Silin	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavación estructural 3. Cuneta trapezoidal de concreto simple espesor 10cm 4. Alcantarilla de tubería ADS de 18" PVC con cabezeras de concreto 5. Limpieza final.	Construcción de 125.00 m de cuneta abierta.	N/A	Excavación para cuneta	Erin Javier Guevara	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Inicio: 11 de junio 2024 Finalización Estimada: 01 de julio del 2024. Fecha de finalización real: 29 de junio del 2024	X		X		X		X
9	15 00 019 000 001 47210 11-001-01 20	RED VIAL	Pavimentación calle de doña Tina Castellanos	Colonia Eduardo Castillo, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de comunicación interna del municipio	1. Trazado y marcado 2. Corte de material de sub rasante 3. Acarreo de material (desperdicio) 4. Conformación de superficie 5. Relleno y compactado con material selecto 6. Encofrado para pavimento e=15cm 7. Losa de Concreto hidráulico 4000PSI e=15cm 8. Acero de refuerzo, grado inter, Fy=2800kg/cm2 9. Corte de juntas 10. Bordillo de concreto de 15x15 cm incluye pintado 11. Limpieza general.	Construcción de 480.00 m2 de pavimento hidráulico escobillado de 4000psi	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Fondos de transferencia	31 de enero del 2024	L	900,000.00	100%	L	900,000.00	Inicio: 04 de junio 2024 Finalización Estimada: 01 de julio del 2024. Fecha de finalización real: 29 de junio del 2024	X		X		X		X
10	15 01 097 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Barrio 18 de abril, Comunidad Montecristo, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 27 viajes de volqueta de material selecto. - 13 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Carol Jhonson Hernández	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 11 de junio 2024 Finalización Estimada: 26 de junio de 2024 Fecha de finalización real: 13 de junio del 2024	X		X		X		X
11	15 01 102 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Moradel, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 27 viajes de volqueta de material selecto. - 13 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales Alemán	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 18 de junio 2024 Finalización Estimada: 28 de junio de 2024 Fecha de finalización real: 20 de junio del 2024	X		X		X		X
12	15 00 004 000 001 47210 15-013-0120	RED VIAL	Pavimentación calle Supermercado Buen Amigo Hacia Sastrería Cañ	Barrio Cristales, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de comunicación interna del municipio	1. Trazado y marcado 2. Demolición de concreto 3. Acarreo de material desperdicio sin volqueta 4. Encofrado de pavimento e=15cm 5. Relleno y compactado con material selecto 6. Conformación 7. Concreto 4000PSI 8. Casquete para tapadera de alcantarillado D=60cm, incluye tapadera de concreto armado 9. Bordillo de concreto 15x15 10. Corte de juntas 11. Pintura en bordillo 12. Limpieza general	Pavimentación de 665.30 m2 de pavimento con concreto hidráulico escobillado.	N/A	N/A	Samir Enrique González Laboriel	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	540,000.00	45%	L	1,200,000.00	Inicio: 18 de junio 2024 Finalización Estimada: 01 de agosto de 2024	X		X		X		X
13	15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20	RED VIAL	Construcción de Caja Puente	Barrio Las Torres, Guadalupe Carney, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de acceso en las comunidades del municipio	1. Trazado y marcado 2. Excavación para sub estructura de puente 3. Sub estructura de concreto reforzado 4. Vigas de concreto reforzado de 20x20 5. Losa de concreto e=20cm con varilla de 1/2" a cada 20cm refuerzo a tensión 6. Barandal de concreto reforzado con 4 var #4 7. Relleno de aproximaciones.	Construcción de caja puente de 5.00mx4.00m	N/A	Excavaciones en lecho de quebrada	Erin Javier Guevara	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	62,500.00	25%	L	250,000.00	Inicio: 19 de junio 2024 Finalización Estimada: 16 de julio de 2024	X		X		X		X

14	11 01 008 000 001 47110 15-013-01 20	EDUCACION	Mejoramiento de escuela 18 de mayo	Comunidad La Danta, Trujillo, Colón	Mejora de las condiciones del centro educativo	1. Trazado y marcado 2. Excavación estructural 3. Solera inferior 15x15cm 3#3, concreto 1:2:3 4. Solera superior 15x15cm 3#3 concreto 1:2:3 5. Castillo 15x15 cm 3#3 concreto 1:2:3 6. Encofrado para losa 7. Pared de bloque simple sísado de 15cm 8. Rapello y pulido 9. Losa de terraza #3#15cm 10. Suministro e instalación de lavamanos 11. Suministro e instalación de inodoros 12. Suministro e instalación de puertas 1,00x2,10m de lámina metálica de 1/16 incluye pasador y sujetador de acero inoxidable, marco de tubo industrial de 1x1 y anticorrosivo blanco, suministro e instalación de puerta troquelada 13. Pintura en paredes 14. Poso séptico de 2.43x2.43x2.43m paredes de piedra clasificada 14. Limpieza general	Construcción de 3 sanitarios individuales	Excavación de pozo séptico para aguas residuales	Aguas residuales vertidas al subsuelo	Santos Martin Corrales	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	180,000.00	100%	L	180,000.00	Inicio: 19 de junio 2024 Finalización Estimada: 17 de julio de 2024 Finalización real: 28 de junio de 2024	X		X		X			X
15	11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20	SALUD	Mejoramiento de Centro de Salud Ilanga	Comunidad Ilanga, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de la edificación del centro asistencial	Edificio principal de Centro de Salud	Mejoras n el sistema eléctrico, techo, ventanas y áreas de atención al paciente	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Fondos de transferencia	30 de noviembre del 2023	L	40,000.00	20%	L	200,000.00	Inicio: 20 de junio 2024 Finalización Estimada: 23 de julio de 2024	X		X		X			X
16	15 01 055 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Los Leones, Trujillo	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 33 viajes de volqueta de material selecto. - 17 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Carold Jonhson Hernández	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Inicio: 21 de junio 2024 Finalización Estimada: 06 de julio de 2024 Finalización real: 24 de junio del 2024	X		X		X			X
17	15 01 050 001 000 23400 11-001-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad La Bóveda, Trujillo	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 14 viajes de volqueta de material selecto. - 11 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Carold Jonhson Hernández	Fondos de transferencia	30 de noviembre del 2023	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Inicio: 26 de junio 2024 Finalización Estimada: 05 de julio de 2024 Finalización real: 27 de junio del 2024	X		X		X			X
18	15 01 047 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Despertar, Trujillo	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 34 viajes de volqueta de material selecto. - 16 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Carold Jonhson Hernández	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Inicio: 30 de junio 2024 Finalización Estimada: 14 de julio de 2024 Finalización real: 04 de julio del 2024	X		X		X			X
19	15 01 053 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Cunda, Trujillo	Mejorar las vías de acceso de terracería de las comunidades del municipio	Alquiler de maquinaria para conformación de calles: - 20 viajes de volqueta de material selecto. - 20 horas de motoniveladora.	Conformación de calles de terracería con material de relleno.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 27 de junio 2024 Finalización Estimada: 10 de julio de 2024 Finalización real: 30 de junio del 2024	X		X		X			X