



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	1,104,599.45	0.00	0.00	1,104,599.45	219,999.20	219,999.20	0.00	0.00	19.92 %
13 05 009 001 000 23400 11-001-01 20 8	DRAGADO DE QUEBRADA HUIGUERITO GRUPO CAMPESINOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 008 001 000 23400 11-001-01 20 8	MEJORAMIENTO DE PINTURA DE LA POSTA POLICIAL UBICADA EN EL CENTRO	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	92.31 %
14 02 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERA DESDE LA COL. JERUSALEN HASTA ALDE SAN JOSE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLE DE ALDEA EL GUAYMON HACIA ALDEA SINAI ZONA GUAYMAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA PRODUCTIVAS GUANGOLOLA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS HACIA ALDEA LA MAJADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,999.20	99,999.20	0.00	0.00	100.00 %
14 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONVENIO CON FONDO CAFETERO REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS ALDEA YUGUELA HACIA ALDEA LA PITA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 014 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE CALLES DE ALDEA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA CERRO PRIETO 1	0.00	0.00	49,599.45	0.00	0.00	49,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	37,737.72	0.00	0.00	362,737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	37,737.72	0.00	0.00	137,737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	CLÍNICA MATERNO INFANTIL COL. LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
162	MANTENIMIENTO DE ESTADIO GONZALO MALDONADO	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO AL ESTADIO MUNICIPAL GONZALO MALDONADO	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199	ELABORACIÓN DE PERFILES Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES	428,518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	428,518.38	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00 %
15 01 006 001 000 47220 15-013-01 20 5	ELABORACION DE PERFILES Y SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES	428,518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	428,518.38	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00 %
227	MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,180.73	2,180.73	0.00	0.00	3.63 %
13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	2,180.73	2,180.73	0.00	0.00	3.63 %
228	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE COMUNIDAD BELLA VISTA, SECTOR GUAYMAS	0.00	0.00	796,667.44	0.00	0.00	796,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 05 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA BELLA VISTA, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	796,667.44	0.00	0.00	796,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
318	SEÑALIZACION VIAL CASCO URBANO,BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	719,999.98	0.00	0.00	719,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	SE?ALIZACION VIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	SE?ALIZACION VIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	249,999.98	0.00	0.00	249,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
359	PROYECTO ELECTRIFICACION ELECTRIFICACION ALDEA RANCHO ESCONDIDO Y ROBLEDAL SECTOR URBANO	0.00	0.00	0.00	400,473.82	0.00	400,473.82	300,564.16	300,564.16	0.00	0.00	75.05 %	
12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	400,473.82	0.00	400,473.82	300,564.16	300,564.16	0.00	0.00	75.05 %	
397	ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
407	PROYECTO ILUMINACION DE CALLES ,SECTOR GUAYMAS.	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 05 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	ILUMINACION DE CALLES ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES EN SECTOR PAVIMENTADO, ZONA GUYMAS	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
427	MEJORAMIENTOS Y REPARACION DE CALLES URBANAS.	490,000.00	0.00	30,532.29	0.00	0.00	520,532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	440,000.00	0.00	30,532.29	0.00	0.00	470,532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
433	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36,SECTOR GUAYMAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
456	CONSTRUCCION DE TECHO GIMNASIO ESCOLAR	0.00	0.00	1,512,953.16	0.00	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN	
12 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO GIMNASIO ESCOLAR LA 36 GUAYMAS	0.00	0.00	1,512,953.16	0.00	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
458	PROYECTO CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO	0.00	0.00	3,283,930.42	0.00	0.00	3,283,930.42	52,800.00	52,800.00	0.00	64,000.00	1.61 %	
12 03 002 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO	0.00	0.00	3,091,930.42	0.00	0.00	3,091,930.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 002 001 000 47120 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	52,800.00	52,800.00	0.00	64,000.00	27.50 %	
461	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL.	0.00	0.00	1,385,558.57	0.00	0.00	1,385,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	1,286,558.57	0.00	0.00	1,286,558.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 05 001 001 000 47220 15-013-01 20 5	PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
464	SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO.	0.00	0.00	5,447,473.80	0.00	0.00	5,447,473.80	604,618.45	604,618.45	0.00	0.00	11.10 %	
15 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO	0.00	0.00	4,840,686.55	0.00	0.00	4,840,686.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO	0.00	0.00	606,787.25	0.00	0.00	606,787.25	604,618.45	604,618.45	0.00	0.00	99.64 %	
465	PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES.	0.00	0.00	0.00	1,540,622.31	0.00	1,540,622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	27,669.15	0.00	27,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	1,512,953.16	0.00	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
469	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS COL. ROSARIO NUÑEZ.	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION CANAL AGUAS LLUVIAS DE IGLESIA CATOLICA A QUEBRADA ROSARIO NUÑEZ	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
471	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 42110 11-001-01 20 5	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 42110 15-013-01 20 5	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
472	EQUIPOS VARIOS DE OFICINAS (AIRES,GPS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 42120 15-013-01 20 5	EQUIPOS VASRIOS DE OFICINAS(AIRES, GPS)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 42120 11-001-01 20 5	EQUIPOS VASRIOS DE OFICINAS(AIRES, GPS)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
473	ELECTRODOMESTICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 42140 11-001-01 20 5	ELECTODOMESTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 42140 15-013-01 20 5	ELECTODOMESTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
476	PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA ALMA RODA DE FIALLOS, CRUCITAS #1	0.00	0.00	166,788.62	178,516.70	0.00	345,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, ALMA RODAS DE FIALLOS DE LA ALDEA CRUCITAS #1, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	0.00	178,516.70	0.00	178,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, ALMA RODAS DE FIALLOS DE LA ALDEA CRUCITAS #1, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	166,788.62	0.00	0.00	166,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
485	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA 34 ZONA GUAYMAS	0.00	0.00	215,857.38	15,013.62	0.00	230,871.00	15,013.62	15,013.62	0.00	0.00	6.50 %
13 02 003 000 001 23400 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA 34 ZONA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	15,013.62	0.00	15,013.62	15,013.62	15,013.62	0.00	0.00	100.00 %
13 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA 34 ZONA GUAYMAS	0.00	0.00	215,857.38	0.00	0.00	215,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
486	CANCHA MULTIUSOS JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL.	900,000.00	0.00	0.00	62,212.48	0.00	962,212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CANCHA MULTIUSOS JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CANCHA MULTIUSOS JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL	150,000.00	0.00	0.00	62,212.48	0.00	212,212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
487	REPARACION DE ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	100.00 %
12 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	100.00 %
489	REPARACION DE ESCUELA NUEVA ARCADIA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	REPARACION DE ESCUELA NUEVA ARCADIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	REPARACION DE ESCUELA CERRO PRIETO #2.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE ESCUELA DE CERRO PRIETO #2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
491	CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATTAN EL NEGRITO, YORO.	5,000,000.00	0.00	0.00	319,816.76	319,816.76	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	319,816.76	2,180,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO	2,500,000.00	0.00	0.00	319,816.76	0.00	2,819,816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
492	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE ESCUELA MERCEDES MURILLO.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 006 001 000 23400 15-013-01 20 7	REPARACION DE ESCUELA MERCEDES MURILLO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
493	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SAN JOSE.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JOSE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
494	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA GOTERAS	400,000.00	0.00	268,741.10	0.00	27,669.15	641,071.95	98,189.36	98,189.36	0.00	0.00	15.32 %	
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GOTERAS	400,000.00	0.00	268,741.10	0.00	27,669.15	641,071.95	98,189.36	98,189.36	0.00	0.00	15.32 %	
495	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CORBATA .	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CORBATA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
496	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEDRO.	250,000.00	0.00	0.00	311,192.72	0.00	561,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEDRO	250,000.00	0.00	0.00	311,192.72	0.00	561,192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
497	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS GOLONDRINAS.	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS GOLONDRINAS	250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
500	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
502	REPARACION CENTRO COMUNAL ALDEA SAN JOSE EL NEGRITO.	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 7	REPARACION CENTRO COMUNAL ALDE SAN JOSE EL NEGRITO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION CENTRO COMUNAL ALDE SAN JOSE EL NEGRITO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
503	REPARACION DE CENTRO COMUNAL TATUMBLA.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 7	REPARACION DE CENTRO COMUNAL TATUMBLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
504	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA CALLE AVENIDA JUNIOR A PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO.	400,000.00	0.00	358,830.90	0.00	0.00	758,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA CALLE AVENIDA JUNIOR A PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO	0.00	0.00	358,830.90	0.00	0.00	358,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA CALLE AVENIDA JUNIOR A PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
505	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA ALDEA JOCOMICO.	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA ALDEA JOCOMICO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA ALDEA JOCOMICO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
508	RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE A GRUPOS CAMPESINOS SECTOR LOS LAURELES.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	199,199.59	199,199.59	0.00	0.00	33.20 %
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE A GRUPOS CAMPESINOS SECTOR LOS LAURELES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	199,199.59	199,199.59	0.00	0.00	33.20 %
509	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PESCADERO.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PESCADERO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR EL MANGO Y MAJADA.	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR EL MANGO Y MAJADA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
511	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR CRUCITAS NORTE.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR CRUCITAS NORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA EL RODEO Y PIMIENTA.	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA EL RODEO Y PIMIENTA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	MANTENIMIENTO DE CALLES DESDE ALDEA SAN JOSE HASTA ALDEA SAN AGUSTIN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,999.62	249,999.62	0.00	0.00	100.00 %
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVAS ESPERANZA GUAYMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES DESDE ALDEA SAN JOSE HASTA ALDEA SAN AGUSTIN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,999.62	249,999.62	0.00	0.00	100.00 %
514	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERANZA GUAYMAS.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,999.16	249,999.16	0.00	0.00	100.00 %
14 02 006 002 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVAS ESPERANZA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,999.16	249,999.16	0.00	0.00	100.00 %
515	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA MONTAÑITA.	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA MONTAÑITA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
516	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR 6.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 009 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR 6	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR 6	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
517	BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES SEGUNDA ETAPA.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES SEGUNDA ETAPA	690,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	690,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES SEGUNDA ETAPA	4,309,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
518	BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLE BARRIO TATUMBLA DESDE ESCUELA RAMON ROSA HACIA BOULEVARD DELVIN SALGADO.	350,000.00	0.00	182,457.72	0.00	0.00	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLE BARRIO TATUMBLA DESDE ESCUELA RAMON ROSA HACIA BOULEVARD DELVIN SALGADO	350,000.00	0.00	182,457.72	0.00	0.00	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
519	BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLES BARRIO LAS BRISAS.	400,000.00	0.00	171,618.62	0.00	0.00	571,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLES BARRIO LAS BRISAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLES BARRIO LAS BRISAS	0.00	0.00	171,618.62	0.00	0.00	171,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
520	BALASTREO DE CALLE DE CALLE BARRIO EL SALITRE.	400,000.00	0.00	180,188.35	0.00	0.00	580,188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	BALASTREO DE CALLE BARRIO EL SALITRE	200,000.00	0.00	180,188.35	0.00	0.00	380,188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	BALASTREO DE CALLE BARRIO EL SALITRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
521	ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA EN MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, OFICINA PRINCIPAL.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	ADQUISICION E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA EN MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
522	EQUIPOS PARA COMPUTACION	100,000.00	0.00	474,599.45	0.00	0.00	574,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 42600 15-013-01 20 5	EQUIPOS PARA COMPUTACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 001 42600 11-001-01 20 5	EQUIPOS PARA COMPUTACION	50,000.00	0.00	474,599.45	0.00	0.00	524,599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
523	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PAUJILES GUAYMAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	186,616.42	186,616.42	0.00	0.00	74.65 %
12 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PAUJILES GUAYMAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	186,616.42	186,616.42	0.00	0.00	74.65 %
524	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA 35	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,912.65	98,912.65	0.00	0.00	98.91 %
12 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA 35	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,912.65	98,912.65	0.00	0.00	98.91 %
526	PROYECTO REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PIJOL EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PIJOL EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
527	PAVIMENTACION 210 MTS LINEALES BARRIO ABAJO	0.00	0.00	257,084.80	0.00	0.00	257,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION 210 MTS LINEALES BARRIO ABAJO	0.00	0.00	257,084.80	0.00	0.00	257,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
530	PROYECTO CONSTRUCCION DE MIRADOR, MONUMENTO ACCESO AL BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION DE MIRADOR, MONUMENTO ACCESO AL BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
531	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA LOS LAURELES, EL NEGRITO, YORO	0.00	-995,997.97	1,991,995.94	0.00	0.00	995,997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 016 000 001 47210 11-011-08 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS ALDEA LOS LAURELES, EL NEGRITO, YORO (CAMINOS PRODUCTIVOS SIT)	0.00	0.00	995,997.97	0.00	0.00	995,997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 016 000 001 47210 11-011-05 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS ALDEA LOS LAURELES, EL NEGRITO, YORO (CAMINOS PRODUCTIVOS SIT)	0.00	-995,997.97	995,997.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
532	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN ALDEA SAN JOSE, EL NEGRITO, YORO	0.00	-996,273.48	1,992,546.96	0.00	0.00	996,273.48	199,254.69	199,254.69	0.00	0.00	20.00 %
14 02 017 000 001 47210 11-011-08 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS ALDEA SAN JOSE, EL NEGRITO, YORO (CAMINOS PRODUCTIVOS SIT)	0.00	0.00	996,273.48	0.00	0.00	996,273.48	199,254.69	199,254.69	0.00	0.00	20.00 %
14 02 017 000 001 47210 11-011-05 20 5	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS ALDEA SAN JOSE, EL NEGRITO, YORO (CAMINOS PRODUCTIVOS SIT)	0.00	-996,273.48	996,273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
533	PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, TECHOS PUERTAS Y VENTANAS ESCUELA JOSÉ ÁNGEL GARCIA ALDEA CRUCITAS SUR	0.00	0.00	601,872.14	0.00	0.00	601,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS, TECHOS PUERTAS Y VENTANAS ESCUELA JOSE ANGEL GARCIA ALDEA CRUCITAS SUR (PNIE)	0.00	0.00	601,872.14	0.00	0.00	601,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
534	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN ALDEA CERRO PRIETO #1	0.00	0.00	393,002.20	0.00	0.00	393,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA CERRO PRIETO #1	0.00	0.00	393,002.20	0.00	0.00	393,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
535	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS ESCUELA DIONISIO DE HERRERA ALDEA 11 PINOS	0.00	0.00	328,924.26	0.00	0.00	328,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 014 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS ESCUELA DIONISIO DE HERRERA ALDEA 11 PINOS	0.00	0.00	328,924.26	0.00	0.00	328,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
536	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS KINDER PASTORA ELENA LÓPEZ ZUNIGA COL. SAN ANTONIO	0.00	0.00	355,864.68	0.00	0.00	355,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROYECTO REPARACION DE DOS AULAS KINDER PASTORA ELENA LOPEZ ZUNIGA COL. SAN ANTONIO	0.00	0.00	355,864.68	0.00	0.00	355,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
537	PROEYCTO CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA IVAN BETANCOURT ALDEA GUANGOLOLA #1	0.00	0.00	634,322.29	0.00	0.00	634,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 016 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROEYCTO CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA IVAN BETANCOURT ALDEA GUANGOLOLA #1	0.00	0.00	634,322.29	0.00	0.00	634,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
538	PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA PATRICIO WADE ALDEA EL PLANON	0.00	0.00	986,014.43	0.00	0.00	986,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 47210 11-011-09 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO ESCUELA PATRICIO WADE ALDEA EL PLANON	0.00	0.00	986,014.43	0.00	0.00	986,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	24,091,518.38	-1,992,271.45	27,224,562.67	3,157,848.41	3,560,439.07	48,921,218.94	2,777,347.64	2,777,347.64	0.00	86,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2024
Fecha Final: 30/06/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3mQS+Yl/FJTyiVugV3eieNEAIUPpMBjTKYp947tcJ74/JE1gdRKw/wY7At/IOOG/W0c8tbVVJfqUq7FYiPvO9wLoZuNToclAijKvvyZdAL1rLJqg8nPjdVG1mdhp+TDFK/op3611mV829AXJg7CMt9o92qqpaj3CDcv6NwXtIfEIO+IC4DrzeAXI1fEenmWeRjr2U7O2zxSliw7v0nSjSVZNNLU4+82oZvFLzx+ezlSk/mVkZMVMfASKqZ79TCxfHrs1chIz/+x/G8kfavxDO3KkZ5mu20u0VIq21SMHjaidxOwz+L18h8XD2voejjuvdYQCMM5hLNIW1HhFuEMsrb