



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Ricardo Elías Meza
Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de junio del 2024.

FECHA: 08 de julio de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de junio del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San Pedro
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Pedro, Municipio: Yocon, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• Comunidad



Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 22,514.40 FOSODE: L. 948,865.32 Municipalidad: L. 277,905.28
Fecha de Aprobación	04 de marzo del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,249,285.00 \$50,255.04
Fecha de Finalización	31 de mayo del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8589**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio del 2024.



MSc. Ricardo Elías Meza García
Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE
DIRECCIÓN FOSODE

PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Vado Negro Aldea Asunción
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Vado Negro Aldea Asunción, Municipio: Texiguat, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.

Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.
--------------------------	---

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 16,027.20 Municipalidad: L. 798,638.58
Fecha de Aprobación	02 de abril del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 814,665.78 \$32,760.52
Fecha de Finalización	10 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8673**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio del 2024.


MSc. Ricardo Elías Meza García
 Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE
 DIRECCION FOSODE



PROYECTO No. 3**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Barrio Abajo Santa Rosa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Barrio Abajo Santa Rosa, Municipio: Güinope, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• FOSODE• Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 221,459.08
Fecha de Aprobación	12 de enero del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 235,769.08 \$9,481.09
Fecha de Finalización	10 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8673**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios antes mencionados	N/A
--	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio del 2024.



MSc. Ricardo Elias Meza García
Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE



PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Espino Aldea De Casitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Espino Aldea De Casitas, Municipio: Güinope, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 336,082.59
Fecha de Aprobación	12 de enero del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 350,392.59 \$14,090.50
Fecha de Finalización	10 de junio del 2024




*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8673

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio del 2024.



MSc. Ricardo Elías Meza García
 Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE
 ENEE
 DIRECCION FOSODE

PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Linderos Lavaderos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Linderos Lavaderos, Municipio: Güinope, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 17,172.00 Municipalidad: L. 720,972.49
Fecha de Aprobación	07 de octubre del 2020
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 738,144.49 \$29,683.34
Fecha de Finalización	11 de junio del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8673**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de junio, pero reportado hasta el mes de julio del 2024.


MSc. Ricardo Elías Meza García
 Jefe de Planificación e Ingeniería FOSODE


CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/REMG

