



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2017  
Hora : 09:57 a.m.  
Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>000</b> SIN PROYECTO												
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE GUACO Y COROSO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	17,361.03	17,361.03	0.00	0.00	13.35 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE YORITO CASCO URBANO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,361.03	17,361.03	0.00	0.00	57.87 %
<b>012</b> SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
11 02 002 000 002 23400 11-001-01 20 4	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>015</b> CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO												
13 02 007 000 007 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	1,415,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	285,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	285,167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA VIEJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 007 000 007 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA MANUEL ANTONIO MENDEZ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 008 008 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YORITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>021</b> Culminacion de Centro Basico												
12 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE TERMINACIÓN DE CENTRO BÁSICO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>022</b> Construccion de Kinder												
12 01 009 000 009 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE YORITO " RAFAEL PINEDA PONCE"	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>027</b> Construccion de Aula												
12 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>028</b> Construccion de Aula												
12 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS HIGUEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>030</b> Reparacion de Escuela												
		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2017  
Hora : 09:58 a.m.  
Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 011 011 000 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO DE REPARACIÓN DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>031</b>	Reparacion de Techos de Escuelas	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 012 012 000 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO DE REPARACION DE TECHOS DE KINDER DE SANTA DRUZ Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>034</b>	Terminacion de Kinder	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 010 000 010 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL GUACO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>035</b>	Reparacion de Centros de Salud	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 02 002 002 000 23400 11-001-01 20 6	PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>036</b>	Reparacion de Centro de salud	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 02 003 003 000 23400 11-001-01 20 6	PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>038</b>	Construccion de Estadio Municipal	<b>385,117.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,117.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE ESTADIO MUNICIPAL	385,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	385,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>039</b>	Construccion y Equipamiento de Casa la Cultura	<b>332,582.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,582.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	332,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b>	Construccion de Parque Municipal	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,372.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,372.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE YORITO	150,000.00	0.00	212,372.37	0.00	0.00	362,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>041</b>	Construccion de Cancha Deportiva	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 04 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>042</b>	Reparacion de Posta Policial	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 009 000 009 47110 11-001-01 20 2	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>044</b>	Construccion de Viviendas	<b>81,142.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,142.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 03 001 000 001 41230 15-013-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PICHINGO, MATA CABALLOS Y BRISAS DE LUQUIGUE	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>046</b>	Reparacion de Carreteras	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DEL RASTRO A LUQUIGUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>047</b>	Reparacion de tramo Carretero	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE JALAPA A LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>048</b>	Reparacion de tramo Carretero	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00 %</b>
15 02 003 003 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE VALLECILLOS A LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	5.00 %
<b>049</b>	Reparacion de calles	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.80 %</b>
15 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE REPARACIÓN DE CALLES DE YORITO	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	31.80 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2017  
Hora : 09:58 a.m.  
Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>050</b> Construcción de Pavimentación	<b>891,261.21</b>	<b>-106,802.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,459.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO	109,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AVENIDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL PAVIMENTO	782,253.00	-106,802.00	500,000.00	0.00	0.00	1,175,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>051</b> Reparación de tramo Carretero	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 005 005 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO DE REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE EL DESTINO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>052</b> Construcción de Salon Comunal	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,244.00</b>	<b>33,244.00</b>	<b>33,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00 %</b>
15 05 005 000 005 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE	0.00	0.00	0.00	33,244.00	0.00	33,244.00	33,244.00	33,244.00	0.00	0.00	100.00 %
<b>053</b> Construcción de Salon Comunal	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 05 002 000 002 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>057</b> COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 001 000 001 41130 11-001-01 20 4 PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CREMATORIO DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>058</b> construcción de bado de la ruidosa	<b>118,426.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,426.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 03 002 000 002 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD DE VALLECILLO ( LA RUIDOSA)	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	118,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>060</b> Reeconstrucción de Cuenca del Rio Aguan	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE RIÓ AGUAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>061</b> PROYECTO DE CONSTRUCCIONES NUEVO PLAN	<b>110,311.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,311.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO DE CONSTRUCCIONES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 7 PROYECTO DE CONSTRUCCIONES ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PLAN	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>062</b> PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO DE CONTRAPARTE DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>063</b> PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 7 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA COMUNIDAD DE TURIN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>064</b> CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>92,625.04</b>	<b>92,625.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.21 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2017  
Hora : 09:58 a.m.  
Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 008 000 008 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELITO	50,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	105,000.00	92,625.04	92,625.04	0.00	0.00	88.21 %
<b>065</b>	EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN</b>
12 02 001 000 001 42410 11-001-01 20 6	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CASA MATERNO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE YORITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
<b>066</b>	REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 6	PROYECTO DE REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>067</b>	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 03 002 000 002 41230 15-013-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE YORITO PISOS SALUDABLES, TECHOS MEJORADOS LETRINIZACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>068</b>	ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUIDAD DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>069</b>	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CASCO URBANO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>070</b>	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COLONIA MANUEL A MENDEZ	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>071</b>	CONSTRUCCION DE SALON DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	<b>202,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>177,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO	202,265.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	177,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>072</b>	CONSTRUCCION DE SALON DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	<b>220,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 05 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>073</b>	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 04 003 000 003 47210 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA YORITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>074</b>	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK JEOERGE JACKDON	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 013 000 013 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA FREDERICK JEOERGE JACKDON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>075</b>	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 014 000 014 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA COMUNIDAD DE EL PUEBLITO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>076</b>	CONSTRUCCION DE AULA KINDER LA COMUNIDAD DE EL DESTINO	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>40,847.00</b>	<b>40,847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.69 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2017 al 28/02/2017  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2017  
Hora : 09:58 a.m.  
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 015 000 015 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,847.00	40,847.00	0.00	0.00	81.69 %
<b>077</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL PANAL	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 010 000 010 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PANAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>078</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 011 000 011 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>079</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 012 000 012 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 014 000 014 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>081</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.38 %</b>
13 02 013 000 013 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	95.38 %
<b>082</b>	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>083</b>	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,244.00</b>	<b>66,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 05 004 000 004 47110 11-001-01 20 1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN EL PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,244.00	66,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>085</b>	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITAS	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 000 004 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LAS QUEBRADITAS	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>086</b>	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>52,060.00</b>	<b>52,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57.84 %</b>
15 03 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MINA HONDA 2	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	60,000.00	90,000.00	52,060.00	52,060.00	0.00	0.00	57.84 %
<b>087</b>	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 01 016 000 016 47110 11-001-01 20 7	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>		<b>8,671,000.13</b>	<b>-106,802.00</b>	<b>1,512,372.37</b>	<b>168,244.00</b>	<b>368,244.00</b>	<b>9,876,570.50</b>	<b>447,137.07</b>	<b>447,137.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2017

Fecha Final: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJf54vb2sKqh1Vq0OnQwGI2zrGKnW5U971ts4FCdudPB5TFMgfnthX93eiB6QAvIZkXUiibtohMR2v99naSeaXzo0Ckjqj0oqnY1lqCDMMOI6d3/WdJuvNcZKX47Yx4nOKRCE7D4e9ISG6B/B2VYpYWHmrjDQz78HZf3R8504qNRkz9xTAJMtBnhxxLShpU95jWILxBbmAqw3FTU  
KKJLh4r1xwoD/RhEaBn05HgVqmqyU9Kv8Tzj3x2DNN/HgikrsZthqSSoc9Kkszsps9J4eJns6FbQilpNMR4mVoyDYfx1I4+07KSIo/D+dMnqQ23P