



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
085	Mantenimiento de calles no pavimentadas, Varias Aldeas del municipio de Santa Barbara.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 041 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
120	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN ALDEA EL AGUACATAL.	0.00	0.00	6,845.84	0.00	0.00	6,845.84	3,791.00	3,791.00	0.00	0.00	55.38 %
11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA AGUACATALES	0.00	0.00	6,845.84	0.00	0.00	6,845.84	3,791.00	3,791.00	0.00	0.00	55.38 %
146	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUES Y PLAZAS	300,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUES Y PLAZAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
158	DRAGADO Y LIMPIEZA DE RÍO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 049 001 000 23400 15-013-01 20 5	DRAGADO DEL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	11,385.66	0.00	11,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 049 001 000 23400 11-001-01 20 5	DRAGADO DEL RIO CECECAPA	0.00	0.00	0.00	88,614.34	0.00	88,614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS	2,974,889.59	0.00	0.00	850,000.00	350,000.00	3,474,889.59	60,000.00	60,000.00	0.00	118,829.54	1.73 %
15 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS	1,574,889.59	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,224,889.59	60,000.00	60,000.00	0.00	118,829.54	4.90 %
15 01 026 001 000 23200 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS	800,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 001 000 35620 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 001 000 35620 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS	600,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS MUNICIPAL	120,448.78	0.00	0.00	126,681.38	0.00	247,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	120,448.78	0.00	0.00	126,681.38	0.00	247,130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00	22.11 %
15 02 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,112.00	22,112.00	0.00	0.00	22.11 %
268	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE 18 MIRAFLORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO Y REPARACIONES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	342,608.57	0.00	342,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION I ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, SANTA BARBARA,DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	342,608.57	0.00	342,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	187,719.02	0.00	187,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 039 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPALDE EL BARRIO GALERAS	0.00	0.00	0.00	187,719.02	0.00	187,719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
299	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CHAPARRAL	0.00	0.00	0.00	185,599.60	0.00	185,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 040 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPALDE EL BARRIO CHAPARRAL	0.00	0.00	0.00	185,599.60	0.00	185,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
308	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	1,654,000.00	0.00	0.00	1,654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	1,359,100.00	0.00	0.00	1,359,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA NUEVA DE LAS QUEBRADAS	0.00	0.00	1,006,200.00	0.00	60,000.00	946,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUEVAS QUEBRADAS	0.00	0.00	326,021.14	0.00	60,000.00	266,021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUEVAS QUEBRADAS	0.00	0.00	680,178.86	0.00	0.00	680,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
354	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	208,485.00	208,485.00	0.00	0.00	52.12 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN JOSE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	208,485.00	208,485.00	0.00	0.00	52.12 %
369	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	0.00	309,301.35	0.00	0.00	309,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	0.00	309,301.35	0.00	0.00	309,301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
390	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE RIO CECO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 019 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE RIO CECO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
393	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	283,126.11	0.00	0.00	283,126.11	13,563.00	13,563.00	0.00	0.00	4.79 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	283,126.11	0.00	0.00	283,126.11	13,563.00	13,563.00	0.00	0.00	4.79 %
394	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	262,557.41	0.00	0.00	262,557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	262,557.41	0.00	0.00	262,557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
414	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL CON PLAN HONDURAS	0.00	0.00	2,128,000.00	0.00	0.00	2,128,000.00	33,978.00	33,978.00	0.00	0.00	1.60 %
11 02 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL CON PLAN HONDURAS	0.00	0.00	1,147,050.00	0.00	0.00	1,147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL CON PLAN HONDURAS	0.00	0.00	980,950.00	0.00	0.00	980,950.00	33,978.00	33,978.00	0.00	0.00	3.46 %
419	RECONSTRUCCIOND EL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDA DE PORTILLO DEL JARRO	0.00	0.00	98,169.98	0.00	0.00	98,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCIOND EL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDA DE PORTILLO DEL JARRO	0.00	0.00	98,169.98	0.00	0.00	98,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
423	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	173,116.56	0.00	0.00	173,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 5												
	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	173,116.56	0.00	0.00	173,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
426	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7.00 %
11 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7.00 %
431	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 004 000 41130 11-001-01 20 7	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
432	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	659,153.00	0.00	0.00	659,153.00	0.00	0.00	0.00	424,910.40	0.00 %
13 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	59,153.00	0.00	0.00	59,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	424,910.40	0.00 %
433	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	82,784.80	50,000.00	0.00	132,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	82,784.80	50,000.00	0.00	132,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
434	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS	0.00	0.00	96,440.15	0.00	0.00	96,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS	0.00	0.00	96,440.15	0.00	0.00	96,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441	CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE ACCESO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO AL CHAPARRAL	0.00	0.00	468,354.95	0.00	0.00	468,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 027 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE ACCESO DEL BARRIO LLANO DEL CONEJO AL CHAPARRAL	0.00	0.00	468,354.95	0.00	0.00	468,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
448	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLANCITOS DE SUYAPA	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE PLANCITOS DE SUYAPA	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	145,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
450	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL JILOTE	0.00	0.00	16,812.89	0.00	0.00	16,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 029 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL JILOTE	0.00	0.00	16,812.89	0.00	0.00	16,812.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
451	CONSTRUCCION DE HUELLA DE ACCESO DE LA LIBERTAD A LA MAUDALENA	0.00	0.00	58,881.00	0.00	0.00	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 030 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLA DE ACCESO DE LA LIBERTAD A LA MAUDALENA	0.00	0.00	58,881.00	0.00	0.00	58,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
453	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
457	CONSTRUCCION DE 1400 MTS CUADRADOS DE TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1400 MTS CUADRADOS DE TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
466	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	0.00	60,705.15	0.00	0.00	60,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	0.00	60,705.15	0.00	0.00	60,705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
480	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL KINDER DE LA ESTANCIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL KINDER DE LA ESTANCIA EL ESCONDIDO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
486	REUBICACION DE LAS OFICINAS DE LA ESCUELA TALLER CODEMUSSBA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	REUBICACION DE LAS OFICINAS DE LA ESCUELA TALLER CODEMUSSBA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
489	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
490	CONSTRUCCION DE LA CLINICA COMUNITARIA EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	900,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA CLINICA COMUNITARIA EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA CLINICA COMUNITARIA EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	100,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
491	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 01 003 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	32,907.23	0.00	0.00	0.00	32,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	177,092.77	0.00	0.00	0.00	177,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
492	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
493	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	286,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	286,029.65	26,310.00	26,310.00	0.00	0.00	9.20 %
11 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	26,310.00	26,310.00	0.00	0.00	13.16 %
11 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	86,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	86,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
494	CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
495	RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
496	RESTAURACION DE AULAS DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	133,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	133,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE AULAS DE CLASES EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	133,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	133,626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
497	RESTAURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DEL BARRIO LAS GALERAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	RESTRURACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DEL BARRIO LAS GALERAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
498	RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
499	CONSTRUCCION DEL KINDER EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	386,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	386,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DEL KINDER EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	386,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	386,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500	CONSTRUCCION DE ACERAS PARA PROTEGER CERCO DE LA ESCUELA AGUSTINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE ACERAS PARA PROTEGER CERCO DE LA ESCUELA AGUSTINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
501	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
502	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y ACERAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LUIS BOGRAN DE GUALJOCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y ACERAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LUIS BOGRAN DE GUALJOCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
503	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6.00 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6.00 %
504	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	125,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	9.60 %
11 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDIDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	125,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	9.60 %
505	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DESPENSA FAMILIAR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DESPENSA FAMILIAR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
506	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
507	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
508	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
509	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	1,976,872.19	0.00	762,509.37	0.00	0.00	2,739,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	0.00	0.00	762,509.37	0.00	0.00	762,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	854,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	854,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	1,122,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
510	AMPLIACION DEL ORDENAMIENTO DE AGUA GRISES Y PLUVIALES DEL BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION DEL ORDENAMIENTO DE AGUA GRISES Y PLUVIALES DEL BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
511	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA URBANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA URBANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
512	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
513	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	492,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	492,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	107,568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	107,568.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
514	CONSTRUCCION DE 1100 MTS CUADRADOS DE TECHOS EN EL AREA RURAL	269,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	269,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1100 MTS CUADRADOS DE TECHOS EN EL AREA RURAL	269,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	269,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
515	CONSTRUCCION DE 1100 MTS CUADRADOS DE TECHOS EN EL AREA URBANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1100 MTS CUADRADOS DE TECHOS EN EL AREA URBANA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
516	PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS NUEVAS QUEBRADAS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS NUEVAS QUEBRADAS	38,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	38,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS NUEVAS QUEBRADAS	761,666.21	0.00	0.00	0.00	700,000.00	61,666.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
517	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA REPRESA DEL ESCONDIDO	228,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	228,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 07 001 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA REPRESA DEL ESCONDIDO	228,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	228,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
518	NIVELACION Y DRENAJE DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	NIVELACION Y DRENAJE DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
519	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
520	NIVELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	311,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	311,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	311,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	311,522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
521	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DEL SALITRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DEL SALITRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
522	CONSTRUCCION DE PLAZITA EN EL BARRIO LA MAGDALENA	320,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	320,475.67	123,902.63	217,417.99	0.00	0.00	67.84 %
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLAZITA EN EL BARRIO LA MAGDALENA	320,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	320,475.67	123,902.63	217,417.99	0.00	0.00	67.84 %
523	FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	544,047.29	0.00	101,250.94	0.00	250,000.00	395,298.23	0.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	544,047.29	0.00	101,250.94	0.00	250,000.00	395,298.23	0.00	0.00	0.00	128,750.00	0.00 %
524	CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO EN EL BARRIO EL CALVARIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PASEO TURISTICO EN EL BARRIO EL CALVARIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
525	CONSTRUCCION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL BARRIO PUENTE CARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL BARRIO PUENTE CARIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
526	CONSTRUCCION DE EMPALME DE LA RN20 AL PAVIMENTO DEL JUNQUILLO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	88,614.34	261,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE EMPALME DE LA RN20 AL PAVIMENTO DEL JUNQUILLO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	88,614.34	261,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
527	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA LA CATALUÑA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	182,850.00	182,850.00	0.00	0.00	22.86 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA LA CATALUÑA	479,414.31	0.00	0.00	0.00	0.00	479,414.31	182,850.00	182,850.00	0.00	0.00	38.14 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA LA CATALUÑA	320,585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	320,585.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
528	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL BULEVAR DE GALERAS AL DESVIO DE LA COLONIA ROSARIO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL BULEVAR DE GALERAS AL DESVIO DE LA COLONIA ROSARIO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
529	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	180,810.00	180,810.00	0.00	0.00	50.23 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	1,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	358,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	358,099.10	180,810.00	180,810.00	0.00	0.00	50.49 %
530	CONSTRUCCION DE GRADAS Y PASAMANOS DEL BARRIO EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE GRADAS Y PASAMANOS DEL BARRIO EL CALVARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
531	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE MANPOSTERIA EN EL BARRIO EL CALVARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE MANPOSTERIA EN EL BARRIO EL CALVARIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
532	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
533	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
534	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	9.45 %
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	9.45 %
535	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DE HUELLAS EN LOS ABRANCITOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DE HUELLAS EN LOS ABRANCITOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
536	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
537	CONSTRUCCION DE HUELLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	26.29 %
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	26.29 %
538	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA SECTOR EL TANQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA SECTOR EL TANQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
539	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
540	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SECTOR EL TUMULO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA SECTOR EL TUMULO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
541	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
542	CONSTRUCCION DE UNION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	24.53 %
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE UNION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	24.53 %
543	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETA DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETA DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
544	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA COLINIA DILCIA PAZ DE REYES AL BARRIO DEL JILOTE	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	153,135.00	153,135.00	0.00	0.00	52.81 %
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA COLINIA DILCIA PAZ DE REYES AL BARRIO DEL JILOTE	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	153,135.00	153,135.00	0.00	0.00	52.81 %
545	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ALDEA DEL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ALDEA DEL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
546	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR	497,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,850.00	267,525.00	267,525.00	0.00	0.00	53.74 %
15 01 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR	497,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,850.00	267,525.00	267,525.00	0.00	0.00	53.74 %
548	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO EN LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
549	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE RIO HELADO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE RIO HELADO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
550	CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	737,063.63	737,063.63	0.00	0.00	25.42 %
15 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	737,063.63	737,063.63	0.00	0.00	25.42 %
551	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
552	CONTRAPARTIDA PARA LA PERFORACION POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA PERFORACION POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
553	DRAGADO DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
15 01 031 000 001 47210 15-013-01 20 5			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 031 000 001 47210 11-001-01 20 5			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
555	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA DEL BARRIO EL FAROLITO		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 032 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA DEL BARRIO EL FAROLITO		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
556	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CARRANZA		0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 01 033 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CARRANZA		0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
557	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		0.00	0.00	413,792.43	0.00	0.00	413,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-02 20 5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		0.00	0.00	31,998.81	0.00	0.00	31,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		0.00	0.00	381,793.62	0.00	0.00	381,793.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
558	MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA EL DORADO		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA EL DORADO		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
559	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS		0.00	0.00	253,127.34	0.00	0.00	253,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS		0.00	0.00	253,127.34	0.00	0.00	253,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
561	MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON		0.00	0.00	267,865.18	0.00	0.00	267,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON		0.00	0.00	267,865.18	0.00	0.00	267,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
562	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON		0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON		0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
563	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES		0.00	0.00	621,970.04	0.00	0.00	621,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES		0.00	0.00	621,970.04	0.00	0.00	621,970.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
564	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE INGUAYA		0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 034 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE INGUAYA		0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
565	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
15 01 035 000 001 47210 11-001-01 20 5													
	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
566	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE HUELLA EN EL BARRIO LA LIBERTAD SECTOR LA FRATERNIDAD	0.00	0.00	260,898.89	0.00	0.00	260,898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 036 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE HUELLA EN EL BARRIO LA LIBERTAD SECTOR LA FRATERNIDAD	0.00	0.00	260,898.89	0.00	0.00	260,898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
567	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	0.00	180,941.95	0.00	0.00	180,941.95	30,008.00	30,008.00	0.00	0.00	0.00	16.58 %
11 02 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	0.00	180,941.95	0.00	0.00	180,941.95	30,008.00	30,008.00	0.00	0.00	0.00	16.58 %
568	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	599,314.00	0.00	0.00	599,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 011 000 001 47110 11-011-12 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	0.00	0.00	599,314.00	0.00	0.00	599,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
569	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 037 000 001 47210 11-011-13 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
570	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL RODEO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 016 000 001 47210 11-011-13 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL RODEO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
571	CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 016 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA ESCUELA DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
572	CONSTRUCCION DEL KINDER EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,141.00	0.00	0.00	0.00	99.59 %
11 02 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DEL KINDER EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,141.00	0.00	0.00	0.00	99.59 %
573	CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA REPUBLICA DE NORIEGA DEL PORTILLO DEL JARRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,915.00	0.00	0.00	0.00	98.96 %
11 02 018 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA REPUBLICA DE NORIEGA DEL PORTILLO DEL JARRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,915.00	0.00	0.00	0.00	98.96 %
574	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 012 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
575	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE GUALJOCO HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 038 001 000 23400 11-011-22 20 5	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE GUALJOCO HACIA LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
576	DEMOLISION, ESTUDIO Y NIVELACION DEL EDIFICIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA DEL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 3	DEMOLISION, ESTUDIO Y NIVELACION DEL EDIFICIO DONDE SE CONSTRUIRA LA PLAZA DEL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
577	REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE 5 AULAS DE 6X8 EN LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 020 000 001 47110 11-011-17 20 7	REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE 5 AULAS DE 6X8 EN LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
578	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIÑOS EL ENCANTO	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	999,132.39	985,836.00	985,836.00	0.00	0.00	98.67 %
11 02 021 000 001 47110 11-011-17 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIÑOS EL ENCANTO	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	999,132.39	985,836.00	985,836.00	0.00	0.00	98.67 %
579	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIÑOS LA COLMENA	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 022 000 001 47110 11-011-17 20 7	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIÑOS LA COLMENA	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
580	REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE AULA CON BODEGA DE 6X8 MAS PUERTA Y VENTANAS EN EL CENTRO EDUCATIVO EULOGIO ENAMORADO	0.00	0.00	321,735.22	0.00	0.00	321,735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 023 000 001 47110 11-011-17 20 7	REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE AULA CON BODEGA DE 6X8 MAS PUERTA Y VENTANAS EN EL CENTRO EDUCATIVO EULOGIO ENAMORADO	0.00	0.00	321,735.22	0.00	0.00	321,735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
581	MEJORAMIENTO DE PISO EN LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19.00 %
13 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PISO EN LA CANCHA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LOS LAURELES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19.00 %
582	REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 013 000 001 47110 11-011-23 20 5	REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
583	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 042 000 001 47210 11-011-23 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
584	REPARACION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	0.00	-550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 000 001 47110 11-011-23 20 5	REPARACION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	0.00	-550,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 043 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
586	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 044 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	149,050.00	149,050.00	0.00	0.00	29.81 %
15 01 045 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	149,050.00	149,050.00	0.00	0.00	29.81 %
588	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LA CASA DE LA CULTURA Y LA PLAZA DEL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2024
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
589 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR LOS ALMENDROS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 046 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
590 CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA ENCANTADORA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 024 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
591 EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO GALERAS SECTOR BULEVAR DE LA NORMAL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
592 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 019 000 001 47110 11-011-24 20 4	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
593 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	179,391.43	0.00	179,391.43	124,360.00	124,360.00	0.00	0.00	69.32 %
11 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	179,391.43	0.00	179,391.43	124,360.00	124,360.00	0.00	0.00	69.32 %
594 CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA ESPAÑOLA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 048 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
595 CONSTRUCCION DE MURO MANPOSTERIA EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	41.30 %
15 01 047 000 001 47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	41.30 %
TOTAL:	29,080,433.24	-550,000.00	23,833,673.33	5,315,000.00	7,528,614.34	50,150,492.23	3,600,629.26	4,340,200.62	0.00	842,989.94	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pb135iRzvBs6dUaaPzlaeuCeGvF2inKX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+71wy+AXLoBnYFs/QtTG83vDjppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSIFWYOXvUZ39KXmJYugowzFHUc9A9nDqD7+D5WSunehe1a4GPCKWaqQWTA20W0oanSavrAOZ/64NXdJzZ98s4pVQphAuyDIWnxNAQV2I0TM2hfjeyICXgA55v0K3KsnEeP4E16wpmhoauKiHk/INL2MG19Zs+/B1FRW2XR91n4BfL/mTU3X0AKMhNqU6hpOtIIPXUXEs44hwSwjIIQcKdg8YGvX3NEJmoIUECI80In+UUMWj1WjLSJwDGSqP8UykHc4C/GVB0H6Tf6ZS7s=