

PARA: Abogada Isis Perdomo
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para el Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través del FOSODE Durante el Mes de Noviembre del 2024.

FECHA: 8 de diciembre de 2024

Estimada Abogada Perdomo,

Por este medio se remite la información concerniente a los proyectos de electrificación social cerrados (legalizados) en el mes de noviembre de 2024 por esta Dirección; de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social Llanito Verde
Ubicación del Proyecto	Comunidad Llanito Verde, Gracias, Lempira
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE HNL 2,476,197.12 MUNICIPALIDAD HNL 757,540.38
Fecha de Aprobación	14 de marzo de 2024



Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 3,233,737.50 USD 128,277.10*
Fecha de Finalización	18 de noviembre de 2024

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.2090 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social Jícaro, Terrero, Apabuco Aldea El Zapotal
Ubicación del Proyecto	Comunidades Jícaro, Terrero, Apabuco Aldea El Zapotal, Texiguat, El Paraíso
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay



Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: HNL 24,613.20 Municipalidad: HNL 1,495,914.69
Fecha de Aprobación	14 de marzo de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 1,520,527.89 USD 60,280.76*
Fecha de Finalización	20 de noviembre de 2024

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.2241 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

MSc. Yadira Álvarez Licon
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social Chimis Tejas San Lorenzo
Ubicación del Proyecto	Comunidad Chimis Tejas San Lorenzo, San Manuel Colohete, Lempira
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: HNL 870,557.30 Municipalidad: HNL 439,163.31
Fecha de Aprobación	14 de marzo de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 1,309,720.61 USD 51,762.50*
Fecha de Finalización	29 de noviembre de 2024**

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.3025 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social El Trapichito, La Regina y Llanos del Rancho



Ubicación del Proyecto	Comunidades El Trapichito, La Regina y Llanos del Rancho, San Manuel Colohete, Lempira
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: HNL 2,164,481.48 Municipalidad: HNL 719,077.28
Fecha de Aprobación	14 de marzo de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 2,883,558.76 USD 113,963.39*
Fecha de Finalización	29 de noviembre de 2024**

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.3025 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social Barrio Paso Hondo
Ubicación del Proyecto	Comunidad Barrio Paso Hondo, Siguatepeque, Comayagua
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: HNL 9,540.00 FOSODE: HNL 4,770.00 Municipalidad: HNL 502,319.73
Fecha de Aprobación	25 de abril de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 516,629.73 USD 20,418.13*
Fecha de Finalización	29 de noviembre de 2024**

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.3025 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

****Nota:** Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre

MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE


PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social Las Delicias Familias Unidas
Ubicación del Proyecto	Comunidades Las Delicias Familias Unidas, San Marcos de Colón, Choluteca
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en las comunidades
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: HNL 6,678.00 FOSODE: HNL 836,549.24 Municipalidad: HNL 254,275.44
Fecha de Aprobación	14 de marzo de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 1,097,502.68 USD 43,375.27*
Fecha de Finalización	29 de noviembre de 2024**


*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.3025 x USD 1.0000



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de noviembre, pero reportado hasta el mes de diciembre


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital YFAL /JRRL

