



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007



Choloma Cortés, 03 de enero de 2025

NOTA DE RECEPCIÓN

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPTO. DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS PROYECTOS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJA NOMBRE DEL PROYECTO, UBICACIÓN, COSTO, TIEMPO DE EJECUCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



ING. ALLAN GABARRETE RIVERA
JEFE DEPTO. DE INGENIERÍA



AGUAS DE CHOLOMA S.A. de C.V.
PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024
DEPTO. DE INGENIERÍA

Fecha : 03-1-25

Allan Gabarrete

ÍTEM	PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1	"PERFORACIÓN DE POZO PRODUCTIVO DE AGUA POTABLE BAROUSSE 4" (PROYECTO CANCELADO POR INESTABILIDAD DEL SUBSUELO, OCASIONADO DERRUMBRES EN EL POZO)	BARRIO PUEBLO NUEVO (ALEDAÑO), SECTOR NORTE	L 2,595,811.78	90.00	80.00
2	"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO NOVAFORT 15" SECTOR NORTE" (PROYECTO SUSPENDIDO POR TEMPORAL LLUVIOSO)	BARRIO CONCEPCIÓN Y PUEBLO NUEVO, SECTOR NORTE	L 2,821,621.96	120.00	10.00