



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
002	Construcción,adiciones y mejoras de Centros de Salud en el Municipio	400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	2,000,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	800,000.00	300,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Construcción,adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 002 12910 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 002 12910 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	131,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
005	Construcción,Adiciones Y Mejoras De Obras Varias En El Municipio	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006	Construcción,Adiciones Y Mejoras de líneas de transmisión eléctrica En El Municipio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS EN SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
008	Construcción,Adiciones Y Mejoras de Calles y Puentes varias En El Municipio	1,972,133.32	0.00	635,178.29	1,283,748.23	0.00	3,891,059.84	668,848.23	668,848.23	0.00	0.00	17.19 %
14 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	372,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	286,499.36	550,000.00	0.00	1,836,499.36	566,100.00	566,100.00	0.00	0.00	30.82 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	348,678.93	733,748.23	0.00	1,682,427.16	102,748.23	102,748.23	0.00	0.00	6.11 %
011	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA ALTA DE EL CHILE	1,560,466.62	0.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	1,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 07 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE	1,560,466.62	0.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00	1,360,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	799,569.69	0.00	505,250.07	220,000.00	1,039,569.69	485,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 41130 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	249,569.69	0.00	240,000.00	220,000.00	489,569.69	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 41130 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	265,250.07	0.00	550,000.00	265,250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	2,201,425.67	0.00	0.00	2,201,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	201,425.67	0.00	0.00	201,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 11-011-02 20 5	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	1,855,884.58	0.00	0.00	1,855,884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 002 47210 11-011-02 20 5	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	144,115.42	0.00	0.00	144,115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 002 47210 15-013-01 20 5	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA ADOBERA	0.00	0.00	600,000.00	700,000.00	0.00	1,300,000.00	564,406.00	564,406.00	0.00	0.00	43.42 %

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
13 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA ADOBERA	0.00	0.00	600,000.00	700,000.00	0.00	1,300,000.00	564,406.00	564,406.00	0.00	0.00	43.42 %
070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuNA
13 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CEMENTERIO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BARRIO EL CERRO	0.00	0.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BARRIO EL CERRO	0.00	0.00	400,000.00	700,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	CONSTRUCCIONES ESCOLARES	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 004 47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 003 47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 002 47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47110 11-011-01 20 7	CONSTRUCCIONES ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACION	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HACIA LOS POZOS (CUESTA LA PEDROSA)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	752,939.77	752,939.77	0.00	0.00	75.29 %
13 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HACIA LOS POZOS (CUESTA LA PEDROSA)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	752,939.77	752,939.77	0.00	0.00	75.29 %
TOTAL:		7,863,891.63	0.00	9,791,854.03	4,583,748.23	2,969,569.69	19,269,924.20	1,986,194.00	1,986,194.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHvKvMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyyCCyejFFcVq3pIHwSraZKrIQloiQDy0lvv+c4xkaw/VesjGWCcXZ5Jc2EHy4OXYEXjaswaXBzU6ExqZi9M0gSSOQS+QsmidktFK56KPzwNccV1d9eDC/7CnTpAaTkKBPYqmnR7zmVSxg3T+cpxdNiffEd3JHcGjjvncr3QbWN29NeF5VyiLoOpktnaEi1XCvGYfE4YqIixUMbiNaByDFepNSzd3nyd7dWB2treQjIC+26P2Ple3Gp/0uYAwChumxJbEdkpfRq17GV17UgI6W09FNgPLdvOyE3/eE=