

## COMUNICACIÓN INTERNA

---

PARA: **LIC. ERICK MEJIA**  
Oficial Portal de Transparencia



ASUNTO: **INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024

---

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **noviembre 2024**.

Atentamente,



**Ing. Luis Enrique Saa**  
Gerente de Infraestructura

C: archivo



Gerencia de  
Infraestructura  
Municipalidad de San Pedro Sula



**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE DE PROYECTOS NOVIEMBRE 2024**

ITEM	EXECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	ARTURO RIEDEL MORALES	DISTRITO 2	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLV. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2	UBICACION: VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLV. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CONTRATADAS SE EJECUTEN DE ACUERDO A LOS PLANOS Y DOCUMENTOS DE LICITACION, Y SE REVISEN Y APLIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A USAR, Y LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL SANTA ANA, SANTA ANA MERENDON, BLV. CATARINO RIVAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CONTRATADAS SE EJECUTEN DE ACUERDO A LOS PLANOS Y DOCUMENTOS DE LICITACION, Y SE REVISEN Y APLIEN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A USAR, Y LAS ESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA QUE PRESENTE EL CONTRATISTA	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,240,000.00	21/02/2024	EN EJECUCION	1,240,000.00	N/A	10/02/2025	N/A	N/A	N/A
2	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA S & M, S. DE R.L.	DISTRITO 19	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION ACCESO A COL. 2000	UBICACION: COLONIA 2000, COFRADIA, DISTRITO 19.	DOTAR A LA COMUNIDAD DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE ALICANTARILLADO PLUVIAL, Y PAVIMENTAR LAS VIAS OBJETO DE LA CONSULTORIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION ACCESO A COL. 2000	DOTAR A LA COMUNIDAD DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y DE ALICANTARILLADO PLUVIAL, Y PAVIMENTAR LAS VIAS OBJETO DE LA CONSULTORIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,240,000.00	27/05/2024	FINALIZADO	1,240,000.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
3	JUAN CARLOS OCONNOR CANO	DISTRITO 19	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION CALLES, DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE NACD.	UBICACION: NACD, CORTES, DISTRITO 19	DOTAR A LA COMUNIDAD DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y SU PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL ALICANTARILLADO PLUVIAL, Y PAVIMENTAR LAS VIAS OBJETO DE LA CONSULTORIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION CALLES, DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE NACD.	DOTAR A LA COMUNIDAD DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y SU PLANTA DE TRATAMIENTO, DEL ALICANTARILLADO PLUVIAL, Y PAVIMENTAR LAS VIAS OBJETO DE LA CONSULTORIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,235,500.00	10/06/2024	FINALIZADO	1,235,500.00	N/A	06/09/2024	N/A	N/A	N/A
4	IGUANA'S 30, S. DE R.L.	DISTRITO 8	CONSULTORIA PARA LA RESTAURACION DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO CENTROAMERICANO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO SANPEDRANO	UBICACION: BARRIO CABAÑAS, 19 CALLE, 16 Y 17 AVENIDA, DISTRITO 8.	DISEÑO ARQUITECTONICO DE TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES, DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURAL, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO, DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, AREAS DE ESTACIONAMIENTO, DRENAJE PLUVIAL	CONSULTORIA PARA LA RESTAURACION DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO CENTROAMERICANO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION TECNICO SANPEDRANO	DISEÑO ARQUITECTONICO DE TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES, DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURAL, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO, DATOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, AREAS DE ESTACIONAMIENTO, DRENAJE PLUVIAL	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,245,000.00	21/06/2024	FINALIZADO	1,245,000.00	N/A	14/01/2025	N/A	N/A	N/A
5	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH)	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE C.E.B. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, DISTRITO 15.	UBICACION: SAN JOSÉ DEL BOQUERON, DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y OTROS	MEJORAMIENTO DE C.E.B. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, DISTRITO 15.	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,099,870.00	12/08/2024	EN EJECUCION	1,099,870.00	N/A	31/01/2025	N/A	N/A	N/A
6	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH)	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO C.E.B. ROBERTO HANDAL HANDAL, DISTRITO 10	UBICACION: ISLAS DEL PROGRESO II, DISTRITO 10.	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS	MEJORAMIENTO C.E.B. ROBERTO HANDAL HANDAL, DISTRITO 10	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,098,111.54	10/06/2024	FINALIZADO	1,098,111.54	N/A	06/12/2024	N/A	N/A	N/A
7	PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R, S. DE R.L.	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.G. REBECA DE MEJIA, DISTRITO 14	UBICACION: SECTOR RIVERA HERNANDEZ, DISTRITO 14	MEJORAMIENTO GENERAL DE SU INFRAESTRUCTURA.	MEJORAMIENTO DE C.E.P.B.G. REBECA DE MEJIA, DISTRITO 14	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,472.14	09/09/2024	FINALIZADO	999,472.14	N/A	06/12/2024	N/A	N/A	N/A
8	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH) REPRESENTADA POR SHERLYNG MARYORTI BRIZUELA PINEDA	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO C.E.B. 29 DE NOVIEMBRE, DISTRITO 5	UBICACION: COLONIA ROBERTO SUAZO CORDOVA, DISTRITO 5	TECHADO DE AREA DE REUNIONES	MEJORAMIENTO C.E.B. 29 DE NOVIEMBRE, DISTRITO 5	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,399,690.00	30/07/2024	FINALIZADO	1,399,690.00	N/A	06/12/2024	N/A	N/A	N/A
9	COMUNICACIONES PORTATILES, S. DE R.L. (COMPORT)	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE MODULO DE TALLER EN INSTITUTO PRIMERO DE MAYO DE 39A, DISTRITO 1	UBICACION: COLONIA FISTRANH, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE AULAS	MEJORAMIENTO DE MODULO DE TALLER EN INSTITUTO PRIMERO DE MAYO DE 39A, DISTRITO 1	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,297,594.89	29/08/2024	FINALIZADO	1,297,594.89	N/A	12/12/2024	N/A	N/A	N/A
10	INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL, S. DE R.L. DE C.V.	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE C.E. P.B. REPUBLICA DE HONDURAS, DISTRITO 9	UBICACION: 6 AVENIDA, ENTRE 23 Y 24 CALLE S.E. BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 9.	MEJORAMIENTO GENERAL DE SU INFRAESTRUCTURA.	MEJORAMIENTO DE C.E. P.B. REPUBLICA DE HONDURAS, DISTRITO 9	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,296,965.10	11/10/2024	FINALIZADO	1,296,965.10	N/A	28/12/2024	N/A	N/A	N/A
11	INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL, S. DE R.L. DE C.V.	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO C.E.B. RAISA VANESSA CASTRO ZUNIGA, DISTRITO 1	UBICACION: COL. STRIBS, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE AULAS	MEJORAMIENTO C.E.B. RAISA VANESSA CASTRO ZUNIGA, DISTRITO 1	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,196,561.08	10/06/2024	FINALIZADO	1,196,561.08	N/A	09/12/2024	N/A	N/A	N/A
12	CONSTRUCCIONES DIVERSAS S. DE R. L. DE C. V.	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO C.E.B. JOSÉ ALEJANDRO ESPINOZA, DISTRITO 3	UBICACION: COL. LAS BRISAS, DISTRITO 3	MURO PERIMETRAL Y OTROS	MEJORAMIENTO C.E.B. JOSÉ ALEJANDRO ESPINOZA, DISTRITO 3	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,252.53	10/06/2024	EN EJECUCION	997,252.53	N/A	31/01/2025	N/A	N/A	N/A
13	CONSTRUCCIONES DIVERSAS S. DE R. L. DE C. V.	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE CEB. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, DISTRITO 2	UBICACION: BARRIO GUAMILITO, 5 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA N.O. DISTRITO 2.	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y OTROS	MEJORAMIENTO DE CEB. JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, DISTRITO 2	GARANTIZAR UNA MEJOR EDUCACION EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,047,851.63	15/03/2024	EN EJECUCION	1,047,851.63	N/A	31/01/2025	N/A	N/A	N/A
14	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH)	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BERMEJO 27 CALLE N.O., DISTRITO 01.	UBICACION: COLONIA BERMEJO 27 CALLE N.O., DISTRITO 01.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BERMEJO 27 CALLE N.O., DISTRITO 01.	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES EN CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1,240 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 8+0.15 CMs	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,832,000.00	09/09/2024	FINALIZADO	1,832,000.00	N/A	15/11/2024	N/A	N/A	N/A
15	MIRIAN MELISSA MILLA AGUILAR (INVERSIONES MILLA)	DISTRITO 19	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA SAN JUAN BOSCO, SECTOR COFRADIA.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN COLONIA SAN JUAN BOSCO, SECTOR COFRADIA.	ADJUNCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA SAN JUAN BOSCO COFRADIA.	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COLONIA SAN JUAN BOSCO, SECTOR COFRADIA.	COLONIA SAN JUAN BOSCO COFRADIA.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,499.60	09/09/2024	FINALIZADO	998,499.60	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
16	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L.	DISTRITO 18	MANTENIMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. SAN JUAN, COL. SAN JOSE Y COL. FE Y ESPERANZA DISTRITO 18, SEGUNDO CICLO	UBICACION: INICIANDO EN COLONIA SAN JUAN Y FINALIZANDO EN COL. FE Y ESPERANZA DISTRITO 18.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN COLONIA SAN JUAN, Y COLONIA FE Y ESPERANZA.	MANTENIMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. SAN JUAN, COL. SAN JOSE Y COL. FE Y ESPERANZA DISTRITO 18, SEGUNDO CICLO	COL. SAN JUAN, COL. SAN JOSE Y COL. FE Y ESPERANZA DISTRITO 18	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	897,950.00	09/09/2024	FINALIZADO	897,950.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
17	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO)	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLA FLORENCIA, SAN CRISTOBAL, HONDURAS, LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, DISTRITO 4, SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, COLONIA VILLA FLORENCIA, SAN CRISTOBAL, HONDURAS, LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE COLONIA VILLA FLORENCIA, SAN CRISTOBAL, HONDURAS, LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLA FLORENCIA, SAN CRISTOBAL, HONDURAS, LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, DISTRITO 4, SEGUNDO CICLO.	COLONIA VILLA FLORENCIA, SAN CRISTOBAL, HONDURAS, LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	948,350.00	13/09/2024	FINALIZADO	948,350.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
18	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR)	DISTRITO 2 Y 5	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO GUAMILITO, LOS ANDES Y LAS ACACIAS, DISTRITOS 2 Y 5, SEGUNDO CICLO.	UBICACION: INICIANDO EN EL DISTRITO 5 EN BARRIO LOS ANDES Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN BARRIO GUAMILITO, ACACIAS Y SANTA ANA.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE BARRIO LOS ANDES Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN BARRIO GUAMILITO, ACACIAS Y SANTA ANA.	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO GUAMILITO, LOS ANDES Y LAS ACACIAS, DISTRITOS 2 Y 5, SEGUNDO CICLO.	BARRIO LOS ANDES Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 EN BARRIO GUAMILITO, ACACIAS Y SANTA ANA.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,255.40	13/09/2024	FINALIZADO	998,255.40	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
19	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L.	DISTRITO 18	MANTENIMIENTO DE CANAL COLONIA PROVIDENCIA Y CANAL COLONIA CHAMELECON II.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN COLONIA PROVIDENCIA DISTRITO 17 Y COLONIA CHAMELECON II, DISTRITO 18.	MANTENIMIENTO DE LOS CANALES EN COLONIA PROVIDENCIA DISTRITO 17 Y COLONIA CHAMELECON II, DISTRITO 18.	MANTENIMIENTO DE CANAL COLONIA PROVIDENCIA Y CANAL COLONIA CHAMELECON II.	COLONIA PROVIDENCIA DISTRITO 17 Y COLONIA CHAMELECON II, DISTRITO 18.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,398,000.00	09/09/2024	FINALIZADO	1,398,000.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
20	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CANAL II ANILLO DE CIRCUNVALACION DESDE BLVD DEL NORTE HASTA RIO BLANCO.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL CANAL II ANILLO DE CIRCUNVALACION DESDE BLVD DEL NORTE HASTA RIO BLANCO.	MEJORAMIENTO DEL CANAL II ANILLO DE CIRCUNVALACION DESDE BLVD DEL NORTE HASTA RIO BLANCO.	MEJORAMIENTO DE CANAL II ANILLO DE CIRCUNVALACION DESDE BLVD DEL NORTE HASTA RIO BLANCO.	II ANILLO DE CIRCUNVALACION DESDE BLVD DEL NORTE HASTA RIO BLANCO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	841,000.00	09/09/2024	FINALIZADO	841,000.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
21	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI)	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO DE CANAL CAMPISA, DISTRITO 3, SEGUNDO CICLO.	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 SECTOR CAMPISA	MANTENIMIENTO DEL CANAL CAMPISA, EL CUAL RECOLECTA LAS AGUAS DE MERENDON, ALTOS DE SULA Y COLONIA FISTRANH.	MEJORAMIENTO DE CANAL CAMPISA, DISTRITO 3, SEGUNDO CICLO.	COLONIA FISTRANH, VILLAS DEL BOSQUE, JUAN RAMON MOLINA, MONTE ALEGRE.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	751,250.00	09/09/2024	FINALIZADO	751,250.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
22	OSCAR ARMANDO ARRAGA RIVERA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL NACD, COL. SAN JORGE Y COLONIA GRACIAS A DIOS, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19.	UBICACION: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, NACD, COL. SAN JORGE Y COLONIA GRACIAS A DIOS, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19.	MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COL. SAN JORGE Y COLONIA GRACIAS A DIOS, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19.	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL NACD, COL. SAN JORGE Y COLONIA GRACIAS A DIOS, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19.	COL. SAN JORGE Y COLONIA GRACIAS A DIOS, SECTOR COFRADIA, DISTRITO 19.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,098,500.00	09/09/2024	FINALIZADO	1,098,500.00	N/A	30/10/2024	N/A	N/A	N/A
23	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L.	DISTRITO 2	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN SISTEMA PLUVIAL BARRIO GUAMILITO, 2 CALLE, 10 AVENIDA, N.O.	UBICACION: BARRIO CABAÑAS, 19 CALLE, 16 Y 17 AVENIDA.	REPARAR EL HUNDIMIENTO PROVOCADO POR AGUAS LLUVIAS.	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN SISTEMA PLUVIAL BARRIO GUAMILITO, 2 CALLE, 10 AVENIDA, N.O.	BARRIO GUAMILITO, 2 CALLE, 10 AVENIDA, N.O.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	898,900.00	08/10/2024	FINALIZADO	898,900.00	N/A	29/11/2024	N/A	N/A	N/A
24	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L.	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE MURO EN COLECTOR DE COLONIA SAN JUAN, DISTRITO 16	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO COLONIA SAN JUAN, DISTRITO 16.	REPARAR UNA SECCION DEL CANAL, LA CUAL FUJE DAÑADA.	MEJORAMIENTO DE MURO EN COLECTOR DE COLONIA SAN JUAN, DISTRITO 16	COLONIA SAN JUAN, DISTRITO 16.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	798,400.00	04/09/2024	FINALIZADO	798,400.00	N/A	29/11/2024	N/A	N/A	N/A



59	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR)	DISTRITO 04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN DESVIO DEL II ANILLO HASTA EL DESVIO EN SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 04 (SECTOR NOR-ESTE).	UBICACIÓN: DESVIO DEL II ANILLO HASTA EL DESVIO EN SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 04 (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN DESVIO DEL II ANILLO HASTA EL DESVIO EN SECTOR EL CARMEN, DISTRITO 04 (SECTOR NOR-ESTE)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,366,500.00	09/09/2024	FINALIZADO	1,366,500.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
60	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVA)	DISTRITOS 03 Y 04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN HOMBROS DEL II ANILLO DESDE EL DESVIO EN ALDEA EL CARMEN HASTA PUENTE GALA, DISTRITOS 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	UBICACIÓN: HOMBROS DEL II ANILLO, DESDE EL DESVIO EN ALDEA EL CARMEN HASTA PUENTE GALA, DISTRITOS 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN HOMBROS DEL II ANILLO DESDE EL DESVIO EN ALDEA EL CARMEN HASTA PUENTE GALA, DISTRITOS 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,096,609.44	09/09/2024	FINALIZADO	1,096,609.44	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
61	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 01-12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-12	UBICACIÓN: DISTRITO 01-12	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-12	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,367,300.00	09/09/2024	FINALIZADO	1,367,300.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
62	CONSTRUCTORA METANOSA, S. DE R.L. DE C.V.	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ENTRADA A BULEVARD DE COFRADA (AMBAS TROCHAS); HASTA PARQUE CENTRAL Y COFRADA CENTRO, DISTRITO 19	UBICACIÓN: ENTRADA DE BULEVARD A COFRADA (AMBAS TROCHAS); HASTA PARQUE CENTRAL Y COFRADA CENTRO, DISTRITO 19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ENTRADA A BULEVARD DE COFRADA (AMBAS TROCHAS); HASTA PARQUE CENTRAL Y COFRADA CENTRO, DISTRITO 19	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,098,365.60	09/09/2024	FINALIZADO	1,098,365.60	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
63	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN AVENIDA JUNIOR DESDE LA 1 CALLE ESTE HASTA II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 04	UBICACIÓN: AVENIDA JUNIOR DESDE LA 1 CALLE ESTE HASTA EL II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 04	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN AVENIDA JUNIOR DESDE LA 1 CALLE ESTE HASTA II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 04	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,010,320.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,010,320.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
64	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 08	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN 20 CALLE SUR ESTE DESDE LA 13 AVENIDA HASTA II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 08	UBICACIÓN: 20 CALLE SUR ESTE DESDE LA 13 AVENIDA HASTA II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 08	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN 20 CALLE SUR ESTE DESDE LA 13 AVENIDA HASTA II ANILLO CIRCUNVALACION, DISTRITO 08	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,010,320.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,010,320.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
65	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO)	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN COLONIA LUISIANA 4 AVENIDA DESDE 27 CALLE HASTA LA 33 CALLE, DISTRITO 10	UBICACIÓN: COLONIA LUISIANA 4 AVENIDA DESDE LA 27 CALLE HASTA LA 33 CALLE, DISTRITO 10	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN COLONIA LUISIANA 4 AVENIDA DESDE 27 CALLE HASTA LA 33 CALLE, DISTRITO 10	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,010,340.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,010,340.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
66	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN RESIDENCIAL MONTE BELLO, DISTRITO 17	UBICACIÓN: RESIDENCIAL MONTE BELLO, DISTRITO 17	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO EN JUNTAS Y FISURAS EN RESIDENCIAL MONTE BELLO, DISTRITO 17	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,010,320.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,010,320.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
67	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L.	DISTRITOS 13 Y 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA COLONIA CAULPUL Y ALDEA ARENALES, DISTRITOS 13 Y 15.	UBICACIÓN: COLONIA CAULPUL Y ALDEA ARENALES, DISTRITOS 13 Y 15.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA COLONIA CAULPUL Y ALDEA ARENALES, DISTRITOS 13 Y 15.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	805,650.00	09/09/2024	FINALIZADO	805,650.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
68	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODOY (INSERCOMGO)	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALAMEDA, BRISAS DEL CACAO, TEPICAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: ALAMEDA, BRISAS DEL CACAO, TEPICAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALAMEDA, BRISAS DEL CACAO, TEPICAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	914,000.00	09/09/2024	FINALIZADO	914,000.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
69	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR)	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CHORZO Y BRISAS DEL CACAO 1,2 Y 3, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: EL CHORZO Y BRISAS DEL CACAO 1,2 Y 3, DISTRITO 19.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CHORZO Y BRISAS DEL CACAO 1,2 Y 3, DISTRITO 19, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,000.00	09/09/2024	FINALIZADO	977,000.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
70	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L.	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JORGE BANCO 2 Y BRISAS DEL VALLE 1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN JORGE BANCO 2 Y BRISAS DEL VALLE 1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JORGE BANCO 2 Y BRISAS DEL VALLE 1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	976,440.00	09/09/2024	FINALIZADO	976,440.00	N/A	29/10/2024	N/A	N/A	N/A
71	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH)	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESTAIRAH, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: COLONIA FESTAIRAH, DISTRITO 1, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESTAIRAH, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,369,015.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,369,015.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
72	PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R, S. DE R.L.	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA LOS ALAMOS, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: COLONIA LOS ALAMOS, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA LOS ALAMOS, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.500 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,369,015.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,369,015.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
73	SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V. (SERIDEH)	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DE CHAMELECON, DISTRITO 17	UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DE CHAMELECON, DISTRITO 17	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR DE CHAMELECON, DISTRITO 17	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES EN CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1.240 M <sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 4+0.15 CM	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,004,705.00	13/09/2024	FINALIZADO	1,004,705.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
74	SERICON, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION)	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PAINTING Y SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON) EN SU TERCER CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: PAINTING Y SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON) EN SU TERCER CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PAINTING Y SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON) EN SU TERCER CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	848,920.00	13/09/2024	FINALIZADO	848,920.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
75	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ENOCOSA)	DISTRITO 05	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS PERITAS, RENACIMIENTO, VIEJA Y NUEVA PRIMAVERA, RODAS ALVARADO, ALTIPLANO, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE), EN SU TERCER CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: LAS PERITAS, RENACIMIENTO, VIEJA Y NUEVA PRIMAVERA, RODAS ALVARADO, ALTIPLANO, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS PERITAS, RENACIMIENTO, VIEJA Y NUEVA PRIMAVERA, RODAS ALVARADO, ALTIPLANO, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE), EN SU TERCER CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	975,900.00	13/09/2024	FINALIZADO	975,900.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
76	SERICON, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION)	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ) EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ) EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	891,675.00	13/09/2024	FINALIZADO	891,675.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
77	INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL, S. DE R.L. DE C.V.	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA 24 ABRIL 1, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIA 24 ABRIL 1, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA 24 ABRIL 1, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADA), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,000.00	26/09/2024	FINALIZADO	977,000.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
78	CONSTRUCCIONES MURILLO	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS: SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEN, DISTRITO 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: ALDEAS: SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEN, DISTRITO 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS: SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEN, DISTRITO 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	973,790.00	26/09/2024	FINALIZADO	973,790.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A
79	EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ENOCOSA)	DISTRITOS 7, 11 Y 12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JUPITER, EL EDEN, VILLEDA MORALES, SATURNO Y LA VICTORIA, DISTRITOS 07, 11 Y 12 EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: JUPITER, EL EDEN, VILLEDA MORALES, SATURNO Y LA VICTORIA, DISTRITOS 07, 11 Y 12	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JUPITER, EL EDEN, VILLEDA MORALES, SATURNO Y LA VICTORIA, DISTRITOS 07, 11 Y 12 EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	885,700.00	26/09/2024	FINALIZADO	885,700.00	N/A	28/11/2024	N/A	N/A	N/A