

## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

## PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE

MES ENERO 2025

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el ecceso a financiamiento, para la construccion y mejoramento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	N EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		
								FINANCIERO	FISICO	OBSERVACIONES
1	Construccion de 25 Ecofogones Modelo Justa.	Jardines de la Libertad	varios	10/10/2024	2 meses	Darvin Ramon Machado Saravia	236-2024	15.000,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano d obra y materiales
2	Construccion de 74 pilas moviles	Plan de la Rosa	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	253-2024	51.742,00	20%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
3	Construccion de 43 pilas moviles	Col. El Rosario	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	254-2024	30.096,00	50%	Elaboracion de Contrato por mano d obra y materiales
4	Construccion de 44 letrinas Sanitarias	Santa Rosa de Buenas noches	varios	29/10/2024	3 meses	Jorge Armando Velasquez Amador	270-2024	267.960,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano do obra y materiales
	Construccion de 137 Ecofogones Modelo Justa.	El Paraiso	varios (	04/12/2024		Darwin Ramon Machado Saravia	315-2024	82.200,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales

6	Construccion de 42 pilas moviles	Los Cedro	varios	4/12/2024	2 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	316-2024	29,424.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
J	Construccion de 37 Ecofogones Modelo Justa	El Duraznal	varios	5/11/2024	2 meses	Jose Adan Morales Cortes	283-2024	22,200.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
	Construccion de 30 Latrinas Sanitanias	El Pacayal	varios	5/12/2024	2 meses	Jorge Armando Velasquez	328-2024	181,050.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYA GUALLO
31 DE ENERO DE 2025