

**Municipalidad De Sabá, Departamento De Colón
Honduras C.A.**

Tel. 2424-8495;

Email: municipalidaddesaba@yahoo.com



DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


PARA: LIC. MEILY DANISSA MURILLO

DE: ING. LENNON ROBERTO GREEN

ASUNTO: MEMORANDUM

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Por medio de la presente se está informando, que en la oficina de UTM (unidad técnica municipal) realizo proyectos de infraestructura en el mes De OCTUBRE del Año 2024 para ser incorporado a la página de transparencia del instituto de acceso de información pública.


ING. LENNON ROBERTO GREEN
JEFE UTM





IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO																	EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Ítem	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato			
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																												
1	Infraestructura Red vial	construccion de pavimento en Bo. La pava, en auto repuestos pizzaty	barrio la pava.	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada al tráfico vehicular.	1.carpeta de concreto hidraulico 15cm de espesor, ancho 8.30mts longitud 100mts.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2021	L 227,367.01	20%	L 1,156,000.00	Finalización estimada: 29 de DICIEMBRE del 2023 Inicio: 29 noviembre de del 2023	X			X			X			X			
2	Infraestructura Red vial	construccion de pavimento en Col. Aleman en tramo boulevard estándar	col aleman.	Mejorar la calidad de la infraestructura del municipio y la calidad de vida de los habitantes. Resolver los problemas de baches y garantizar una rodadura adecuada al tráfico vehicular.	1.carpeta de concreto hidraulico 15cm de espesor, ancho 8.30mts longitud 100mts.	Mejoramiento de la red vial mediante mantenimiento de calles con concreto hidraulico	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de Saba	28 de diciembre del 2021	L 2,120,179.00	100%	L 2,120,179.00	Finalización estimada: 09 de octubre del 2023 Inicio: 07 de agosto del 2023	X			X			X			X			
3	Infraestructura	mantenimiento de fosa existente	cominidad de regadero.	mantener libre de contaminación ambiental	compactacion de basura con excavadora, relleno con material del sitio, en 20 cm y compactacion de relleno excavacion para fosa nueva	mejorar y mantener libre de contaminación en medio ambiente y sus entornos libres de basura.	N/A	N/A	ING.Lennon Green	Municipalidad de saba	29 de diciembre de 2022	L 875,610.00	100%	L 875,610.00	Finalización estimada: 23 de septiembre del 2023 Inicio: 9 de septiembre del 2023	X			X			X			X			