




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA CUADRO RESUMEN PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2024



Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Fecha Inicio y Finalización	Costo de Finalización	OBSERVACION
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE	CARRETERA PANAMERICANA FRENTE A LA REGIONAL DE SALUD, MUNICIPIO DE	L. 10,545,381.95	L. 8,912,640.97	Inicio: 15 enero 2024 Finalización: 30 de septiembre 2024		PROCESO (SE ELABORO ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL)
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SUB ESTACION DE BOMBEROS, ALDEA CERROGRANDE SALIDA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	ALDEA CERRO GRANDE SALIDA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	L. 14,023,560.24	L. 3,340,681.35	Inicio: 26 de febrero 2024 Finalización: 10 de febrero del 2025		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPAN	PETAPILLA CARRETERA INTERNACIONAL CA-11, A 50 METROS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS SEPULTURAS	L. 9,491,578.41	L. 2,626,199.70	Inicio: 10 de junio 2024 Finalización: 07 de diciembre 2024		PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	SITIO DENOMINADO LEGUA O EL CHUPADERO EL GALLO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE	L. 12,477,769.22	L. 2,495,553.84 (pago de anticipo)	Inicio: 15 de agosto 2024 Finalización: 11 de febrero 2025		PROCESO


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMÍNGUEZ
DIRECTOR SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL. 3399-4831