




Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

MEMORÁNDUM FOSODE-031-XI-2024



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de octubre del 2024.

FECHA: 08 de noviembre del 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de octubre del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Estadio Mario Cordón (Mejoras Al Sistema)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Estadio Mario Cordón (Mejoras Al Sistema), Municipio; Macuelizo, Departamento; Santa Bárbara
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE

Página 1 | 6



Fondo Social de Desarrollo Eléctrico
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras
(+504) 2216-2355



direccionfosode@gmail.com

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

	• FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. L. 36,829.53 FOSODE: L. 89,206.02 Municipalidad: L. 6,529.09
Fecha de Aprobación	15 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 132,564.64 \$5,290.50
Fecha de Finalización	25 de junio del 2024

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 25.0571

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE
ENEE
DIRECCIÓN FOSODE

PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Bella Vista Los Castaños
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Bella Vista Los Castaños, Municipio; Comayagua, Departamento; Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	ENEE FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. L. 514,348.98
Fecha de Aprobación	29 de agosto del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. L. 533,428.98 \$21,288.54
Fecha de Finalización	01 de julio del 2024

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 25.0571

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre del 2024

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Cecagua Primera Etapa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cecagua Primera Etapa, Municipio; Jesús De Otoro, Departamento; Intibucá
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 FOSODE: L. 377,253.01 Municipalidad: L. 301,186.23
Fecha de Aprobación	20 de septiembre del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 687,979.24 \$27,419.47
Fecha de Finalización	30 de octubre del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 25.0909**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre del 2024

Y. Álvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSODE

ENEE
 DIRECCIÓN FOSODE

PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Nuevas Quebradas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Las Nuevas Quebradas, Municipio; Santa Bárbara, Departamento; Santa Bárbara
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 1,409,604.41 FOSODE: L.35,488.80



Fecha de Aprobación	25 de septiembre del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,445,093.21 \$ 57,594.32
Fecha de Finalización	29 de octubre del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 25.0909**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre del 2024


MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

ENEE
DIRECCION FOSODE

