

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE AGOSTO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN AVENIDA DE 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.O. Y ROTONDA DE LA 16 AVENIDA.	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN AVENIDA DE 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.O. Y ROTONDA DE LA 16 AVENIDA.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO e=1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 15,000 M ² DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,985,500.00	21/07/2016	TERMINADO	1,985,500.00	20/09/2016				
TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN COLONIA SATELITE II ETAPA	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN COLONIA SATELITE II ETAPA	SATELITE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO e=1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 11,000 M ² DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,773,500.00	21/07/2016	TERMINADO	1,773,500.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESITAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO EN SU SEGUNDO CICLO	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESITAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO EN SU SEGUNDO CICLO	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,617,207.00	19/07/2016	TERMINADO	1,617,207.00	20/09/2016				
TRATAMIENTO CON MICRO CARPETA EN LA 5 Y 6 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA 7 CALLE S.O.	TRATAMIENTO CON MICRO CARPETA EN LA 5 Y 6 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA 7 CALLE S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250 11-16 Kg/m ³ , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETAASFALTICA EXISTETE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 8,600 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,978,955.28	19/07/2016	TERMINADO	1,978,955.28	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESITRAH (EXCEPTO AVENIDA FRATERNIDAD Y CALLE PRINCIPAL).	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESITRAH (EXCEPTO AVENIDA FRATERNIDAD Y CALLE PRINCIPAL).	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1,900 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,874,850.00	19/07/2016	TERMINADO	1,874,850.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA UNION, RIO FRIO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, BUENOS AIRES Y PASTAL, EN SU SEGUNDO CICLO.	REHABILITACION DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA UNION, RIO FRIO, GUANALES, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN CRISTOBAL, BUENOS AIRES Y PASTAL, EN SU SEGUNDO CICLO.	MERENDON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,993,143.00	19/07/2016	TERMINADO	1,993,143.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PROVIDENCIA, PANTINGO, TRAMO LOTIFICADORA SAN JUAN-14 DE JULIO, 14 DE JULIO, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PROVIDENCIA, PANTINGO, TRAMO LOTIFICADORA SAN JUAN-14 DE JULIO, 14 DE JULIO, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,632,110.00	19/07/2016	TERMINADO	1,632,110.00	20/09/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE AGOSTO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 4 Y 7 CALLE 11 Y 14 AVENIDA S.E.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 4 Y 7 CALLE 11 Y 14 AVENIDA S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,974,100.00	19/07/2016	TERMINADO	1,974,100.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES EN SU SEGUNDO CICLO.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES EN SU SEGUNDO CICLO.	SATELITE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,640,182.00	19/07/2016	TERMINADO	1,640,182.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, EN SU SEGUNDO CICLO.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, EN SU SEGUNDO CICLO.	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,628,175.00	19/07/2016	TERMINADO	1,628,175.00	20/09/2016				
TRATAMIENTO CON MICRO CARPETA EN LA 11 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA 9 CALLE N.O.	TRATAMIENTO CON MICRO CARPETA EN LA 11 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA 9 CALLE N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANIE DE CARPETA e=0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250:11-16 Kg/m ³ , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA A EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 0.000 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,628,175.00	19/07/2016	TERMINADO	1,628,175.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, COL. ETICA, COL. SALAZAR, ALTOS DE COFRADIA III, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, COL. ETICA, COL. SALAZAR, ALTOS DE COFRADIA III, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,721,500.00	19/07/2016	TERMINADO	1,721,500.00	20/09/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRANTE S.E. Y S.O. DENTRO DEL PRIMER ANILLO, BARRIO RIO DE PIEDRAS, BARRIO CABAÑAS, COLONIAS VILLA OLIMPICA, MONTEFRESCO ESTE Y PRADO ALTO.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRANTE S.E. Y S.O. DENTRO DEL PRIMER ANILLO, BARRIO RIO DE PIEDRAS, BARRIO CABAÑAS, COLONIAS VILLA OLIMPICA, MONTEFRESCO ESTE Y PRADO ALTO.	SUR ESTE Y SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, EXISTENTE e=20 cms, SUMINISTRO DE Y COLOCACION DE CONCRETO 6,500 PSI e= 1.20 cms, COMPACTACION COLOCACION DE MATERIAL Y SEÑALIZACION	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1825 M ² CON UN ESPESOR DE e=20 cms	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,980,275.00	19/07/2016	TERMINADO	1,980,275.00	16/12/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 15 AVENIDA 1-4 CALLE S.E.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 15 AVENIDA 1-4 CALLE S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 900 M ² CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	967,210.00	19/07/2016	TERMINADO	967,210.00	21/09/2016				
REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE	DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SAUCE 3370 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,625,284.60	27/07/2016	TERMINADO	1,625,284.60	20/09/2016				
REHABILITACION CANAL TEPEACA PRIMERA Y CUARTA CALLE, DESDE 10 AVENIDA, HASTA DESCARGAR A EL CANAL EL SAUCE Y CANAL INTERNO DEL COMPLEJO OLIMPICO	PRIMERA Y CUARTA CALLE, DESDE 10 AVENIDA, HASTA DESCARGAR A EL CANAL EL SAUCE Y CANAL INTERNO DEL COMPLEJO OLIMPICO	SECTOR SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DE CANAL DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL 1600 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,435,647.00	27/07/2016	TERMINADO	1,435,647.00	20/09/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE AGOSTO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
SISTEMA AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLAS DEL CARMEN SECTOR N.E.	COLONIA VILLAS DEL CARMEN	SECTOR NOR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CANAL, COLOCACION DE TUBERIA TERMOPLASTICA ATERRADO CON MATERIAL SELECTO OBRA DE DESCARGA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 236 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA 200 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.964,942.60	04/05/2016	TERMINADO	1,964,942.60	21/09/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA SUYAPA SECTOR CHAMELECON.	COLONIA SUYAPA	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION, FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 450 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1483.66 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1.986,914.48	10/03/2016	TERMINADO	1,986,914.48	21/09/2016				
DRENAJE PLUVIAL COLONIA ALAMEDA	COLONIA ALAMEDA	SECTOR NOR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CANAL, QUIEBRAPATAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 180 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML 80ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.971,044.28	27/07/2016	TERMINADO	1,971,044.28	21/09/2016				
CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN RIO PIEDRAS	COLONIA UNIVERSIDAD	SECTOR NOR - OESTE	EXCAVACION, SUMINISTRO DE PIEDRA Y COLOCACION DE GAVIONES	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GAVIONES 240 UNID	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	994,587.54	25/07/2016	TERMINADO	994,587.54	21/09/2016				
CONSTRUCCION DE CANAL Y CRUCES DE CALLE ZONA POLVORIN	ZONA EL POLVORIN	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CANAL Y COLOCACION DE TUBERIA TERMOPLASTICA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 252.00 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	545,821.00	27/07/2016	TERMINADO	545,821.00	21/09/2016				
REMODELACION CENTRO DE SALUD RIO BLANCO, COLONIA RIO BLANCO, SECTOR N.O.	COLONIA RIO BLANCO.	SECTOR N.O	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, DEMOLICION DE PISO, DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS, APERTURA DE BOQUETES, INSTALACION DE TECHO CON CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC, CABLEADO ELECTRICO, CIELO FALSO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO, FIRME DE CONCRETO, DIVISIONES DE TABLA YESO, VENTANAS TIPO CELOSIAS, BALCONES, PUERTAS TERMOFORMADAS, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERAMICA DE PARED, ILUMINACION Y PINTURA GENERAL.	MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, DEMOLICION DE PISO, DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS, APERTURA DE BOQUETES, INSTALACION DE TECHO CON CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC, CABLEADO ELECTRICO, CIELO FALSO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO, FIRME DE CONCRETO, DIVISIONES DE TABLA YESO, VENTANAS TIPO CELOSIAS, BALCONES, PUERTAS TERMOFORMADAS, PISO DE CONCRETO, DIVISIONES DE TABLA YESO, VENTANAS TIPO CELOSIAS, BALCONES, PUERTAS TERMOFORMADAS, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERAMICA DE PARED, ILUMINACION Y PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS	1,947,204.10	26/07/2016	TERMINADO	1,999,930.70	08/10/2016		52,726.60	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REMODELACION PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE, SECTOR CHAMELECON	SECTOR CHAMELECON.	SECTOR CHAMELECON.	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO EXISTENTE, PAREDES DE PANELIT, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON LAMINA DE ALUZINC, CIELO FALSO, CANAL DE AGUA LLUVIA, BAJANTES, CABLEADO ELECTRICO, DIVISIONES DE TABLA YESO Y DUROCK, PISO DE CERAMICA, CERAMICA EN PARED, PUERTAS TERMOFORMADAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION, VENTANAS DE CELOSIA, BALCONES Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS OFICINAS	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO, CABLEADO EXISTENTE, PAREDES DE PANELIT, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA CON LAMINA DE ALUZINC, CIELO FALSO, CANAL DE AGUA LLUVIA, BAJANTES, CABLEADO ELECTRICO, DIVISIONES DE TABLA YESO Y DUROCK, PISO DE CERAMICA, CERAMICA EN PARED, PUERTAS TERMOFORMADAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION, VENTANAS DE CELOSIA, BALCONES Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.517,560.10	26/07/2017	TERMINADO	1,630,083.10	08/10/2016		112,523.00	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
IMPERMEABILIZACION AZOTEA PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 2 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA N.O.		SUR OESTE	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TIPO LADRILLO	PROTEGER DE FILTRACIONES LA LOSA DE TERRASA DEL PALACIO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TIPO LADRILLO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,815,124.70		EN EJECUCION	1,815,124.70					



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE AGOSTO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
REMEDIACION OFICINA CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA, BARRIO LA GUARDIA, SECTOR S.O.	BARRIO LA GUARDIA,	SECTOR S.O.	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA OFICINA	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS	305.022.00	26/07/2016	TERMINADO	435.100.45	21/09/2016		39.478.45	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
TOTAL									40.594.434.64			40.799.162.69					


 RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

