

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SEPTIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN II ANILLO PERIFERICO, DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA ESTADIO OLIMPICO (TROCHA OESTE) Y 33 CALLE TROCHA SUR DESDE INTERSECCION II ANILLO A LA 1 AVENIDA (CANAL)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN II ANILLO PERIFERICO, DESDE PUENTE MEGAPLAZA HASTA ESTADIO OLIMPICO (TROCHA OESTE) Y 33 CALLE TROCHA SUR DESDE INTERSECCION II ANILLO A LA 1 AVENIDA (CANAL)	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.979.000.00	02/09/2016	TERMINADO	1.979.000.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN ACCESO LA ACEQUIA, COLONIAS LA ACEQUIA, LISANDRO PAZ, MONTE DE SINAI, SAN JERONIMO, SANTA LUCIA SECTOR COFRADIA	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS EN ACCESO LA ACEQUIA, COLONIAS LA ACEQUIA, LISANDRO PAZ, MONTE DE SINAI, SAN JERONIMO, SANTA LUCIA SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.2 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.942.952.00	02/09/2016	TERMINADO	1.942.952.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. EL TRIANGULO, 8-11 AVENIDA S.E. ENTRE 27-30 CALLES.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. EL TRIANGULO, 8-11 AVENIDA S.E. ENTRE 27-30 CALLES.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.984.000.00	02/09/2016	TERMINADO	1.984.000.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA PUENTE LOS ALPES	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE DESDE BULEVAR DEL NORTE HASTA PUENTE LOS ALPES	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.978.750.00	02/09/2016	TERMINADO	1.978.750.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GRACIAS A DIOS, VICTORIA Y BRISAS DEL OCCIDENTE I, II, III, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS GRACIAS A DIOS, VICTORIA Y BRISAS DEL OCCIDENTE I, II, III, EN SU SEGUNDO CICLO	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.971.288.00	02/09/2016	TERMINADO	1.971.288.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO, TREJO IV ETAPA, BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS PRIMAVERA, MODESTO RODAS ALVARADO, TREJO IV ETAPA, BORDO RIO DE PIEDRAS ENTRE 1 Y 5 CALLE (PARQUE INFANTIL), EN SU SEGUNDO CICLO	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.994.861.00	02/09/2016	TERMINADO	1.994.861.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES INTERNAS COL. LOS ALAMOS 1, 2 Y 3 ETAPA.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES INTERNAS COL. LOS ALAMOS 1, 2 Y 3 ETAPA.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE e= 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.964.000.00	02/09/2016	TERMINADO	1.964.000.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS SITIOS III, IV Y V, SAN MARTIN, ANEXOS OCOTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS LOS SITIOS III, IV Y V, SAN MARTIN, ANEXOS OCOTILLO, MAGNOLIA, LA RAMOS, SECTOR EL CARMEN Y OCOTILLO, EN SU SEGUNDO CICLO.	RIVERA HERNANDEZ Y CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.3 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.744.990.00	02/09/2016	TERMINADO	1.744.990.00	25/10/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SEPTIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VALLE DE SULA I Y II, LUISIANA Y JERUSALEM EN SU SEGUNDO CICLO	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,961,525.00	02/09/2016	TERMINADO	1,961,525.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLA ERNESTINA, GUILLEN, RESIDENCIAL CACVIL Y COLONIA EL ESTADIO, EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLA ERNESTINA, GUILLEN, RESIDENCIAL CACVIL Y COLONIA EL ESTADIO, EN SU SEGUNDO CICLO	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,869,653.00	02/09/2016	TERMINADO	1,869,653.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS RIVERA HERNANDEZ, BRISAS DEL SAUCE, TRIUNFO DE LA FE, EL HOGAR I Y II Y LA HACIENDA EN SU SEGUNDO CICLO	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,824,209.00	02/09/2016	TERMINADO	1,824,209.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO CON MICROCARPETA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA ENTRE 1 Y 4 CALLES 6 Y 9 AVENIDAS N.O.	MEJORAMIENTO CON MICROCARPETA DE LA RED VIAL PAVIMENTADA ENTRE 1 Y 4 CALLES 6 Y 9 AVENIDAS N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA RESANE DE CARPETA $\phi=0.07$ CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TIPO III RC-250-11-16 Kg/m ² , SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 9,000 M ²	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,969,500.00	02/09/2016	TERMINADO	1,969,500.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN SITIOS PAVIMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO (PUENTE TOYOTA, SALIDA BORDO EL CARMEN CONEXION AL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, BULEVARD DEL SUR APROXIMACIONES CASSETAS DE PEAJE, CIRCUNVALACION)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN SITIOS PAVIMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO (PUENTE TOYOTA, SALIDA BORDO EL CARMEN CONEXION AL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, BULEVARD DEL SUR APROXIMACIONES CASSETAS DE PEAJE, CIRCUNVALACION)	SUR E. SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO HIDRAULICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, EXISTENTE $\phi=20$ cms, SUMINISTRO, DE Y COLOCACION DE CONCRETO 6 500 PSI $\phi= 1.20$ cms, COMPACTACION COLOCACION DE MATERIAL Y SEÑALIZACION	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA LONGITUD DE 1350 M ² CON UN ESPESOR DE $\phi=20$ cms	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,991,900.00	02/09/2016	TERMINADO	1,991,900.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO CON SELLO ASFALTICO DE LA RED VIAL EN BORDO LOS NARANJOS	MEJORAMIENTO CON SELLO ASFALTICO DE LA RED VIAL EN BORDO LOS NARANJOS	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA RESANE DE CARPETA $\phi=0.07$ CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO $\phi=1$ Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALOJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 16,000 M ² DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,978,000.00	02/09/2016	TERMINADO	1,978,000.00	25/10/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI Y MEJORAMIENTO CANAL LA FRONTERA	DESDE LA 9 CALLE BARRIO CABANAS HASTA 33 CALLE Y COLONIA LA FRONTERA	SECTOR SUR-ESTE Y NOR-ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO, PERILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUNSERI 2000 ML MEJORAMIENTO DE CANAL FRONTERA 2450 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,984,650.00	26/08/2016	TERMINADO	1,984,650.00	26/10/2016				
MEJORAMIENTO DE CANAL 27 CALLE DESDE II ANILLO HASTA DESCARGA AL CANAL FELIPE ZELAYA	DESDE II ANILLO HASTA DESCARGA AL CANAL FELIPE ZELAYA	SECTOR SUR-ESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL 5237 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,697,022.00	28/08/2016	TERMINADO	1,697,022.00	26/10/2016				
MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL, COLONIA SANTA MARTHA, COLONIA LOMAS DEL Y ALDEA EL CARMEN	COLONIA SANTA MARTHA, COLONIA LOMAS DEL Y ALDEA EL CARMEN	SECTOR NOR-ESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SANTA MARTHA 3600 ML, MEJORAMIENTO DE CANAL ALDEA EL CARMEN 1789 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,940,611.00	28/08/2016	TERMINADO	1,940,611.00	26/10/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SEPTIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS COLONIA SANTA MARIA SECTOR SUR ESTE	COLONIA SANTA MARIA	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1877.70 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1623 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,960,377.15	10/03/2016	TERMINADO	1,960,377.15	25/10/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS COLONIA 6 DE MAYO SECTOR RIVERA HERNANDEZ	COLONIA 6 DE MAYO	SECTOR NOR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1596 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1596 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,838,993.69	01/03/2016	TERMINADO	1,838,993.69	25/10/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, CHOTEPE SECTOR CHAMELECON	ALDEA CHOTEPE	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1123 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1123 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,738,495.58	10/03/2016	TERMINADO	1,738,495.58	25/10/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y CANAL DE DESCARGA COLONIA LLANOS DE SULA IV	COLONIA LLANOS DE SULA	SECTOR NOR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 888 ML CONSTRUCCION DE ACERA 400 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,820,302.39	14/03/2016	TERMINADO	1,820,302.39	25/10/2016				
REMEDIACION DE FACHADA CREMATARIO MUNICIPAL, CREMATARIO MUNICIPAL, SECTOR EL OCOTILLO	SECTOR EL OCOTILLO	SECTOR EL OCOTILLO	DEMOLICION DE CERCO EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE MALLA CICLON, DESMONTAJE DE PORTONES, INSTALACION DE PORTICOS NUEVOS, INSTALACION DE ESTRUCTURA CON FORRO DE DURLOCK, REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA, CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLON, REMODELACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE GARITA.	MEJORAR LA ATENCION A LOS USUARIOS	DEMOLICION DE CERCO EN MAL ESTADO, DESMONTAJE DE MALLA CICLON, DESMONTAJE DE PORTONES, INSTALACION DE PORTICOS NUEVOS, INSTALACION DE ESTRUCTURA CON FORRO DE DURLOCK, REMODELACION DE CASETA DE VIGILANCIA, CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLON, REMODELACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE GARITA.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,988,222.05	29/08/2016	TERMINADO	2,062,156.30	10/11/2016		73,934.25	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REMEDIACION SEGUNDO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MEDINA, BARRIO MEDINA	BARRIO MEDINA,	SECTOR S.E	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	MEJORAR LA ATENCION A LOS USUARIOS	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS		28/07/2016	TERMINADO	769,714.20	25/10/2016		769,714.20	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REMEDIACION OFICINA CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA, BARRIO LA GUARDIA, SECTOR S.O.	BARRIO LA GUARDIA,	SECTOR S.O.	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DICHA OFICINA	DESMONTAJES, RESTAURACION DE CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES, SISTEMA ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS	395,622.00	26/07/2016	TERMINADO	435,100.45	21/09/2016		39,478.45	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
MEJORAMIENTO CANCHA HOGAR SAN JOSE, BARRIO MEDINA, 11 CALLE ENTRE 5 Y 6 AVENIDA SECTOR S.E	11 CALLE, ENTRE 5 Y 6 AVENIDA	SECTOR S.E	DEMOLICION DE MUROS, CASTILLOS, BANCAS, DESMONTAJE DE VERJAS, PORTÓN, FIRME DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BANCAS, MARCADO DE CANCHA, ILUMINACION, PINTURA GENERA	MEJORAR EL ESTILO DE DIVERSION DE LOS VECINOS DE DICHO PARQUE	DEMOLICION DE MUROS, CASTILLOS, BANCAS, DESMONTAJE DE VERJAS, PORTÓN, FIRME DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BANCAS, MARCADO DE CANCHA, ILUMINACION, PINTURA GENERA	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS	991,878.08	19/09/2016	TERMINADO	1,090,208.38	25/10/2016		98,328.30	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE SEPTIEMBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO				
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
PAVIMENTACION 8 CALLE COLONIA VILLAS DEL SOL	8 CALLE COLONIA VILLAS DEL SOL	NOR-OESTE	PAVIMENTACION LOSAS ESPESOR 12 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO, REPARACION DE ADOQUINES, TERRACERIA Y CONSTRUCCION CANALES DE AGUAS LLUVIAS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 86.00 MTS, ANCHO DE CALZADA = 7.50 MTS, LONGITUD CANALES = 6.00 MTS Y REPARACION ADOQUINES = 910.00 MTS2	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	912,232.25	29/08/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
PAVIMENTACION 11 CALLE COLONIA SITRAPLASH	11 CALLE ENTRE BOULEBARD STIBYS Y 3 AVENIDA N.O.	NOR-OESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE TERRACERIA	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 106.10 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 7.00 MTS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	860,957.89	29/08/2016	PENDIENTE ORDEN DE INICIO						
MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO MEDINA, SECTOR, BARRIO MEDINA 13 CALLE 6	BARRIO MEDINA, 8 AVENIDA, ENTRE 13 Y 14 CALLE	SECTOR S.E.	DEMOLICION DE BORDILLOS EN MAL ESTADO, PODA DE ARBOLES, DEMOLICION DE ACERA, INSTALACION DE PISO TIPO MOSAICO, GRAMA, INSTALACION DE MAQUINAS PARA EJERCICIO, ILUMINACION, PINTURA GENERAL.	MEJORAR EL ESTILO DE DIVERSION DE LOS VECINOS DE DICHO PARQUE	DEMOLICION DE BORDILLOS EN MAL ESTADO, PODA DE ARBOLES, DEMOLICION DE ACERA, INSTALACION DE PISO TIPO MOSAICO, GRAMA, INSTALACION DE MAQUINAS PARA EJERCICIO, ILUMINACION, PINTURA GENERAL.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS/PROPIOS	769,714.20	29/08/2016	TERMINADO	834,411.60	25/10/2016		64,697.40	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REPARACION PAVIMENTO 7 AVENIDA ENTRE 26 Y 27 CALLE S.O.	7 AVENIDA ENTRE 26 Y 27 CALLE BARRIO LA GUARDIA	SUR OESTE	DEMOLICION LOSAS ASFALTO DAÑAS, PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 15 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIA	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 111.80 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 7.00 A 14.00 MTS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	991,921.68	29/08/2016	TERMINADO	1,092,148.37	15/11/2016		70,224.69	PRESENCIA DE SUELOS INESTABLES Y MEJORAS SISTEMA PLUVIAL	OBRAS ADICIONALES NECESARIAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
TOTAL									47,351,025.98			46,694,813.11					


 RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

