

Emisión: 10/01/2017
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 1 de 5

10/01/2017 12:06:20 p.m.



Vila de San Francisco, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2017
Hora : 12:06 p.m.
Página: 2 de 5

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código o Proyecto	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Elección	(%) Pendiente de Elección	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	- construcción Villa de san de segunda cosecha de agua (primera etapa)	Francisco	11	11	11 05 005 000 001 47110 11-001-01 20 5 142	250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	250,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	30.00 %	3,500.00	70.00 %	EN PROCESO	
12	- Construcción sistema de agua potable en Barrio La Providencia	Francisco	11	11		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,984.95	0.00	0.00	27,984.95	55.00 %	22,015.05	44.00 %	TERMINADO	
13	- Construcción de Estadio Janio Borjas	Francisco	11	11	12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 52	400,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	442,158.93	0.00	0.00	442,158.93	98.00 %	7,841.07	1.00 %	EN PROCESO	
14	- Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir	Francisco	11	11		80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,345.28	35,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35,654.72	0.00	0.00	35,654.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	- Construcción de sistema de alcantarillado en Barrio La Providencia	Francisco	11	11		250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	329,664.85	0.00	0.00	329,664.85	94.00 %	20,335.15	5.00 %	TERMINADO	
16	- Construcción de sistema de eléctrico electrificación Barrio Agua Tibia	Francisco	11	11		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	- Contraparte Proyecto Mosef	Villa de san Francisco	11	11	13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 4 - 62	80,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,987.50	0.00	0.00	0.00	80,103.27	0.00	0.00	80,103.27	98.00 %	884.23	1.00 %	TERMINADO	
18	- Contraparte Proyecto Mosef	Villa de san Francisco	22	22		0.00	147,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	147,240.24	0.00	0.00	0.00	0.0056,496.64	56,496.64	38.00 %	90,743.60	61.00 %	TERMINADO			
19	Proyecto Mosef	Villa de san Francisco	22	22		0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,249.90,23	1,249,900.23	79.00 %	326,549.99	20.00 %	EN PROCESO		
20	- Pavimentación en calle n° 11 Los Henry	Villa de san Francisco	15	15		216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	41,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	41,640.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	- Empeñado Callejón Juan Antonio	Villa de san Francisco	11	11		225,000.00	0.00	58,679.10	0.00	87,654.72	78,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,666.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	- Empeñado Callejón Salvador Diaz	Villa de san Francisco	11	11		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	- Finalización Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocaguán)	Villa de san Francisco	11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3 149	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	198,546.55	0.00	0.00	198,546.55	98.00 %	3,453.45	1.00 %	TERMINADO	

10/01/2017 12:06:20 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 10/01/2017
 Hora : 12:06 p.m.
 Pagina: 3 de 5


No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
24	- Pavimentación de Calle al Cementerio	Villa de san Francisco	11	11		695,236.54	0.00	82,150.74	0.00	153,358.20	459,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	459,727.60	100.00 %	NO SE EJECUTO		
25	- Pavimentación de Calle Real / Primer Etapa	Villa de san Francisco	11	11	14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 128	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
26	- Construcción de Oficinas Administrativas Instituto Polivalente Villa de San Francisco	Villa de san Francisco	11	11		500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
27	- Ampliación de Escuela Hector Callejas	Villa de san Francisco	15	15	11 01 005 000 001 47110 15-013-01 20 7 137	100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,743.24	70,256.76	70,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70,256.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
28	- Construcción de Contraparte Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	Villa de san Francisco	15	15	11 05 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
29	- Construcción de Sistema de Agua Potable Zona Norte de Municipio (agua tibia, san manuel, providencia y Trinidad)	Villa de san Francisco	11	11		500,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	134,000.00	0.00	0.00	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00	9.00 %	120,720.00	90.00 %	EN PROCESO		
30	- Construcción de Alcantarillado sanitario en Barrio San Francisco - concepción	Villa de san Francisco	19	19		0.00	287,673.98	0.00	0.00	0.00	287,673.98	0.00	0.00	255,500.92	0.00	0.00	255,500.92	88.00 %	32,173.06	11.00 %	TERMINADO		
31	- Construcción de Alcantarillado Potable en Aldea la Mesa	Aldea la mesa	11	11	12 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	70,000.00	80,015.00	0.00	0.00	80,011.50	0.00	0.00	80,011.50	99.00 %	3.50	0.00 %	TERMINADO	
32	- Construcción de sistema eléctrico B El silo 3	Villa de san Francisco	11	11		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	- Construcción de cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	Aldea El Coyotillo	11	11		50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	71,521.56	0.00	0.00	71,521.56	95.00 %	3,478.44	4.00 %	TERMINADO		



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2017
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 4 de 5

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de dinero	Código de Presupuesto o	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Elección	(%) Pendiente de Elección	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
34	- Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Contraparte)	Villa de san Francisco	15	15	11 05 003 000 001 47110 15-013-01 20 5 141		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE ELECUTO		
35	- Construcción de sistema eléctrico en cacaro hacia el Coyolito	Villa de san Francisco	11	11			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE ELECUTO		
36	- Ampliación Proyecto de electrificación Barrio el trapiche	Villa de san Francisco	11	11			0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42.00 %	40,000.00	57.00 %	TERMINADO		
37	- Empedrado Callejón Juan Francisco Antonio Mejía	Villa de san Francisco	11	11			225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE ELECUTO		
38	- Finalización de Antigua Calle Real tercera etapa (Acceso a Cocagua)	Villa de san Francisco	15	15			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
39	- Pavimentación en calle Los Henry	Villa de san Francisco	11	11			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE ELECUTO		
40	- Pavimentación en Calle al Cementerio	Villa de san Francisco	15	15			216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	216,640.00	100.00 %	NO SE ELECUTO		
41	- Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	Coyolito	15	15	11 01 006 000 001 47110 15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	28,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,979.00	96.00 %	1,021.00	3.00 %	TERMINADO		
42	- Construcción de sistema eléctrico Barrio La Providencia	Casco Urbano	14	14	12 04 005 000 001 47110 14		0.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,185.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	- Construcción cancha polideportiva Escuela Trinidad Zavala	Coyolito	14	14	11 01 006 000 001 47110 14-018-05 20 7		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	68.00 %	6,296.00	31.00 %	TERMINADO		
44	- Remodelación de kinder el Panlun	Coyolito	11	11	11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	81,705.99	0.00	0.00	81,705.99	74.00 %	28,294.01	25.00 %	TERMINADO		



Villa de San Francisco, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JAIME AMAYA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2017
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de financiamiento	Código de Fuente de financiamiento	Nº de Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
45	Construcción Casco Urbano de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona Barrio Pueblo Nuevo	14	14	11 01 009 000 001 47110 14-012-02 20 7	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Construcción Casco Urbano de un aula en anexo Escuela Miguel Paz Barahona Barrio Pueblo Nuevo	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,707.31	0.00	0.00	51,707.31	51.00 %	48,292.69	48.00 %	TERMINADO	
47	Remodelado Coyolito n de kinder el Penlin	15	15	11 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848.00	95.00 %	1,152.00	4.00 %	TERMINADO	
48	Construcción barrio nuevo de Estado progreso Ing. Janio Borjas	11-011-01	11	12 02 001 000 001 47110 11-011-01 20 7	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,332.00	0.00	0.00	0.00	75,832.28	0.00	0.00	75,832.28	45.00 %	91,499.72	54.00 %	EN PROCESO	
Totales						6,559,504.04	4,205,188.73	140,529.84	827,015.00	3,008,491.59	8,422,386.34	557,090.55	0.00	2,452,742.03	0.00	2,452,742.03	0.00	2,452,742.03	5,732,815.35		2,689,570.99			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YINA SCARLETH CATRO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Khik5c7CmG183BpbqF0cXARdY5dFauv9FqoVAK0hA2BtEkeevY1WkuyZLk2V+N30nQ14K1h0LqUvYvAVwqXoFhnbjK5EanUJWxCMXQ23Mgfh4RusC59XQLv9
s8IOb+VfPdL+z7dqbavLnC6UHDu/SNHbHvYUzL87ixmkEDV/8Z7wZ0XDZVY77HnNZOGWUWBRKZMzcyIKMknJyLMLN9dIRY/Nb8mNzZ1h0hzw/b6CT5smkw19ZUSgkd2b
aoS4JRO+JCXpKR/14PCPhgZevs2mLaFLZla1EGpA2SbWmUVoenvDX9WDc=