



Oficio No. 1709-UTGP-2024

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Noviembre 2024

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.

Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.1162-UT-2024**, de fecha 28 de octubre 2024 hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con Fondos Propios, solamente se brinda apoyo para la Formulación, Inspección, Supervisión y Seguimiento, para lo cual, se adjunta cuadro actualizado al mes de **octubre** del presente año, donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a través de donaciones o préstamos tanto para establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



INGENIERO DANIEL BRIZUELA

Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.

-  : Dra. Suani Montalván/Secretaria de Proyectos e Inversiones.
-  : Archivo
-  : M.T.A



Item	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Proyectos Mayores							
						Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus
1	Coordinación del Proyecto BCIE Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (MHN) Hospital General del Sur y Hospital Básico de Toque	Construcción de Hospital General del Sur y Hospital Básico de Toque	BCIE	Reparación y Puesta en Marcha del Hospital General del Sur	Proyecto Lívico en Mano	L 135.000.000,00	Hospital General del Sur	Choluteca	Por Adjudicar	VIELCA	Octubre	Periodo de ejecución 18 meses	
						L 475.220.842,08	Hospital de Toque	Toque	Por Adjudicar	VIELCA	octubre		Adjudicación
2	Coordinación de los proyectos 1195-BID Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios Materno Neonatal	Salas Neonatales y Bloque Obstétrico Neonatal	BID	Diseño, construcción, Supervisión y Equipamiento	Construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones en los hospitales propuestos	L 43.361.767,36	Hospital de Santa Rosa de Copán	Santa Rosa de Copán	INCHIEL	TASH	20 de febrero 2024	ago-25	En ejecución
						L 49.605.014,70	Hospital Santa Teresa	Comayagua	SATO	TASH	27 de mayo 2024	feb-25	En ejecución
						L 45.117.075,86	Hospital San Francisco	Olancho	SATO	TASH	27 de mayo 2024	feb-25	En ejecución
						L 117.816.947,87	Hospital Roberto Suanes Córdoba	La Paz	SATO	TASH	12 de junio 2024	mar-25	En ejecución
3	Equipamiento para el Hospital de Santa Bárbara	Equipamiento para el Hospital de Salama	Equipamiento del Hospital de Ocotepeque	Equipamiento del Hospital de Ocotepeque	Equipamiento para el Hospital de Santa Bárbara	L 1.793.098.960,93	Hospital Santa Bárbara	Santa Bárbara	ST	UTGP			
							Hospital Salama	Salama Orocho					
							Hospital Ocotepeque	Ocotepeque	ST	UTGP			
4	Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y la Fundación Ayuda en Acción para la construcción de 10 centros de estabilización de emergencia (CEEM)	CEEM CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L 231.100.000,00	UAPS Ouraguara	Ouraguara Masagapa Intibora	CEPUDO	UTGP	27/2/2024	28/8/2024	En ejecución
							CIS San Juan	CIS Municipio de San Juan Intibora	CEPUDO	UTGP	14/2/2024	8/12/2024	En ejecución
							UAPS Zacate Blanco	UAPS Zacate Blanco Yamanaguá Intibora	CEPUDO	UTGP	3/1/2024	2/8/2024	En ejecución
							CIS El Porvenir	El Porvenir San Nicolás Santa Bárbara	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	19/7/2024	En ejecución
							CIS San Manuel de Colohete	CIS San Manuel de Colohete Lengua	CEPUDO	UTGP	13/2/2024	6/11/2024	En proceso
							CIS San Agustín	CIS San Agustín Copán	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	10/7/2024	En ejecución
							CIS Yanula	CIS Yanula	CEPUDO	UTGP	18/3/2024	14/9/2024	En ejecución
							CIS Masuebito	CIS Masuebito	CEPUDO	UTGP	4/10/2024	10/7/2024	En ejecución
							CIS Culmucagua	CIS Culmucagua Intibora	CEPUDO	UTGP	5/9/2024	11/10/2024	En proceso
							CIS El Aguacatal El Porvenir	la Paz	CEPUDO	UTGP			
5	Anexo 1	CEPUDO	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L 46.784.667,17	CELENCO de San Francisco de la	San Francisco de la Paz en Olancho	CEPUDO	UTGP			
							POULINCO DE Siguatepeque	Siguatepeque Comayagua	CEPUDO	UTGP			
6	Anexo 2	ARBOL DE MISERICORDIA	Fondos Nacionales	Construcción de (3) CEEM (Centros de Estabilización de Emergencia)	PLAN DE EQUIPAMIENTO POR AREAS DE SERVICIOS Area de Botiquín Insuero Area de Médico Servicio Social Area de Encamados Area de Estación de Boteroterapia Area de Aislado Area de Equivaleo Area de Generales	L 1.377.000.000,00	0) CEEM (Centros de Estabilización de Emergencia)	FUNDACION AYUDA EN ACCION	UTGP	24 de noviembre 2023			
							1) CEEM (Centros de Estabilización de Emergencia)	FUCREDEH	UTGP	22 de diciembre 2023			
							2) CEEM (Centros de Estabilización de Emergencia)	ARBOL DE MISERICORDIA	UTGP	23 de diciembre 2023			
7	Convenio de cooperación interinstitucional entre la secretaria de salud y la fundación para el crecimiento y desarrollo de Honduras (FUCREDEH), para la construcción de seis centros de estabilización de emergencia, dos establecimientos de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria de valle	CEEM/FUCREDEH	Fondos Nacionales	In de las Reparaciones y mejoramientos del Establecimiento	Reparación de establecimiento de Salud	L 1.022.761,08	CIS Guasacamin, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	15/6/2024	11/11/2024		
						L 228.057,61	UAPS El Jocotón, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	15/6/2024	11/11/2024		
						L 288.156,77	CIS Nacome, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	15/6/2024	11/11/2024		
						L 283.949,51	PAI San Lorenzo, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	17/4/2024	14/10/2024		
						L 998.023,89	CIS San Lorenzo, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	17/4/2024	14/10/2024		
						L 1.155.282,71	CIS Hita Amagata, Región Valle	FUCREDEH	UTGP	17/4/2024	14/10/2024		
						L 3.800.000,00	CIS La Esperanza, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024		
						L 3.800.000,00	UAPS Francia, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024		
						L 3.800.000,00	CIS Corobío, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024		
						L 3.800.000,00	CIS Las Vegas, Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024		
L 3.800.000,00	CIS Subaco, Región Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024								
L 3.800.000,00	UAPS La Higuera, Región Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024								
L 3.800.000,00	CIS Jomoti, Región Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	6/2/2024	12/9/2024								
L 3.800.000,00	CIS Doña Paulina, Región Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	3/8/2024	8/12/2024								
L 3.800.000,00	CIS Orotal, Región Yoro	AYUDA EN ACCION	UTGP	3/8/2024	8/12/2024								
L 3.800.000,00	CIS Bonto Onaerit, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	18/2/2024	14/08/2024								
L 3.800.000,00	CIS La Abisnita, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	18/2/2024	18/02/2024								
L 3.800.000,00	CIS Inoa, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	10/2/2024	6/11/2024								
L 3.800.000,00	CIS Rio Estegan en Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	10/2/2024	6/11/2024								
L 3.800.000,00	UAPS Limón, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	5/10/2024	11/05/2024								
L 3.800.000,00	UAPS Vado Ancho, Región Colón	AYUDA EN ACCION	UTGP	5/10/2024	11/05/2024								
L 3.800.000,00	ZPP Parataya, Región Gracias a Dios	AYUDA EN ACCION	UTGP	22/05/2024	18/11/2024								

Item	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus				
8	y el mejoramiento de la infraestructura de 30 establecimientos de salud		Fondos Históricas	Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Baya Región Gracia a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		UAPS Tamón Región Gracia a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS San Ramón Gracia a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Simlara Región Gracia a Dios	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Laguna de la Caza Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		UAPS San Antonio Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN		27/05/2024	18/11/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		UAPS La Trinidad Región Yoro	AYUDA EN ACCIÓN	UTGP	27/05/2024	18/11/2024	En proceso				
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Nueva Chimenea Palau Olancho	AYUDA EN ACCIÓN		24/8/2024	21/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Punta Chircho	AYUDA EN ACCIÓN		24/8/2024	21/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Comarca Olancho	AYUDA EN ACCIÓN		24/8/2024	21/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		El Riagu Jacajaga Chircho	AYUDA EN ACCIÓN		24/8/2024	21/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		UAPS Marate Francisco Morazan	AYUDA EN ACCIÓN		24/8/2024	21/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Palma Sonaguera Colón	AYUDA EN ACCIÓN		7/6/2024	31/12/2024					
				Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Ojoque Francisco Morazan	AYUDA EN ACCIÓN		23/7/2024	18/11/2024					
				9	Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Salud en el despacho de salud y la organización Red de Mancomunas para la construcción de 22 Centros de Estabilización de Emergencia (CEEM) en cinco regiones sanitarias de salud y para la realización de mejoras y remodelaciones de infraestructura en las unidades de salud donde se construyen dichos CEEM	Convenio ARBOL DE MISERICORDIA	Fondos Nacionales	Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		UAPS Santa Cruz Región el Paraiso	ARBOL DE MISERICORDIA		19/8/2024	6/11/2024	
								Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Ojentes Región el Paraiso	ARBOL DE MISERICORDIA		16/8/2024	6/11/2024	
								Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Tula Región La Paz	ARBOL DE MISERICORDIA		5/10/2024	11/6/2024	
								Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS San Juan Pueblo Región Atlántida	ARBOL DE MISERICORDIA		5/10/2024	11/6/2024	
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Laguna Verde Anosua Santa Bárbara	ARBOL DE MISERICORDIA		31/05/2024	24/11/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS San Fernando en Occidente	ARBOL DE MISERICORDIA		31/05/2024	24/11/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Semeré Occidente	ARBOL DE MISERICORDIA		31/05/2024	24/11/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						UAPS San Antonio Comarca de Municipio del Paraiso Dari	ARBOL DE MISERICORDIA		7/8/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS San Jose Del Palmar Comarca Dari	ARBOL DE MISERICORDIA		6/7/2024	12/4/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						UAPS Ojoque Iras de Municipio del Paraiso Dari	ARBOL DE MISERICORDIA		02/09/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Zapicho Municipio del Paraiso Dari	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS La Unión Lempra	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						UAPS Santo Tomas Lempra	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						UAPS Lagunas Lempra	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						UAPS San Antonio Lempra	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Santa Ana Atlántida	ARBOL DE MISERICORDIA		24/6/2024	21/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Juayga Atlántida	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS El Pino Atlántida	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Quiliza Santa Bárbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00						CIS Lagunitas Santa Bárbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/12/2024					
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS Oumstán Santa Bárbara	ARBOL DE MISERICORDIA		4/7/2024	4/12/2024									
Inspección de Construcción de CEEM	Inspección de Construcción de CEEM	13.800.000,00		CIS San Luis Santa Bárbara	ARBOL DE MISERICORDIA	UTGP	4/7/2024	4/12/2024	En ejecución								
10	Proyecto Llave en Mano Construcción de 3 niveles del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LMSR	JICA	Supervisión e Inspección	Construcción de 3 niveles para el Laboratorio Nacional de Vigilancia y Nuevo Edificio Administrativo	1.264.288.120,00	Construcción de Laboratorio Nacional de Vigilancia	Tapachula	JICA	UTGP	No definido		En ejecución				
11	Proyecto Construcción y Equipamiento del Nuevo Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LMSR	Fondos Nacionales	Diseño, Formulación de planes, presupuesto y Formulación	Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	148.041.810,00		Tapachula	Por Defiir	UTGP	No definido		En Licitación				
12	Reparación de la Sala Oncológica de Mujeres del Hospital San Felipe		Fondos Nacionales	revisión de los perfiles del proyecto	Reparación de la Sala Oncológica de Mujeres del Hospital San Felipe			Tapachula	Por Defiir	UTGP							
13	Mejoramiento de Aplicación de área de Lavandería para Instalación de Nuevo Equipo BIO-SESA		Fondos Nacionales	revisión de los perfiles del proyecto	Lavandería y Readecuación de área de Lavandería Hospital General San Felipe			Tapachula	Por Defiir	UTGP							
14	Ampliación de Radioterapia del Hospital San Felipe	Bunker San Felipe	Fondos Nacionales		El acelerador lineal donado por Organismo Internacional de Energía atómica, con un presupuesto de \$1.200.000,00	1.50.000.000,00	Bunker	Tapachula	ASS	UTGP	Septiembre de 2023	Proyectado para Diciembre de 2024	En proceso				
15	Proyecto de Plantas de Tratamiento de Origen de los Hospitales: Puerto Lempra, Hospital de Santa Teresa Comayagua, Hospital Católico Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlántida Ceiba, Hosp Dr. Anibal Huerto Olancho Yoro, Hospital Roosevelt	Plantas Generadoras de Origen	de Construcción y Equipamiento de la plantas generadoras	Plantas Generadoras de Origen	L 16.227.372,00	Comayagua	DMEX	26/7/2023									
					L 8.447.837,00	La Ceiba	DMEX	26/7/2023									
					L 12.193.184,00	Olancho	DMEX	26/7/2023									
					L 13.753.780,00	Yoro	DMEX	26/7/2023									
					L 17.824.683,00	La Mosquitia	DMEX	26/7/2023									
					L 10.473.512,00	6 Plantas Generadoras de Origen	DMEX	26/7/2023									
15	Convenio Interinstitucional consiste en la Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipo Médico y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Olancho Links para ser entregados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud	Donación Global Links	Donación y Fondos Nacionales	Donación de 12 contenedores	Donación de 12 contenedores con Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipo Médico y de Oficina	L 65.255,57	Hospital Roberto Suanz Córdoba	La Paz	11/10/2022								
						L 1.01.328,80	Hospital San Isidro	Tocoa	11/10/2022								
						L 62.612,83	Hospital San Francisco	Juchitán	11/10/2022								
						L 172.430,31	Región San Marcos de la Paz	La Paz	11/10/2022								
						L 65.125,97	Región de Atlántida	La Ceiba	11/10/2022								
						L 64.478,14	Hospital de Tula	Tula	11/10/2022								
					L 100.940,57	Región de Olancho Red Salama	Olancho				11/10/2022						
					L 69.488,47	Hospital Salvador Parades	Tugbo				11/10/2022						

Item	Nombre Completo	Nombre corto	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Proyectos	Ubicación	Contratista	Supervisión	Fecha de	Fecha de	Estatus
16	Mejora a la Gestión de Residuos infecciosos en Honduras	Residuos Infecciosos		Tratamiento adecuado a los residuos en 11 Hospitales Benéficos y Tres Bancomunicipales	Contenedores de Residuos Infecciosos	\$ 75,052.26	Región de Cortes	SPS	IVA	UTGP	1/19/2022		Finalizado
						\$ 83,442.93	Hospital Puerto Cortes	Puerto Cortes			1/19/2022		
						\$ 77,481.61	Ocopeque	Ocopeque			1/19/2022		
17						L 147,000,000.00					24/02/2024	al 2da Semana de Junio	En proceso
18	Construcción de un Almacén de Medicamentos e Insumos del Hospital Básico de Occidente	Almacén del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales	Evaluación y Revisión del Tenere del Proyecto Construcción de un Almacén de Medicamentos e Insumos del Hospital Básico de Occidente	Construcción de un Nuevo Almacén de Medicamentos e Insumos	L 24,000,000.00	Almacén de Medicamentos e Insumos	Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan		UTGP	No definido		En Ejecución
19	Remodelación de infraestructura del área de imágenes del Hospital de Occidente	Área de Imágenes del Hospital de Occidente	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y Presupuesto	Remodelación de Infraestructura del Área de Imágenes	L 4,000,000.00	Área de Imágenes del Hospital de Occidente						En proceso
20	Remodelación de la Sala de Emergencia Hospital Mario Catalano Rivas	Remodelación de Sala de Emergencia H.MCR	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y Presupuesto	Remodelación de Sala de Emergencia	L 7,739,416.74		San Pedro Sula			No definido		En Proceso
21	Nuevo Edificio de Administración de Centro Regional Judicial Ocoatepeque	Remodelación de Centro Regional Ocoatepeque	Fondos Nacionales	Elaboración de planos y presupuesto	Remodelación de Centro Regional Judicial	No definido		Mitica, Ocoatepeque					Finalizado
22	Construcción UAPS - Arenales, Municipio de Guatemala, Departamento de Santa Bárbara	UAPS Arenales	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Construcción UAPS -Arenales, Municipio de Guatemala, Departamento de Santa Bárbara	No definido		Guatemala, Santa Bárbara	IVA	UTGP	No definido		En proceso
23	Remodelación del Establecimiento de Salud El Encino en Catacamas, Ocoatepeque	Sala de Rayos X Hospital de Occidente	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación de Sala de Rayos X	Costo de 3 U.S.		Santa Rosa de Copan		UTGP	No definido	L 818,336.10	Finalizado
24		CIS El Encino	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación de Establecimiento de Salud	No definido		CIS El Encino, Región Occidente	No definido	UTGP	No definido		En proceso
25	Hospital del Trauma de Tegucigalpa	Hospital del Trauma Tegucigalpa	BID	Supervisión	Levantamiento e Inspección de Terreno donde se construya Hospital del Trauma	L 730,000,000.00		Tegucigalpa					En proceso
	Hospital del Trauma de San Pedro Sula	Hospitales de Trauma de San Pedro Sula						San Pedro Sula					En proceso
26	UAPS El Encino, Jucápeten	UAPS El Encino	Fondos Nacionales	Diseño, Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Construcción de UAPS El Encino	Infraestructura L 7,393,488.95		Jucápeten		UTGP	16/1/2023		En proceso
27	Bloque Médico Quirúrgico - Hospital Escuela	BMO -HEU	Fondos Nacionales y Fondos de Cooperación Externa	Formulación del Proyecto y Supervisión	Construcción de 8 nuevos quirófanos y CQE Temporal	Fondos de Cooperación L 20,429,400.00 Fondos Nacionales L 311,017,456.61		Tegucigalpa	UNOPS	UTGP			En proceso
28	Remodelación de Área de Emergencias - HEU	Emergencias - HEU		Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Reacomodación de Área de Emergencia, acondicionamiento de pisos, cambio de cerrajería, adaptación	L 27,017,436.81							En proceso
29	Subestación Eléctrica Hospital Escuela Universitario	Subestación - HEU	FONDOS BID	Supervisión del Proyecto	Instalación de Nueva Subestación Eléctrica	L 67,265,433.16		Tegucigalpa	Por definir	UTGP			En proceso
30	El Proyecto Implementación y Fortalecimiento del sistema integrado de información en Salud (SIS) En el Corredor Seco Piloteado EUROGAN BUDGET	EUROGAN BUDGET	Fondos Donación Ajeno Presupuesto Unión Europea	Ejecución Financiera	Implementación y Fortalecimiento del sistema integrado de información	L 60,711,000.00		En el corredor seco pilotado por EUROGAN		UTGP			En proceso
31	EUROGAN DEL	EUROGAN DEL								UTGP			En proceso
32	Hospital Temporal Roatán	Hospital Temporal Roatán	Fondos Nacionales	Aprobación de Planos, Equipamiento y Supervisión del Proyecto	Aprobación de Planos, Equipamiento y Supervisión del Proyecto	L 467,462,000.56		Roatán		UTGP	17 de mayo de 2022	dic-24	En construcción
33	Unidades Médicas Hospitalarias	Hospital Los Concheros	Global Lines	Reparación Mecánica		L 1,358,875.82		Tegucigalpa	EMASA	UTGP	1/1/2024	dic-24	En ejecución
34	Nuevo Policlínico de Jucápeten	Policlínico de Jucápeten	Fondos Nacionales	Ampliación del Policlínico				Jucápeten	FRES	UTGP			En proceso
35	Suministro e Instalación de 2 Tomografía en Hospital de Occidente y Hospital Escuela (y 5 Máquinas de Rayos X dobles)	Suministro e Instalación de Rayos X dobles en Hospital de Occidente y Hospital Escuela	Banco Mundial	Donación				Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan					En proceso
36	Hospital de Choloma	Hospital de Choloma		sección y supervisión para aprobación de postes instalación				Choloma Cortes					En proceso
37	Red Eléctrica de la Región de Comayagua	Mejoras en el Edificio de la Región de Comayagua		Formulación de Proyectos									En Proceso
	UAPS Jamateca y la Cueta en Comayagua		Fondos Nacionales					Comayagua		UTGP			En Proceso
38	Levantamiento de Red de Tubería de Origen Comayagua, Ceiba y Ocoatepeque	Red de Tubería de Origen Comayagua, Ceiba y Ocoatepeque		Levantamiento, Diseño y Formación del Proyecto	Levantamiento de Red de Tubería de Origen Comayagua, Ceiba y Ocoatepeque			Comayagua, Ceiba y Ocoatepeque		UTGP			En Proceso
39	Cambio de Sistema Eléctrico Hospital Puerto Lengua Gracias a Dios	Sistema Eléctrico del Hospital de Puerto Lengua	Fondos Nacionales	Formulación de planos y presupuestos				Puerto Lengua					En proceso
40	Adecuación de Infraestructura para planta de oxígeno y equipo soporte de Hospital Escuela							Puerto Lengua					En proceso
	Readequación y ampliación de Nueva Red y Central de Gases Medicinales del Hospital Escuela												En proceso
	Estudios Planificación y diseños de Infraestructura para el BMO y BMO Lavandería	Hospital Escuela											En proceso
	Recambio de Instalación eléctrica adecuación repara y mantenimiento del Servicio de Alimentación y dietética												En proceso
40	Captación de Donantes de Sangre	Bunker Mario Catalano Rivas				No definido		Hospital Escuela Tegucigalpa		UTGP			En proceso
41	Construcción de un Bunker del Hospital Mario Catalano Rivas	Bunker Mario Catalano Rivas	No definido		Exámenes que necesitan para el mejoramiento de atención y tratamiento			Bunker		UTGP			En Proceso
42	Policlínico de Siguatepeque	Policlínico de Siguatepeque	Fondos Nacionales	Inspección y levantamiento de necesidades formulación de los hallazgos y equipamiento	Levantamiento de necesidades, Inspección, Plan de Equipamiento Médico en la edificación existente del Policlínico de Siguatepeque			Siguatepeque					En Proceso

Proyectos Medianos											
Item	Nombre de Proyecto	Nombre corto	Solicitado por	Oficio	Fecha de Recibido	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Estatus Actual
1	Inspección para análisis de Instalación Eléctrica	Inspección para análisis de Instalación Eléctrica	Pro Paz, Jefe del Laboratorio Nacional de Vigilar	224-LNV-2024	4/11/2024	Fondos Nacionales	temperatura ambiente y problemas de energía eléctrica	Laboratorio de Tuberculosis en Laboratorio Nacional, 3er Nivel del	L 269 609 00	Municipio de Olanchito, Departamento de Yoro	Pendiente Asignar
2	II Etapa Oficina Archivo Hospital Anibal Murillo Escobar	Oficina Archivo									En Proceso
3	Remodelación de Centro de Salud en San Pedro de Catacamas, Olanch	CIS San Pedro de Catacamas				No definido			No definido	San Pedro de Catacamas, Olanch	En Proceso
4	Bodega Zoonosis Aldea El Guanabano	Bodega Zoonosis Aldea El Guanabano			2069-2023-LVS-SS	No definido	para almacenamiento de materiales, equis		L 1 360 192 09	Aldea El Guanabano	Finalizado
5	UIAPS El Palase, Catacamas Olanch	CIS Emmanuel Olanch				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Implantación del Establecimien	No definido	Catacamas, Olanch	En Proceso
6	CIS Emmanuel, Catacamas Olanch	CIS Emmanuel, Catacamas Olanch				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Formulación de Planos y presupuesto	L607 747 64	Catacamas, Olanch	Finalizado
7	CIS El Hormiguero, Catacamas Olanch	CIS El Hormiguero Olanch				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Formulación de Planos y presupuesto	L377 537 79	Catacamas, Olanch	Finalizado
8	CENARH Santa Bárbara	CENARH Santa Bárbara				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Formulación de Planos y presupuesto	No definido	Santa Bárbara	
9	CENARH Ocoatepeque	CENARH Ocoatepeque				Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Ocoatepeque	
10	CENARH Intibuca	CENARH Intibuca				Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Intibuca	En Proceso
	CENARH Gracias Lempira	CENARH Gracias Lempira				Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto		Arqu Joseefyn Uckes		
	CENARH Juticalpa	CENARH Juticalpa				Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto				
	CENARH La Ceiba	CENARH La Ceiba				Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto				
11	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Propuesta de Construcción de nuevo edificio Administrativo	L 3 000 000 00	Olanch	Finalizado
12	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa	Sala de Espera CIS Soledad, Juticalpa				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación	L 1 747 000 00	Departamento de Olanch	Finalizado
13	Remodelación UIAPS Pinuaya Sica, Olanch	Remodelación UIAPS Pinuaya Sica, Olanch				No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación	L 1 851 000 00	Departamento de Olanch	Finalizado
14	de un UIAPS, En la Comunidad de Jacán en el Municipio de Gracias L	Diseño de UIAPS Jacán, Lempira				No definido	Diseño de planta y Formulación de Planos	Construcción de una Edificación Nueva	No definido	munidad de Jacán en el Municipio de Gracias	En Proceso
15	Implantación y Remodelación de Laboratorio de Hospital Juan Manuel Gálvez	Remodelación de Laboratorio, Hospital Juan Manuel Gálvez				No definido	Formulacion planos		No definido	artamento de Lempira, Hospital Juan Manuel G	En Proceso
16	era para Consulta externa y Emergencia Y Ampliación de Estacionam	Remodelación y Ampliación Mario Mendoza	Dr. Mario Francisco Aguilar Director Ejecutivo Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	214-DE-2023-HPMM	31/3/2024	No definido	Diseño de planta y Formulación de Planos	generar nuevo espacio de espera para área de emergencia y visitas, tam bien ampliación de área de espera para consulta externa con su batería de baño correspondiente y revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación para dar respuesta a las necesidades que se deben priorizar de acuerdo al	No definido	Tegucigalpa	En Proceso
17	Remodelación del Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	Remodelación De Hospital Mario Mendoza	Dr. Mario Francisco Aguilar Director Ejecutivo Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza	186-DE2024-HPMM	3/11/2024	Fondos Nacionales	Revisión de Presupuesto y diseño de la Remodelación		an contemplado para aten	Tegucigalpa	Finalizado
18	frucción del área de vacunación y servicios de Odontología y Reconstr	CIS Talabicoche	Dra. Suani Montalán Sub secretaria de Proyectos e Inversiones Dra. Carla Paredes Secretaria de Estado en el Despacho de Salud	41387-SS-2024 Nota Con	15/3/2024	Fondos Nacionales	Inspección y Levantamiento de obra existente	Diseño y desarrollo de Planos de situación actual remodelación y desarrollo de anteproyecto completo	No definido	sa Colonia Ponzoza, Municipio de Patuca, Olan	En proceso
19	Equipamiento de Servicio Materno Infantil, Talanga	Equipamiento de Servicio Materno Infantil, Talanga				Financiamiento OPS	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	SMI Talanga	En proceso
20	Equipamiento de UIAPS La Sabana	Equipamiento de UIAPS La Sabana				Fondos Nacionales	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	La Sabana, Francisco Morazán	En proceso
21	UIAPS CIS Dra. Herza Paz	Equipamiento de CIS Dra. Herza Paz				No definido	Equipamiento del Servicio Materno Infantil		No definido	Francisco Morazán	Finalizado
22	Remodelación Edificio del Servicio de Atención Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax	Remodelacion Edificio del Servicio de Atención Integral de Personas con VIH del Instituto Nacional el Torax	Dra. Wendy Mancada Jefe de infectologia Torax	411-TORAX-2024	22/3/2024			Remodelacion edificio del servicio de atencion integral de personas con VIH del Torax		Tegucigalpa	Finalizado
23	Mejoras en clinicas odontologicas y Techado de area para sala de esp	CIS el Carrizal						Formulación de Planos, Presupuesto		Tegucigalpa	Finalizado
24	Remodelación y Ampliación de la Maternidad de CIS Sonaguera Almacén para Insumos en la Región Sanitaria No. 2 Coacán	CIS Sonaguera						Formulación de Planos, Presupuesto		Sonaguera Colon	
	Ampliacion de la Consulta Externa							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Remodelacion del Servicio de Emergencia							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Ampliacion del Almacén General							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Ampliacion de Edificio Administrativo							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Remodelacion de la Sala de Cirugia							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Remodelación de la Sala de Medicina Interna							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Ampliación y adecuación de Estacionamiento	Mejoras y Necesidades de Infraestructura para el Hospital de Progreso	Dr Raul Barahona O Connor Jefe departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención					Formulación de Planos, Presupuesto			
	Ampliacion de la Sala de Neumatologia							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			
	Ampliacion de la Sala de Pediatria							Remodelacion y ampliacion del Hospital El Progreso			

Proyectos Menores												
Item	Nombre de Proyecto	Solicitado por	Oficio	Oficio Recibido en fecha	Alcance	Descripción	Origen de los Fondos	Presupuesto	Ubicación	Técnicos	Estatus	Observaciones
1	Reparaciones Bodegas Santa Ana	Ing. Gabriela Paredes	No. 259-2024	11/4/2024	Reacondicionar servicio del inmueble.	Reparaciones en Bodega	Pendiente	Pendiente	Bodega	Ing. Jorge Perdomo	En proceso	Ya se realizó visita técnica, actualmente se está
2	Visita a Bodega de Guanabano y Bodega	MSc. Hediberto	No. 0277-	10/4/2024	Optimización de las operaciones e	Solicitud de Visita en	Pendiente	Pendiente	Bodega del	Ing Dixon Romero	En proceso	Pendiente la parte eléctrica se asiano a Ing. Dixon
3	Reacondicionamiento UAPS Santa Rosa			15/5/2023	Levantamiento para mejora de	Reacondicionamiento	Pendiente	Pendiente	Colon v Atlantida	Arq Leo Palma	En proceso	Pendiente la elaboración de planos y presupuesto
4	Reacondicionamiento UAPS San Pedro			16/01/2024	Levantamiento para mejora de	Reacondicionamiento	Pendiente	Pendiente	Catacamas	Arq Leo Palma	En proceso	Pendiente la elaboración de planos y presupuesto
5	Remodelación de Segunda Etapa.	Lic. Guadalupe	No. 39-	5/4/2024	Levantamiento para mejora de	Remodelación de	Fondos Nacionales	Pendiente	Hospital Anibal	Ing. Carlos Cruz	Finalizado	Perfil de proyecto revisado y enviado el 15/4/24
6	Reparacion de Tuberias de Aguas Negras	Dra Daniela espinosa Directora Manuel larios Cordova EL MANCHEN		05/09/2024	Planos de CIS MANCHEN estimacion de presupuesto general para red d e aguas negras CIS El Manchen	Presupuesto General para red d e aguas negras CIS El Manchen	Fondos Nacionales	Pendiente	El Manchen			

Proyectos Internos									
Re	Edificio	Descripción	Solicitado por	Fecha	Oficio	Prioridad	Técnicos responsables	Estatus	Observaciones
1	Principal	Solicitud de Estudio Integral por mejoras de condiciones de baños en 1er, 2do, 3er nivel, adicional a eso, estado del piso de cerámica en 1er nivel.	MSc Hedilberto Sierra Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios generales	10/4/2024	0276-SGRMYSG-2024	Media		Pendiente asignar	
2	Edificio Rivera	Reparaciones y Mejoras				Media	Ing. Carlos Cruz Pendiente asignar tecnico ing electrico	En proceso	Se entrego perfil tecnico de la obra civil revision de la Coordinación Falta parte electrica inspeccion e informe tecnico
3	Edificio Anexo BANMA 2	Remodelación de Dirección General de Desarrollo de RRHH Remodelacion de Departamento de Desarrollo Estratégico Remodelacion de Desarrollo de Competencias del Recurso Humano Institucional		16/1/2024	017-DGDRH-2024	Media	Arq. Alberto Mejia	En proceso	De este proyecto solo se ha realizado el levantamiento de obra a remodelar
4	Hospital Cardio Pulmonar Torax	Laboratorio CENARH del Instituto Nacional Cardio					Ing. Roger Luna Ing. Elvis Orellana	En Proceso	
5	POOL SESAL	Remodelación de Baños de	Ing Kevin Giovanni Flores	12-feb-24	N.030-DSG-2024	Baja	Ing Sonia Raudales	En proceso	
6	LOBBY Edificio Principal de la SESAL	Remodelación de LOBBY	Ing Kevin Giovanni Flores	12-feb-24	B.029-DSG-2024	Media	Ing Sonia Raudales Ing Sonia Raudales	En proceso	96 % avance se esta trabajando en lo que adicciono las
7	Anillo de seguridad Tipo Porton en gradas de acceso 3er Nivel edificio Principal	Porton en gradas de acceso 3er Nivel edificio Principal	Abog. Florentino Pavon Gerencia Administrativa			Media	Arq Angie Aguirre Arq Leopoldo Palma	En proceso	90% se espera oficio por parte de las autoridades de Gerencia Administrativa para ampliar el presupuesto para cambio de pisos Se entrego para revision el dia miercoles 15 de mayo 2024 al coord
8	Ampliación de Espacios Físicos de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos	Ampliación de espacios físicos de la UTGP	Jefatura de UTGP			Alta	Ing Manuel Rivera	En proceso	
9	Construcción de Cubículos (salud ambiental, promoción, educación y tuberculosis) y Remodelación del Área de Psicología y VIH del CIS Dr Napoleón Bogran Comayagua	Construcción de Cubículos Remodelación del Área de Psicología y					Por definir	En proceso	
10	Edificio en la Colonia Kennedy Listado completo de equipamiento médico	Listado completo de equipamiento médico	Dra Nerza Paz	24/04/2024	1642-SG-2024	media	Por definir	En proceso	
11	Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Tuberculosis ubicado en el tercer piso de la Región Metropolitana (Remodelación de Bodega y techo presenta fisuras y problemas de electricidad)	(Remodelación de Bodega y Techo presenta Fisuras y Problemas de Electricidad) Región Metropolitana	Dra Norma Artilles Mills	29/05/2024	384-DSPNA-2024	media	Ing Fabio Rivera	En proceso	

Oficio N.º 1162-UT-2024

Tegucigalpa MDC, 28 de octubre, 2024.

Ingeniero
Daniel Brizuela
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Brizuela:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaría de Salud concernientes al **mes de octubre, 2024**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

1. Identificación del Proyecto

- a Propietario del Proyecto
- b Sector, Subsector
- c Nombre del Proyecto
- d Ubicación del Proyecto
- e Propósito
- f Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- g Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- h Impacto Ambiental
- i Impacto en el terreno y asentamientos
- j Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- k Fuentes de Financiamiento



- l Presupuesto del Proyecto
- m Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- n Estado del Proyecto (actual)
- o Costo de Finalización (proyectado)
- p Fecha de Finalización (proyectada)


2. Ejecución del Proyecto

- a. Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- b. Variación en el costo total del proyecto.
- c. Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- d. Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **miércoles 6 de noviembre, 2024**, al correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.


Lic. Cesar Steven Dávila
Jefe Unidad de Transparencia

