



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construccion de Oficinas Municipales (Banca Rural)	Bo. EL Centro	19	19	47210		0.00	3,148.03	0.00	0.00	0.00	3,148.03	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00	99.00 %	0.03	0.00 %	TERMINADO	
2	Construccion de Oficinas Administrativas en Inst. Oscar Armando Avila Banegas	Bo. EL Playon	11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,143.54	0.00	0.00	138,143.54	92.00 %	11,856.46	7.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento del Centro de Salud de Pimienta	Bo. EL Centro	11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,431.16	0.00	0.00	16,431.16	82.00 %	3,568.84	17.00 %	TERMINADO	
4	Construccion de Auditorio Kinder Lidia Handal	Bo. EL Centro	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
5	Construccion de Cuneta Y Embaulado Bo. El Bosque #2, Frente Jacky Cheves	Bo. El Bosque	11	11	47210		165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
6	Construccion de Canal de Drenaje Bo. El Palenque Contiguo a Jessica Portillo	Bo. El Palenque	11	11	47210		229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
7	Construccion de Cuneta Abierta Bo. La Zona Americana frente a Don Modesto, Aldea Santiago	Bo. La Zona Americana	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
8	Construccion de Centro de Atencion Primaria en Salud, Bo. La Zona Aldea Santiago	Bo. La Zona	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
9	Construccion de Empedrado Col. Alemania #2	Col. Alemania	11	11	47210		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
10	Proyecto de Construccion de Centro de Atencion Primario en Salud, Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	24.00 %	112,720.00	75.00 %	EN PROCESO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Proyecto de Construcción #2 de Cuneta Abierta y Embaulado Ref. Eduardo Corea, Bo. El Bosque #2	Bo. El Bosque	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	78,911.64	0.00	78,911.64	0.00	0.00	56,008.78	0.00	0.00	56,008.78	70.00 %	22,902.86	29.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento del Centro de Salud de Aldea Santiago	Bo. Las Flores	11	11	47110		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	28,759.97	0.00	0.00	28,759.97	84.00 %	5,240.03	15.00 %	TERMINADO	
13	Construcción de Auditorio Kinder Vilma Malta Gutierrez, Aldea Santiago	Aldea Santiago	15	15	47110		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción de Cerco Perimetral Kinder Alta Gracia Sanchez	Bo. Suyapa	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción de 2 Aulas en #2 Centro Basico Bertila Jensen	Col. Alemania	19	19	47110		0.00	9,591.40	0.00	0.00	0.00	9,591.40	0.00	0.00	9,591.40	0.00	0.00	9,591.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Reconstrucción de Cancha de Fútbol #1 del Parque Central, Pimienta	Bo. EL Centro	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Cuneta Abierta Bo. Las Flores frente a la Iglesia Aldea Santiago	Bo. Las Flores	15	15	47210		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción de Cuneta Abierta Col. Villas del Carmen, Frente Benjamin Portillo	Col. Villas del Carmen	11	11	47210		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de Cuneta 5ta. Calle Col. Esquipulas	Col. Esquipulas	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción de Gradas Peatonales, Bo. Los Almendros frente Martha Julia, Aldea Santiago	Bo. Los Almendros	11	11	47210		252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	Construcción de Techado del Estacionamiento Vehicular Municipal	Bo. EL Centro	11	11	47110		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción de Cerco Perimetral II Etapa del Cementerio, Aldea Santiago	Aldea Santiago	15	15	47210		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	196,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Cambio de Techo de la Posta Policial, Pimienta, Cortes	Bo. EL Centro	19	19	47110		0.00	5,168.45	0.00	0.00	0.00	5,168.45	0.00	0.00	5,168.45	0.00	0.00	5,168.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Construcción de Muro de Retención en Bo. Las Guaras	Bo. Las Guaras	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	40,214.35	0.00	0.00	40,214.35	80.00 %	9,785.65	19.00 %	TERMINADO	
25	Construcción de Fosa Séptica en Escuela Raul Ugarte	Col. Kilometro 86"	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	28,853.61	0.00	0.00	28,853.61	83.00 %	5,646.39	16.00 %	TERMINADO	
26	Construcción de Gradas Peatonales, Col. San Ramon	Col. San Ramon	15	15	47210		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción de Gradas Peatonales, Bo. La Bomba Aldea Santiago	Bo. La Bomba Aldea Santiago	11	11	47210		220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de Centro de Atención Primaria en Salud, Bo. La Bomba Aldea Santiago	Bo. La Bomba Aldea Santiago	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción de Mercado Venta Productos Agrícolas	Col. Kilometro 86"	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción de Caseta de Espera de Mototaxis	Aldea Santiago	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción de Cerco Perimetral e Iluminación Cancha de Fútbol, Col. Buena Vista	Col. Buena Vista	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
32	Construccion de Muro en Esc. Jose Rafael ferrari	Bo. El Tanque #2	19	19	47110		0.00	2,084.60	0.00	0.00	0.00	2,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,084.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Mejoramiento de Parques del Municipio	Bo. EL Centro	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	128,177.50	121,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	121,822.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construccion de Cuneta Abierta entrada principal Col. Buena Vista	Col. Buena Vista	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construccion de Cuneta Abierta Bo. Abajo frente a Ruth Carranza, Aldea Santiago	Bo. Abajo	11	11	47210		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	168,300.63	0.00	0.00	168,300.63	88.00 %	21,699.37	11.00 %	TERMINADO	
36	Construccion de Cuneta Abierta 2da Calle , Col Esquipulas	Col. Esquipulas	15	15	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construccion de Cuneta Abierta Bo. El Tanque #2 Frente Arcadio Pineda	Bo. El Tanque #2	15	15	47210		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	192,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construccion de Gradas Peatonales, Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	15	15	47210		215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Construccion de Cerco de division Cancha de Futbol Rosendo Dubon, Aldea Santiago	Aldea Santiago	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	177,159.95	88.00 %	22,840.05	11.00 %	TERMINADO	
40	Construccion de Boulevard Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	15	15	47210		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construccion de Cerco Perimetral Esc. Team Work	Aldea Santiago	11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mejoramiento de Modulos Sanitarios del Palacio Municipal	Bo. El Centro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	165,000.00	5,129.00	159,871.00	0.00	0.00	146,744.73	0.00	0.00	146,744.73	91.00 %	13,126.27	8.00 %	TERMINADO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Construccion de Cuneta Abierta y Reparacion de Calle en col.San Ramon	Col. San Ramon	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	111,175.00	0.00	111,175.00	93,061.73	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.73	83.00 %	18,113.27	16.00 %	TERMINADO	
44	Construccion de Baño y Pila del Kinder en Comunidad la Bomba Aldea Santiago	Bo. La Bomba	11	11	47110		0.00	22,651.50	0.00	0.00	0.00	22,651.50	0.00	0.00	17,967.67	0.00	0.00	17,967.67	79.00 %	4,683.83	20.00 %	TERMINADO	
45	Contraparte a Caco Urbano y Proyectos de Rural Mejoramiento de la Continuidad y Calidad del Servicio de Agua en el Municipio (PROMOSAS)	Caco Urbano y Rural	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	1,117,176.72	0.00	1,117,176.72	0.00	0.00	1,117,176.72	0.00	0.00	1,117,176.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Proyecto de Construccion de Centro de Atencion Primario en Salud, Bo. Suyapa	Bo. Suyapa	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	194,127.36	0.00	194,127.36	0.00	0.00	154,462.36	0.00	0.00	154,462.36	79.00 %	39,665.00	20.00 %	EN PROCESO	
47	Construccion de Muro de Retencion I Etapa en Cancha de Futbol Col.Esquipulas	Col. Esquipulas	11	11	47210		0.00	432,609.38	0.00	0.00	0.00	432,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	432,609.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construccion de Cuneta Abierta y Embaulado Col. Villas del Carmen	Col. Villas del Carmen	11	11	47210		0.00	188,700.80	0.00	0.00	0.00	188,700.80	0.00	0.00	172,992.85	0.00	0.00	172,992.85	91.00 %	15,707.95	8.00 %	TERMINADO	
49	Construccion de Auditorio de 86" de la Escuela Raul Ugarte	Col. Kilometro 86"	11	11	47110		0.00	73,230.00	0.00	0.00	0.00	73,230.00	0.00	0.00	65,926.17	0.00	0.00	65,926.17	90.00 %	7,303.83	9.00 %	TERMINADO	
50	Construccion de Cuneta 1ra calle Col. Esquipulas I Etapa	Col. Esquipulas I	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	199,029.85	0.00	0.00	199,029.85	90.00 %	20,970.15	9.00 %	TERMINADO	
51	Construccion de Empedrado de Calle en Bo. El Centro	Bo. El Centro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	752,000.00	43,940.00	708,060.00	0.00	0.00	689,224.57	0.00	0.00	689,224.57	97.00 %	18,835.43	2.00 %	TERMINADO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
52	Proyecto de Adición de Módulos Sanitarios en el Centro de Salud de Bo. El Centro de Pimienta	Bo. El Centro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	66,961.00	0.00	66,961.00	0.00	0.00	0.00	54,737.80	0.00	0.00	54,737.80	81.00 %	12,223.20	18.00 %	EN PROCESO	
53	Iluminación de Empedrado de Calle en Bo. El Centro	Bo. EL Centro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00	0.00	0.00	0.00	42,337.32	0.00	0.00	42,337.32	96.00 %	1,602.68	3.00 %	TERMINADO	
54	Acondicionamiento de Espacio para Funcionamiento del Comité de Preservación de la Violencia, Aldea Santiago	Aldea Santiago	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,598.40	0.00	0.00	29,598.40	73.00 %	10,401.60	26.00 %	TERMINADO	
55	Construcción De Casetas de Espera de Buses en el Municipio	Aldea Santiago, Bo Suyapa	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.19	77.00 %	11,095.81	22.00 %	TERMINADO	
56	Reconstrucción de Gradería del Auditorio de la Esc. Miguel A. Cubero	Bo. EL Centro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,535.00	138,465.00	0.00	0.00	0.00	124,954.76	0.00	0.00	124,954.76	90.00 %	13,510.24	9.00 %	TERMINADO	
57	Conts. Oficinas Administrativas Inst. Oscar Armando Avila Banegas III Etapa	Bo. El Playon	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	161,535.00	0.00	161,535.00	0.00	0.00	0.00	157,361.70	0.00	0.00	157,361.70	97.00 %	4,173.30	2.00 %	TERMINADO	
58	Construcción de Pilas para Tortuga	Bo. El Centro	11	11	47210		0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00	96.00 %	381.00	3.00 %	TERMINADO	
59	Construcción de Auditorio en Escuela Team Work I Etapa,Aldea Santiago	Bo. La Zona	11	11	47110		0.00	55,369.00	0.00	5,129.00	0.00	60,498.00	0.00	0.00	0.00	60,498.00	0.00	0.00	60,498.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	Construcción de Línea de Impulsión de Agua hacia Comunidad Maranatha	Comunidad Maranatha	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	123,970.00	0.00	123,970.00	109,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,020.63	87.00 %	14,949.37	12.00 %	TERMINADO	
61	Intalación Red De Conduccion y Distribucion De Agua en Col. Kilometro 86	Col. Kilometro 86	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	207,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,980.20	96.00 %	7,019.80	3.00 %	TERMINADO	



Pimienta, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: JESUS.DUBON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2017

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
62	Mejoramiento Bo. EL Centro de la Posta Policial (instalacion de cielo falso)	EL Centro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	31,935.00	0.00	0.00	31,935.00	78.00 %	8,865.00	21.00 %	TERMINADO	
63	Construccion Bo. El Centro de Jaula para Iguanas	El Centro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	28,177.50	0.00	28,177.50	0.00	0.00	26,930.07	0.00	0.00	26,930.07	95.00 %	1,247.43	4.00 %	TERMINADO	
64	Mejoramiento Bo. La Escuela de los Modulos Sanitarios de la Esc.Jose Cecilio del Valle	La Escuela	11	11	47110		0.00	81,990.00	0.00	0.00	0.00	81,990.00	0.00	0.00	74,340.22	0.00	0.00	74,340.22	90.00 %	7,649.78	9.00 %	TERMINADO	
65	Construccion Col. Alemania de Viviendas #2 Sociales	Col. Alemania	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	76,786.00	0.00	76,786.00	0.00	0.00	64,579.98	0.00	0.00	64,579.98	84.00 %	12,206.02	15.00 %	TERMINADO	
66	Perforacion de Pozo # 6 en la Col. Marvin Umaña de Aldea Santiago	Col. Marvin Umaña	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	276,030.00	0.00	276,030.00	276,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,030.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							5,469,000.00	1,241,193.16	0.00	4,101,219.22	3,379,781.50	7,431,630.88	939,436.70	0.00	3,737,687.06	0.00	0.00	4,677,123.76		2,754,507.12			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Raul Alfredo Ugarte Florentino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jesus Alberto Dubon Morales

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Moises Perez Carcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7LQAR2Vz5ZBF9HKonOnyqUpiYqOXnz3tDZfStk8UOP4vqrTm5s5c/MrcWEVnJ3mKjNRQEU54bXa0uLeI3VrRZf6rInpbJ37Vc9NwyhuzkRKOZ0taddiKNSyP/YjRO
rOFGfLdNrK09Y7qpVmgeZMfh9xH6FpEfFLs5luM2Am0sfU881bKYKk9ks/3h/oZqymTMRiJ8XaL7XMRi7Si392JPMGZa6/7T+L3OvW5qEQrNStyIbuHNBe75NNNoVAbIx+XKRLF
hQHpfLwTKShMpB4IbmGTV+zBO2vU=