



MEMORANDO


UI-264-2025

Para: **ABOGADA CARMEN PEÑA**
Jefe Departamento de Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director de la Unidad de Ingeniería

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 11 de abril 2025



Con mi acostumbrado respeto, le remito el estado de los proyectos ejecutados al mes de marzo del 2025, para cargar la información al Portal Único de Transparencia.

Cc: Archivo
Cc: Departamento de Proyectos



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

1

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



N° 1

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 26 junio 2023

"Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto de San Lorenzo"

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista
TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización: 20/02/2024

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en el estudio y diseño para la reparación la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga.
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	8,060,567.50 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	24/05/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	26/06/2023 - 20/02/2024
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	240.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	20/02/2024
<i>Modificaciones Contractuales</i>	3
<i>Monto Final de Contrato</i>	8,060,567.50 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En proceso administrativo

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	En proceso el estudio
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	3
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	90.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	1) Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto. 2) y 3) Debido a los tiempos de estadía de los buques y condiciones climatológicas adversas lo cual ha impedido la realización de ciertos trabajos de campo generando la ampliación de tiempo No. 2 y No. 3.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto

Suministro y Rehabilitación de Oficinas, Gradas y Sistema Eléctrico en la Torre de Control de la Empresa Nacional Portuaria

Fecha de Inicio: 27 de febrero 2024

Contratista

Estudios y Desarrollos Arquitectonicos y de Ingeniería Sierra

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

30/06/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en la impemibilización de la losa superior, construcción de escaleras de acceso a terraza superior, reparación de cielos falsos interiores con cielo falso suspendido de yeso con vinil, reparación de paredes internas de tabla yeso, reparación de estructura metálica dañada por la corrosión, suministro e instalación de nuevo equipo de elevador incluyendo cabina, controladores y demás, revisión y reparación del sistema eléctrico, suministro de transformadores electricos, suministro e instalación de sistema de climatización, reparación de servicios sanitarios, puertas y ventanería, así como la pintura de logos e iluminación.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las Condiciones de Seguridad y Ergonomía para los Usuarios y Equipos y Prolongar la Vida Util de la Estructura Mediante Mantenimiento Preventivo.
Ubicación del Proyecto:	Torre de Control Marítimo Frente al Muelle No.3 y del Portón de Acceso No.3 del Recinto Portuario de la ENP en Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4,772,956.50
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	15/12/2023
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	27/02/2024
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	490.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	30/06/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	5
<i>Monto Final de Contrato</i>	8,069,539.16 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	5
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	3,296,582.66 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	280.00 Días

1) Se hizo la modificación No.1 al contrato para incluir la cláusula por anticipo dentro del mismo. 2) A través de la modificación No.2 se introdujo la cláusula escalatoria del proyecto, siendo el nuevo monto (Monto del contrato original + cláusula escalatoria) L.6,932,638.02. 3) Ampliación de tiempo por tiempos de entrega del elevador por fabricación. 4) Modificación No.4 por Orden de Cambio No.1 por un valor de L.422,690.60 por necesidades que surgieron durante la construcción de las obras. 5) Modificación No.5 por Orden de Cambio No.2 por un valor de L. 714,210.54 por necesidades que surgieron durante la construcción de las obras. 6) Modificación No.6 Ampliación de Tiempo de 139 días calendario por imprevistos que se presentaron durante la ejecución del proyecto. En este proyecto para su Proceso de Licitación y Contratación se recibieron ofertas en el año 2019, logrando adjudicarse en el año 2023.

Otras Variaciones

<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 3

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 12 de febrero 2024

Rehabilitación de Cerco Perimetral y Protección Costera de Puerto Castilla

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

12/12/2024

Contratista

Constructora Universal

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hr

Resumen del Proyecto	Este proyecto consiste en la reconstrucción de area de cerco dañada, y protección de la linea costera por la erosion marina. Reconstrucción de sección de cerco dañada (28.00 ml) con cimientto corrido, sobreelevación de bloque solera y castillos de concreto armado y malla de alambre ciclón K-10 con estructura de tubo de H.G de 2" y 1.5" . Reconstruccion de la linea de Costa: Relleno y construcción de talud (1:3) en la linea costera con arena (2,692.38 m3 aprox.) y un pedraplen de protección de talud frente al mar, que consiste en la construcción de 8,600 dados de concreto de 0.50x0.50x0.50 m (3,000 PSI) y un filtro de grava de 3" y 1/2" con espesor de 30 cm, cubriendo un area aproximada de 1,290.30 m2, asi como el reemplazo de 116 metros lineales malla ciclón dañada.
Objetivo del Proyecto:	Reconstruir el cerco perimetral dañado frente a la costa del Recinto Portuario de Castilla, a la vez que se realice la construcción de obras de protección costera con el fin de evitar futuros deterioros por efectos de la naturaleza.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en el Recinto Portuario de la ENP en Puerto Castilla, Trujillo, Colón.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	7,996,396.67
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	23/06/2023
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	12/02/2024
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	305.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	12/12/2024
<i>Modificaciones Contractuales</i>	3
<i>Monto Final de Contrato</i>	7,996,396.67
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	3
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	125.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	1) Se realizo una ampliación de tiempo por 75 dias calendario, por problemas cimatologicos que han surgido durante la ejecución de las obras, asi como atrasos por huelgas en la zona del proyecto y por falta de producción del cemento requerido. 2) Ampliación de tiempo de 30 dias, nueva fecha de finalización 22 de noviembre por retraso por tomas de carretera, escasez de material en la zona, retrasos por lluvias. 3) Ampliación de tiempo por 20 dias, nueva fecha de finalización 12 de diciembre del 2024 la cual se genero por condiciones climatologicas adversas y huelgas.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 4

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO DE EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL ENP,
PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 03 de febrero 2025

Contratista
Proyectos de Honduras y Constructores G&R S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

18/04/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Este proyecto consiste en la rehabilitación del techo del edificio de la Gerencia General de la ENP en Puerto Cortes afectado por los temporales de lluvia, además de la rehabilitación de canales y bajantes de aguas lluvias, así como el reemplazo de áreas de cielo falso afectadas que presentan hongos y daños por humedad. se incluye en este proyecto el reemplazo de ventanas del 3er nivel que ocasionan filtraciones durante temporales.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar la cubierta de techo afectada por los temporales de lluvia del último año y la tormenta tropical Sara y brindar las condiciones adecuadas para empleados de las oficinas localizadas en el tercer nivel del edificio de la Gerencia General de la ENP, en Puerto Cortes además de conservar y prolongar la vida útil del edificio.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en el Edificio Administrativo #1 o de Gerencia General Recinto Portuario de la ENP, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	1,245,153.11 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	12/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	03/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	18/04/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	1,352,649.26 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	107,496.15 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	45.00 Días
Otras Variaciones	La modificación No.1 fue generada por necesidades que surgieron durante la ejecución del proyecto que son imperativas para realizar el proyecto en óptimas condiciones. El valor a más corresponde a L.107,496.15. Así mismo el área de influencia o desarrollo del proyecto se está ejecutando en oficinas con alta ocupación y los tiempos de trabajo son limitados y restringidos, generando mayor cantidad de tiempo para realizar las actividades, también se está considerando tiempo adicional para la realización de las obras modificadas. Por este motivo se están ampliando 45 días al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 5

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASETAS EN PORTONES DE ACCESO #1, #3 Y PUENTE
KILIMACO DE LA ENP EN PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Contratista
Proyectos de Honduras y Constructores G&R S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

22/03/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en cambiar laminas de techo, cambio de canales de agua lluvia, reparación de inodoros y lavamanos, reparaciones electricas y otras actividades para rehabilitar las casetas de los portones de acceso #1, #3 y puente Kilimaco.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar el area de trabajo del personal de la UPP y mejorando las condiciones de iluminación, salubridad y seguridad en los puntos de control de principales portones de acceso al recinto portuario de Puerto Cortes.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado dentro del recinto portuario en los portones de acceso #1 y #3, y en la cabecera este del puente sobre el canal de Kilimaco, de Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	503,193.60 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	10/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	22/01/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	60.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	22/03/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	503,193.60 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	La modificación surgió de la necesidades encontradas en campo durante su ejecución, las cuales no cambiaron el monto original del contrato.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 6

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASA No.7 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO
CORTES

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

Contratista
INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

02/05/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.7 manteniendo el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	633,821.15 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	15/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	17/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	02/05/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	632,662.05 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-1,159.10 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 7

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASA No.5 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO
CORTES

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

Contratista
INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

02/05/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.5 manteniendo el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	633,821.15 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	14/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	17/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	02/05/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	628,850.90 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-4,970.25 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 8

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASA No.6 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO
CORTES

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista
CONSTRUCTORA CUYAMEL, S. de R.L. de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.6 conservando el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	630,560.25 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	15/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	14/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	29/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	625,376.56 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-5,183.69 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 9

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASA No.9 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO
CORTES

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contratista
INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.9 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	633,821.15 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	14/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	14/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	29/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	623,822.17 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-9,998.98 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 10

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE CASA No.10 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO
CORTES

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Contratista
INVERSIONES Y PROYECTOS LEMUS, S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

06/03/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.10 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	640,005.25 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	14/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	22/01/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	45.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	06/03/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	628,505.25 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-11,500.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 11

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.15 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Sector/Subsector: Maritimo

Fecha de Finalización:

06/04/2025

Contratista

SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS, S. de R.L. de C.V.

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.15 conservando el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	640,984.00 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	15/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	22/01/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	45.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	06/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	637,978.00 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-3,006.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 12

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.11 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista

INVERSIONES BS CRUZ S.S de C.V.

Sector/Subsector: Maritimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.11 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	633,821.15 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	14/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	14/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/04/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	633,318.75 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-502.40 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 13

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE PORTICO DE INGRESO A COLONIA EJECUTIVA Y REPARACION DE GARITA DE VIGILANCIA

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contratista
ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en mejorar el portico de ingreso a la Colonia Ejecutiva, propiedad de la Empresa Nacional Portuaria y reparación de la garita de vigilancia en esta misma Colonia. Este se realizara según planos presentados, en las especificaciones tecnicas se describe detalladamente las actividades de trabajo que se deberan de realizar en el proyecto.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar la seguridad en la Colonia Ejecutiva con un mejor control de ingreso y condiciones mas adecuadas para el personal de seguridad portuaria.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en la Colonia Ejecutiva propiedad de la Empresa Nacional Portuaria en la Ciudad de Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	945,026.00 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	14/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	14/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	29/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	945,026.00 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No. 1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 14

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

REHABILITACION DE CERCO EN RECINTO PORTUARIO

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

17/04/2025

Contratista
CONSTRUCTORA CUYAMEL

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en la rehabilitación, pintura, y cambio de malla y serpentina en el cerco perimetral a lo largo de 1,400 ml.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar el cerco perimetral y mejorar la seguridad general.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado a lo largo de la primera avenida, comenzando en la zona aledaña al punto de inspección peatonal de la entrada administrativa al recinto portuario y terminando en el portón de acceso #1.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	1,458,935.52 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	10/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	17/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	60.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	17/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	1,458,935.52 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 1

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 26 junio 2023

"Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto de San Lorenzo"

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista
TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización:

20/02/2024

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en el estudio y diseño para la reparación la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga.
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	8,060,567.50 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	24/05/2022
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	26/06/2023 - 20/02/2024
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	240.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	20/02/2024
Modificaciones Contractuales	3
Monto Final de Contrato	8,060,567.50 HNL
Estado del Proyecto	En proceso administrativo

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	En proceso el estudio
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	3
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	90.00 Días
Otras Variaciones	1) Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto. 2) y 3) Debido a los tiempos de estadía de los buques y condiciones climatológicas adversas lo cual ha impedido la realización de ciertos trabajos de campo generando la ampliación de tiempo No.2 y No.3.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto

Suministro y Rehabilitación de Oficinas, Gradas y Sistema Eléctrico en la Torre de Control de la Empresa Nacional Portuaria

Fecha de Inicio: 27 de febrero 2024

Contratista

Estudios y Desarrollos Arquitectonicos y de Ingeniería Sierra

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

30/06/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en la impemibilización de la losa superior, construcción de escaleras de acceso a terraza superior, reparación de cielos falsos interiores con cielo falso suspendido de yeso con vinil, reparación de paredes internas de tabla yeso, reparación de estructura metálica dañada por la corrosión, suministro e instalación de nuevo equipo de elevador incluyendo cabina, controladores y demás, revisión y reparación del sistema eléctrico, suministro de transformadores electricos, suministro e instalación de sistema de climatización, reparación de servicios sanitarios, puertas y ventanería, así como la pintura de logos e iluminación.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las Condiciones de Seguridad y Ergonomía para los Usuarios y Equipos y Prolongar la Vida Util de la Estructura Mediante Mantenimiento Preventivo.
Ubicación del Proyecto:	Torre de Control Marítimo Frente al Muelle No.3 y del Portón de Acceso No.3 del Recinto Portuario de la ENP en Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4,772,956.50
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	15/12/2023
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	27/02/2024
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	490.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	30/06/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	5
<i>Monto Final de Contrato</i>	8,069,539.16 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	5
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	3,296,582.66 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	280.00 Días

1) Se hizo la modificación No.1 al contrato para incluir la clausula por anticipo dentro del mismo. 2) A través de la modificación No.2 se introdujo la clausula escalatoria del proyecto, siendo el nuevo monto (Monto del contrato original + clausula escalatoria) L.6,932,638.02. 3) Ampliación de tiempo por tiempos de entrega del elevador por fabricación. 4) Modificación No.4 por Orden de Cambio No.1 por un valor de L.422,690.60 por necesidades que surgieron durante la construcción de las obras. 5) Modificación No.5 por Orden de Cambio No.2 por un valor de L.714,210.54 por necesidades que surgieron durante la construcción de las obras. 6) Modificación No.6 Ampliación de Tiempo de 139 días calendario por imprevistos que se presentaron durante la ejecución del proyecto. En este proyecto para su Proceso de Licitación y Contratación se recibieron ofertas en el año 2019, logrando adjudicarse en el año 2023.

Otras Variaciones

<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 3

Nombre del Proyecto

Rehabilitación de Cerco Perimetral y Protección Costera de Puerto Castilla

Fecha de Inicio: 12 de febrero 2024

Contratista

Constructora Universal

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

12/12/2024

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Este proyecto consiste en la reconstrucción de área de cerco dañada, y protección de la línea costera por la erosión marina. Reconstrucción de sección de cerco dañada (28.00 ml) con cimiento corrido, sobreelevación de bloque solera y castillos de concreto armado y malla de alambre ciclón K-10 con estructura de tubo de H.G de 2" y 1.5". Reconstrucción de la línea de Costa: Relleno y construcción de talud (1:3) en la línea costera con arena (2,692.38 m3 aprox.) y un pedraplen de protección de talud frente al mar, que consiste en la construcción de 8,600 dados de concreto de 0.50x0.50x0.50 m (3,000 PSI) y un filtro de grava de 3" y 1/2" con espesor de 30 cm, cubriendo un área aproximada de 1,290.30 m2, así como el reemplazo de 116 metros lineales malla ciclón dañada.
Objetivo del Proyecto:	Reconstruir el cerco perimetral dañado frente a la costa del Recinto Portuario de Castilla, a la vez que se realice la construcción de obras de protección costera con el fin de evitar futuros deterioros por efectos de la naturaleza.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en el Recinto Portuario de la ENP en Puerto Castilla, Trujillo, Colón.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	7,996,396.67
Fecha de Aprobación de Presupuesto	23/06/2023
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	12/02/2024
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	305.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	12/12/2024
Modificaciones Contractuales	3
Monto Final de Contrato	7,996,396.67
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	3
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	125.00 Días
Otras Variaciones	1) Se realizó una ampliación de tiempo por 75 días calendario, por problemas climatológicos que han surgido durante la ejecución de las obras, así como atrasos por huelgas en la zona del proyecto y por falta de producción del cemento requerido. 2) Ampliación de tiempo de 30 días, nueva fecha de finalización 22 de noviembre por retraso por tomas de carretera, escasez de material en la zona, retrasos por lluvias. 3) Ampliación de tiempo por 20 días, nueva fecha de finalización 12 de diciembre del 2024 la cual se genero por condiciones climatológicas adversas y huelgas.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 4

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO DE EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL
ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 03 de febrero 2025

Contratista

Proyectos de Honduras y Constructores G&R S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

18/04/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Este proyecto consiste en la rehabilitación del techo del edificio de la Gerencia General de la ENP en Puerto Cortes afectado por los temporales de lluvia, además de la rehabilitación de canales y bajantes de aguas lluvias, así como el reemplazo de áreas de cielo falso afectadas que presentan hongos y daños por humedad. se incluye en este proyecto el reemplazo de ventanas del 3er nivel que ocasionan filtraciones durante temporales.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar la cubierta de techo afectada por los temporales de lluvia del último año y la tormenta tropical Sara y brindar las condiciones adecuadas para empleados de las oficinas localizadas en el tercer nivel del edificio de la Gerencia General de la ENP, en Puerto Cortes además de conservar y prolongar la vida útil del edificio.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en el Edificio Administrativo #1 o de Gerencia General Recinto Portuario de la ENP, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	1,245,153.11 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	12/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	03/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	18/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	1,352,649.26 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	107,496.15 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	45.00 Días
	La modificación No.1 fue generada por necesidades que surgieron durante la ejecución del proyecto que son imperativas para realizar el proyecto en optimas condiciones. El valor a mas corresponde a L.107,496.15. Asi mismo el area de influencia o desarrollo del proyecto se esta ejecutando en oficinas con alta ocupación y los tiempos de trabajo son limitados y restringidos, generando mayor cantidad de tiempo para realizar las actividades, tambien se esta considerando tiempo adicional para la realización de las obras modificadas. Por este motivo se estan ampliando 45 dias al tiempo contractual.
<i>Otras Variaciones</i>	
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 5

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASETAS EN PORTONES DE ACCESO #1, #3 Y PUENTE
KILIMACO DE LA ENP EN PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Contratista

Proyectos de Honduras y Constructores G&R S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

22/03/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en cambiar laminas de techo, cambio de canales de agua lluvia, reparación de inodoros y lavamanos, reparaciones electricas y otras actividades para rehabilitar las casetas de los portones de acceso #1, #3 y puente Kilimaco.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar el area de trabajo del personal de la UPP y mejorando las condiciones de iluminación, salubridad y seguridad en los puntos de control de principales portones de acceso al recinto portuario de Puerto Cortes.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado dentro del recinto portuario en los portones de acceso #1 y #3, y en la cabecera este del puente sobre el canal de Kilimaco, de Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	503,193.60 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	10/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	22/01/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	60.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	22/03/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	503,193.60 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	La modificación surgió de la necesidades encontradas en campo durante su ejecución, las cuales no cambiaron el monto original del contrato.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 6

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.7 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

Contratista

INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

02/05/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.7 manteniendo el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	633,821.15 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	15/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	17/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	02/05/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	632,662.05 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-1,159.10 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 7

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.5 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

Contratista

INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

02/05/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.5 manteniendo el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	633,821.15 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	14/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	17/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	02/05/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	628,850.90 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-4,970.25 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE INGENIERIA



N° 8

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.6 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista

CONSTRUCTORA CUYAMEL, S. de R.L. de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.6 conservando el bien inmueble en excelente estado.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	630,560.25 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	15/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	14/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/04/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	625,376.56 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-5,183.69 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 9

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.9 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista

INVERSIONES BS CRUZ S.A de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.9 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	633,821.15 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	14/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	14/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/04/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	623,822.17 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-9,998.98 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE INGENIERIA



N° 10

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.10 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Contratista

INVERSIONES Y PROYECTOS LEMUS, S. de R.L.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

06/03/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.10 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	640,005.25 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	14/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	22/01/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	45.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	06/03/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	628,505.25 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-11,500.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE INGENIERIA



N° 11

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.15 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 22 de enero 2025

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

06/04/2025

Contratista

SERVICIOS E INDUSTRIAS DE HONDURAS, S. de R.L. de C.V.

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosias, suministro e instalacion de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardineria, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema electrico, lamparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.15 conservando el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	640,984.00 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	15/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	22/01/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	45.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	06/04/2025
Modificaciones Contractuales	1
Monto Final de Contrato	637,978.00 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	1
Variación de Presupuesto en Modificación	-3,006.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	30.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 12

Nombre del Proyecto

REHABILITACION DE CASA No.11 DE LA COLONIA EJECUTIVA DE LA ENP, PUERTO CORTES

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista

INVERSIONES BS CRUZ S.S de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en resane y pintura de paredes tanto al interior como exterior, pintura anticorrosiva en balcones, restauración de puertas de madera color, suministro e instalación de puertas de color, desmontaje de ventanas de celosías, suministro e instalación de ventanas con marco de PVC, puerta doble hoja abatible con marco de aluminio, jardinería, regaderas, grifos, sanitarios y lavamanos, limpieza, esmerilado y pulido de piso, puertas de baño, mejoramiento de cocina, closets, sistema eléctrico, lámparas.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las condiciones de la casa No.11 manteniendo el bien inmueble en excelente estado
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado dentro de la Colonia Ejecutiva de la Empresa Nacional Portuaria, frente a la playa la Coca Cola, Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	633,821.15 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	14/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	14/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	75.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	29/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	1
<i>Monto Final de Contrato</i>	633,318.75 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	1
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	-502.40 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	30.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	Durante la ejecución del proyecto se realizó la modificación No.1 la cual surgió por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando también una ampliación al tiempo contractual.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
UNIDAD DE INGENIERIA



N° 13

Nombre del Proyecto
REHABILITACION DE PORTICO DE INGRESO A COLONIA EJECUTIVA Y REPARACION DE GARITA DE VIGILANCIA

Fecha de Inicio: 14 de febrero 2025

Contratista
ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

29/04/2025

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en mejorar el portico de ingreso a la Colonia Ejecutiva, propiedad de la Empresa Nacional Portuaria y reparación de la garita de vigilancia en esta misma Colonia. Este se realizara según planos presentados, en las especificaciones tecnicas se describe detalladamente las actividades de trabajo que se deberan de realizar en el proyecto.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar la seguridad en la Colonia Ejecutiva con un mejor control de ingreso y condiciones mas adecuadas para el personal de seguridad portuaria.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado en la Colonia Ejecutiva propiedad de la Empresa Nacional Portuaria en la Ciudad de Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	945,026.00 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	14/12/2024
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	14/02/2025
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	75.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/04/2025
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	945,026.00 HNL
Estado del Proyecto	En Ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	Durante la ejecución del proyecto se realizo la modificación No.1 la cual surgio por necesidades que encontradas durante la construcción de las obras, provocando tambien una ampliación al tiempo contractual.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 14

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 17 de febrero 2025

REHABILITACION DE CERCO EN RECINTO PORTUARIO

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

17/04/2025

Contratista

CONSTRUCTORA CUYAMEL

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en la rehabilitación, pintura, y cambio de malla y serpentina en el cerco perimetral a lo largo de 1,400 ml.
Objetivo del Proyecto:	Rehabilitar el cerco perimetral y mejorar la seguridad general.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra ubicado a lo largo de la primera avenida, comenzando en la zona aledaña al punto de inspección peatonal de la entrada administrativa al recinto portuario y terminando en el portón de acceso #1.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	1,458,935.52 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	10/12/2024
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	17/02/2025
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	60.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	17/04/2025
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	1,458,935.52 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En Ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A