



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE MARZO DE 2017

<b>Encargado de ejecución del proyecto.</b>	<b>Municipalidad de Tomalá, Lempira</b>
<b>Sector/Subsector</b>	Infraestructura Social
<b>Nombre del Proyecto</b>	Ampliación y reparación del centro de salud, Tomalá.
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Barrio El centro, Tomalá Lempira, frente al Parque central y Edificio municipal.
<b>Propósito</b>	El propósito principal es crear una edificación con los estándares de la secretaria de salud, estas instalaciones deben de cumplir con estándares mínimos de áreas y espacios para poder brindar a la población una calidad en el servicio de salud, además que el personal cuente con los espacios necesarios para poder brindar la atención a la población.
<b>Descripción del proyecto.</b>	<p>En vista de las condiciones en las que se encontraba el edificio del centro de salud, se vio la necesidad de hacer una remodelación completa de toda la instalación. Se realizarán las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se construirá muro perimetral.</li><li>✓ Se construirán los módulos de promoción y Tuberculosis.</li><li>✓ Se reemplazarán todas las ventanas, puertas, portones y balcones.</li><li>✓ Se reemplazará piso existente en mal estado.</li><li>✓ Se reemplazará techo por losa aligerada con tubo estructural y lamina aluminizada, para la colocación de esta losa se reforzará la primera planta con 24 columnas de concreto reforzado.</li><li>✓ Se cambiará el repello, pulido y pintura de toda la edificación.</li><li>✓ Se cambiará el sistema eléctrico de toda la edificación.</li><li>✓ Se cambiarán todos los accesorios hidrosanitarios.</li><li>✓ Se construirá techo en los módulos nuevos.</li><li>✓ Se construirá un quiosco y una bodega.</li></ul>





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE MARZO DE 2017

- ✓ Compra de mobiliarios médicos: dos camillas para examen médico, gradas para cama, 3 bancos giratorios, balanza para peso de recién nacidos, una refrigeradora para la conservación de biológicos.

**Avances del proyecto.**

En el periodo del mes de marzo de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:

- ✓ Se ha removido todos los elementos que estaban presupuestados a cambiar como ser: piso, repello pulido y pintura, accesorios sanitarios, techo, instalaciones eléctricas.
- ✓ Se ha realizado la excavación de las 24 zapatas aisladas para las columnas que darán soporte a la losa de entrepiso.
- ✓ Se han colocado las armaduras de columnas con 8 barras #4 con estribos #3mm@10y20cm
- ✓ Se han fundido 19 columnas para soporte de losa de entrepiso.
- ✓ Se están colocando las vigas V-1 con armado de 6#4 y estribos #2@10 y 20 cm.
- ✓ Se están removiendo paredes de adobe, las cuales serán sustituidas por paredes de bloque de 5".

**Impacto Ambiental**

No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que los residuos sólidos provenientes de demoliciones, los cuales son llevados a lugares de disposición final.

**Impacto del terreno y asentamiento.**

NO APLICA





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE MARZO DE 2017

<b>Detalles del encargado del proyecto</b>	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
<b>Fuentes de financiamiento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Embajada del Japón en Honduras. <input checked="" type="checkbox"/> Municipalidad de Tomalá.
<b>Porcentaje de avance del proyecto.</b>	35%
<b>Fecha de finalización estimada</b>	Agosto de 2017

Memoria Fotográfica del Proyecto



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-31 DE MARZO DE 2017



  
Ing. Darling Josué Herrera Vefásquez  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
