



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HUGO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2017

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de sistema de energía eléctrica	Cofradía San Miguelito Int.	11	11	13 00 004 000 77-001 47210 11- 001-01 20 0540 11		200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de sistema de Energía eléctrica II Etapa	Chupucay	11	11	4347210 11- 001-01 20 5	Act- 82	0.00	1,985,652.64	0.00	1,273,322.92	0.00	3,258,975.56	0.00	0.00	0.00	3,258,975.56	0.00	0.00	3,258,975.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción y mejoramiento de casas comunales	Todo el municipio	11	11	0047210 19- 001-50 20	Act- 81	0.00	4,513.25	0.00	0.00	0.00	4,513.25	0.00	0.00	0.00	4,513.25	0.00	0.00	4,513.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	- Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Todo Municipio	11	11	13 00 002 000 77-001 37400 11- 001-01 20 0510 9		120,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	120,147.94	0.00	0.00	0.00	72,196.00	0.00	0.00	72,196.00	60.00 %	47,951.94	39.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Escuela Nuevos Horizontes	El Naranjo	19	19	11 01 006 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	50.00	0.00	0.00	45.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00 %	5.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Jardín de Niños Luces del Futuro	Tranca	19	19	11 01 009 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	15,697.34	0.00	0.00	0.00	15,697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,697.34	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Municipio S.M.I	11	11	13 00 002 000 77-001 31500 11- 001-01 20 0510 9		120,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	120,147.94	0.00	0.00	0.00	104,979.00	0.00	0.00	104,979.00	87.00 %	15,168.94	12.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de adiciones y mejoras en carreteras y puentes.	Todo el Municipio	11	11	13 00 003 000 77-001 47210 11- 001-01 20 0520 8		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,991,525.00	0.00	0.00	2,991,525.00	99.00 %	8,475.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Construcción de Escuela Lucio Reyes	La Cumbre	22	19	11 01 003 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	70,071.94	0.00	0.00	0.00	70,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,071.94	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Escuela Pinares	Cerro Verde	19	19	11 01 005 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	50.00	0.00	45.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 %	95.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción de Escuela Gracias a Dios	Hierba Buena	19	19	11 01 008 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 %	50.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de Centro Basico Daniel Hernandez	Chupucay	19	19	11 01 010 000 Act- 001 47210 19- 011-53	81	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00 %	100.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción y Mejoramiento de aulas escolares Red de Chupucay (Contra parte KFW)	Chupucay	11	11	11 01 001 000 77-001 47110 11- 001-01 20 0710 1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HUGO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2017

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
14	Construccion de Modulos Sanitarios En diferentes Escuelas del Municipio.	Todo El Municipio	11	11	11 01 002 000 77-001 47110 11- 2015 001-01 20 0790		188,215.38	0.00	170,000.00	0.00	0.00	18,215.38	0.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00	15,170.00	83.00 %	3,045.38	16.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion de Cancha Multiusos	Barrio el Centro SMI	11	11	11 06 002 000 77-001 47210 11- 2015 001-01 20 0820 6		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
16	Ampliacion de sistemas de energia electrica	La Mision	11	11	11 06 003 000 77-001 47210 11- 2015 001-01 20 0540 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	473,322.92	26,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,677.08	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
17	Const. Adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	Casco Urbano San Miguelito Int.	11	11	11 02 002 000 77-001 47210 11- 2015 001-01 20 0610 4		438,215.38	0.00	0.00	0.00	144,000.00	294,215.38	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00	8.00 %	270,435.38	91.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion del Parque Municipal	Barrio el centro	11	11	11 06 001 000 77-001 47210 11- 2015 001-01 20 0820 7		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
19	Construcion y Mejoramiento S.M.I. de Viviendas	Todo Municipio	11	11	13 00 002 000 77-001 37100 11- 2015 001-01 20 0510 9		120,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	120,147.94	0.00	0.00	106,924.00	0.00	0.00	106,924.00	88.00 %	13,223.94	11.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion y mejoramiento de casas comunales	Todo el municipio.	15	15	0047210 19-013-02 20 7	Act-01	0.00	85,733.04	0.00	0.00	0.00	85,733.04	0.00	0.00	85,733.04	0.00	0.00	85,733.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construccion de Escuela Planes de Jesus	El Potrero	19	19	11 01 004 000 Act-001 47210 19- 81 011-53	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00	0.00	75,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,197.42	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
22	Construccion de Escuela Rafael Pineda Ponce	Toco	19	19	11 01 007 000 Act-001 47210 19- 81 011-53	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00 %	50.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
23	Construccion Centro Basico Daniel Hernandez	Chupucay	22	22	11 01 010 000 Act-001 47210 15- 84 011-03	0.00	0.00	8,598,535.97	0.00	0.00	0.00	8,598,535.97	0.00	0.00	0.00	0.008,598,535.97	8,598,535.97	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
24	Adic. y Mej. Edificio Municipal	Barrio El Centro	15	15	13 00 001 000 Act-001 47110 15- 77-013-01 20 2015 0110 10	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3.00 %	96,400.00	96.00 %	EN PROCESO		
25	Construccion y mejoramiento de Letrinas.	El Rodeo.	11	11	11 02 001 000 77-001 47210 11- 2015 001-01 20 0610 3	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	172,788.00	27,212.00	0.00	0.00	27,212.00	0.00	0.00	27,212.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
26	Construccion de Sistema de Agua Potable	Rio Chiquito San Miguelito	11	11	47210 11-001- Act-01 20 5 91- 2016	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	117,137.00	0.00	0.00	117,137.00	97.00 %	2,863.00	2.00 %	TERMINADO	
27	Compra de Terreno con mejoras	Segua San Miguelito	15	12	11 03 002 000 Act-001 47210 15- 91-013-01 20 5 2016	0.00	0.00	0.00	49,753.71	0.00	0.00	49,753.71	49,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49,753.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Miguelito, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: HUGO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2017

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	Construcción Todo el y mejoramiento de casas comunales	Todo el municipio	11	11	47210 11-001-01 20 5	Act-90-2016	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción El Rodeo San Cancha de Fútbol	El Rodeo San Miguelito Int.	11	11	11 06 004 000-001 47210 11-001-01 20 2	Act-106-2016	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							6,336,874.58	10,895,701.60	870,000.00	1,967,121.63	1,190,155.92	17,139,541.89	53,353.71	0.00	7,592,144.85	0.008,598,535.97		16,244,034.53		895,507.36			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Pablo Reyes Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Jose Hugo Vasquez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6PGA9+JuHc+g0Rv7t/wLJV0s0AObsRQTxnRLYyj2rHvLynbHUMG6C86ROoQh+2jCpYI+Kgv7wEqM994UQWr7ErM1uE3YAgkpGHPkpc7zLitGKuea0E0oldndVhjb
YE7ka8PcSj4pDZ1fk05F7DeIW2pcGMB4lkfy2aYfYKuYXx9fXwjTrsXnJeWVQM94jGB4fdqc0tCv3UfOmmwlcgSc1j5bs4Til4qEsCa0cPsZsUEyyaKagREYGW/4p/b/eizCQjA
KqxWMk4fimBQuPfsI9tb/j8k2bGMkHdwiBIH71LQ==