



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
146	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUES Y PLAZAS	600,000.00	0.00	73,250.92	0.00	0.00	673,250.92	175,796.00	175,796.00	0.00	0.00	26.11 %
13 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUES Y PLAZAS	0.00	0.00	73,250.92	0.00	0.00	73,250.92	65,756.00	65,756.00	0.00	0.00	89.77 %
13 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUES Y PLAZAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	110,040.00	110,040.00	0.00	0.00	18.34 %
175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS	3,289,123.30	0.00	254,551.90	0.00	90,000.00	3,453,675.20	291,492.33	291,492.33	0.00	0.00	8.44 %
15 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,289,123.30	0.00	254,551.90	0.00	90,000.00	1,453,675.20	194,820.00	194,820.00	0.00	0.00	13.40 %
15 01 002 001 000 23200 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	56,044.50	56,044.50	0.00	0.00	5.60 %
15 01 002 001 000 35620 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	40,627.83	40,627.83	0.00	0.00	4.06 %
187	REMEDIACION DE EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	REMEDIACION DE EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS MUNICIPAL	233,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	233,596.41	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	1.21 %
15 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	171,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	171,893.83	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	1.64 %
15 02 005 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	61,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	61,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
326	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
354	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE	0.00	0.00	141,515.00	90,000.00	0.00	231,515.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	16.67 %
15 01 029 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	141,515.00	90,000.00	0.00	231,515.00	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	16.67 %
369	CONSTRUCCION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	0.00	0.00	128,210.03	0.00	0.00	128,210.03	53,642.00	53,642.00	0.00	0.00	41.84 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	0.00	128,210.03	0.00	0.00	128,210.03	53,642.00	53,642.00	0.00	0.00	41.84 %
393	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	129,979.11	0.00	0.00	129,979.11	10,242.00	10,242.00	0.00	0.00	7.88 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	0.00	129,979.11	0.00	0.00	129,979.11	10,242.00	10,242.00	0.00	0.00	7.88 %
394	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LA COUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	143,332.50	0.00	0.00	143,332.50	60,842.00	60,842.00	0.00	0.00	42.45 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	143,332.50	0.00	0.00	143,332.50	60,842.00	60,842.00	0.00	0.00	42.45 %	
415	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	7.20 %	
11 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	7.20 %	
426	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
427	PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
433	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	60,811.53	0.00	0.00	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	0.00	60,811.53	0.00	0.00	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
434	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS	647,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	647,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COLONIA LOS NARANJOS	495,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	495,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 004 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COLONIA LOS NARANJOS	152,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
435	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL BARRIO LAS GALERAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL BARRIO LAS GALERAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
453	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
466	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	0.00	32,101.69	0.00	0.00	32,101.69	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	97.19 %	
11 04 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	0.00	32,101.69	0.00	0.00	32,101.69	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	97.19 %	
491	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
492	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	0.00	0.00	70,957.62	0.00	0.00	70,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	0.00	0.00	70,957.62	0.00	0.00	70,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
493	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	60,331.85	0.00	0.00	60,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	60,331.85	0.00	0.00	60,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
498	RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
503	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	7.20 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 3 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	7.20 %	
507	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
508	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
512	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	0.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	0.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
513	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
518	NIVELACION Y DRENAJE DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	0.00	0.00	263,285.00	0.00	0.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	NIVELACION Y DRENAJE DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	0.00	0.00	263,285.00	0.00	0.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
523	FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	85,539.22	0.00	0.00	85,539.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	85,539.22	0.00	0.00	85,539.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
529	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 030 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
532	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	0.00	0.00	79,440.96	0.00	0.00	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 031 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	0.00	0.00	79,440.96	0.00	0.00	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
534	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	0.00	0.00	231.01	0.00	0.00	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 032 000 001 41120 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	0.00	0.00	231.01	0.00	0.00	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
541	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
546	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	0.00	0.00	94,725.00	0.00	0.00	94,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 01 033 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	0.00	0.00	94,725.00	0.00	0.00	94,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 034 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
550	CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	1,416,020.43	0.00	0.00	1,416,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	1,416,020.43	0.00	0.00	1,416,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 011 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
560	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	0.00	0.00	27,399.72	0.00	0.00	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 000 001 47210 11-001-02 20 5	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	0.00	0.00	27,399.72	0.00	0.00	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
562	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
563	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	539,643.48	0.00	0.00	539,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	539,643.48	0.00	0.00	539,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
567	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	0.00	6,389.22	0.00	0.00	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 016 000 001 47110 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	0.00	6,389.22	0.00	0.00	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
574	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
582	REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 014 001 000 23400 11-011-23 20 5	REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
583	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 035 000 001 47210 11-011-23 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
585	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 036 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
586	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 037 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
587	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 038 000 001 47210 11-011-19 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
590	CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA ENCANTADORA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA ENCANTADORA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
591	EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO GALERAS SECTOR BULEVAR DE LA NORMAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 4	EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO GALERAS SECTOR BULEVAR DE LA NORMAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
593	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	55,031.43	0.00	0.00	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 012 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	0.00	55,031.43	0.00	0.00	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
596	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS PLANES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS PLANES	216,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	216,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 15-013-01 20 6	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS PLANES	33,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	33,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
597	REPARACIONES VARIAS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACIONES VARIAS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
598	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	72,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA	77,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
599	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
600	CONSTRUCCION DE TECHO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
601	RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
602	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ECENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ECENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
603	REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA CLEOFAS C CABALLERO EN LA COMUNIDAD DE TENCOA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA CLEOFAS C CABALLERO EN LA COMUNIDAD DE TENCOA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
604	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE TACAULAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE BA?OS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE TACAULAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
605	REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
606	CANALIZACION DE AGUA LLUVIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD BRISAS DEL PINAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	CANALIZACION DE AGUA LLUVIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD BRISAS DEL PINAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
607	REPARACION DE TECHO EN EL KINDER LUIS LANDA BARRIO LLANO DEL CONEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE TECHO EN EL KINDER LUIS LANDA BARRIO LLANO DEL CONEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
608	REPRACIONES VARIAS EN EL KINDER DEL BARRIO LA LIBERTAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPRACIONES VARIAS EN EL KINDER DEL BARRIO LA LIBERTAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
609	REPRACIONES VARIAS EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LAS CRUSITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPRACIONES VARIAS EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LAS CRUSITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
610	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETA DEL CERCO DEL CEB DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETA DEL CERCO DEL CEB DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
611	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALVARIO	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 4	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALVARIO	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
612	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
613	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ENCANTADORA	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ENCANTADORA	316,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	316,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 7 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ENCANTADORA	58,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
614	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
615	PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL DORADO	609,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL DORADO	609,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
616	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
617	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL DORADO	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL DORADO	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
618	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
619	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
620	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
621	REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA Y PIEDRA ANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA Y PIEDRA ANCHA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
622	REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	14,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 007 001 000 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	129,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	129,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
623	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
624	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
625	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO	164,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO	164,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	164,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
626	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
627	RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO LAS GALERAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO LAS GALERAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
628 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL BARRIO EL JILOTE	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL BARRIO EL JILOTE	29,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL BARRIO EL JILOTE	314,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	314,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
629 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 005 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCE	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
630 CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
631 CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN SAN LUIS PLANES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN SAN LUIS PLANES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
632 CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA EN EL PARQUE CENTRAL	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA EN EL PARQUE CENTRAL	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
633 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
634 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BRISAS DEL PINAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BRISAS DEL PINAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
635 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL RODEO	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL RODEO	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
636 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLA Y CABEZALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLA Y CABEZALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
637 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MODELO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MODELO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
638 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BRISAS DEL PINAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BRISAS DEL PINAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
639 CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE GUALJOCO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE GUALJOCO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
640 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
641 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA SOLEDAD SECTOR TORTILLERIA ARGELIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA SOLEDAD SECTOR TORTILLERIA ARGELIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
642	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIAD DE LA ZONA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIAD DE LA ZONA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
643	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 015 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
644	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO EN EL BARRIO GALERAS SECTOR LA NORMAL HACIA ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTO EN EL BARRIO GALERAS SECTOR LA NORMAL HACIA ARRIBA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
645	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
646	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO GALERAS SECTOR EL TOPE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO GALERAS SECTOR EL TOPE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
647	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LIBERTAD SECTOR IGLESIA CATOLICA HACIA ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LIBERTAD SECTOR IGLESIA CATOLICA HACIA ARRIBA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
648	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
649	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL JILOTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL JILOTE	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL JILOTE	118,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
650	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALTOS DE GALERAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALTOS DE GALERAS	186,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00	186,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALTOS DE GALERAS	13,990.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
651	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 023 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
652	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL REPARTO EN LA ZONA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 01 024 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL REPARTO EN LA ZONA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
653	CANALIZACION DE AGUA LLUVIAS EN EL BARRIO EL CHAPIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
15 01 025 000 001 47210 11-001-01 20 5	CANALIZACION DE AGUA Lluvias en el Barrio El Chapin	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
654	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 026 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
655	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA EL EMPRENDEDOR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA EL EMPRENDEDOR	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
656	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RASTRO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
15 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RATRO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
657	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE PLANCITOS DE SUYAPA A 18 MIRAFLORES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 027 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE PLANCITOS DE SUYAPA A 18 MIRAFLORES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
658	CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
659	REPARACION DE TECHOS EN BARRIOS MAGDALENA Y LA LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 015 001 000 23400 14-011-01 20 5	REPARACION DE TECHOS EN BARRIO MAGDALENA Y LA LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
660	CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA DE ORIENTE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 039 000 001 47210 14-011-01 20 2	CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA DE ORIENTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
661	REPARACION DE TECHOS DE CASAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS EN MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 016 001 000 23400 14-011-01 20 5	REPARACION DE TECHOS DE CASAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS EN SANTA BARBARA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
663	REPARACION DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO SANTA BARBARA S.B	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 017 001 000 23400 14-011-01 20 5	REPARACION DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO SANTA BARBARA	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
664	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIO LAS GALERAS SECTOR ESCUELA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 040 000 001 47210 14-011-01 20 2	PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIO LA GALERAS SECTOR ESCUELA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA S.B	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
665	REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LAS CRUCITAS SANTA BARBARA	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 019 001 000 23400 14-011-01 20 5	REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LAS CRUCITAS SANTA BARBARA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 018 001 000 23400 14-011-01 20 5	REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA DE SAN JERONIMO DEL PINAL SANTA BARBARA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
666	1 ETAPA RECONSTRUCCION Y MEJORA DEL RASTRO MUNICIPAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 009 000 001 47110 15-013-01 20 5	1 ETAPA RECONSTRUCCION Y MEJORA DEL RASTRO MUNICIPAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		34,172,064.03	0.00	9,852,875.01	1,290,000.00	1,290,000.00	44,024,939.04	693,439.33	693,439.33	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2iNkX6M3DjG+E5Wvqf10Krf+71wy+AXLoBnYFs/QtTG83vDjppKC59Cmubg+LBq4DRBhSUSlFTFK5/pCp9K1rfvAL9GVgj2gkl2RaaUiw0ciaGZ77Oc4DZCSqNPOaDs92UGzh49aCYRQPYRR1LI368KfsKcUvNv3vbtldwteEtuSrPFYgCnALI7dUKq3LCod2VSS
LV4UFq+ijQyze/DOQSVF3dq99MpmESH1Uq0bn5nUxWJm/OUxY7dslQmZTN7Gucgx4CACN7CqsXhIFNfSbkPEzSP2n+FwgV2TJb+6laYDM0XQW30+InCe6IZIA=