



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reconstruccion de Pavimento con Whitetopping capa de 2 Pulgadas de Concreto(Puente frente de Don Angel Velasquez hasta la puleria Ramon Morel	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE (COL FLOR BLANCA)	582,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Pavimentacion Calle Principal (Col.Flor Blanca)	482,513.31	0.00	0.00	0.00	482,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion Calle Principal (Col.Flor Blanca)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022	CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE JULIO COL15 DE ENERO y 2 DE	1,060,349.68	0.00	200,000.00	0.00	347,436.53	912,913.15	0.00	0.00	0.00	456,156.57	0.00 %
11 03 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	II Etapa del Sistema de Agua Potable Col. 15 de Enero y 2 de Enero	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	243,843.42	0.00 %
14 02 005 000 005 47210 15-013-01 20 5	II Etapa del Sistema de Agua Potable Col.15 de Enero y 2 de Enero	560,349.68	0.00	0.00	0.00	347,436.53	212,913.15	0.00	0.00	0.00	212,313.15	0.00 %
036	Construccion de Parque Pueblo Nuevo	1,505,103.47	0.00	500,000.00	1,051,674.43	0.00	3,056,777.90	999,051.05	999,051.05	0.00	0.00	32.68 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion Parque Pueblo Nuevo	1,505,103.47	0.00	500,000.00	891,674.43	0.00	2,896,777.90	999,051.05	999,051.05	0.00	0.00	34.49 %
12 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	Construccion Parque Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
039	mejoramiento de escuela (plan ola)	0.00	-899,335.65	1,798,671.30	0.00	0.00	899,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47210 11-011-07 20 7	Escuela Juan Ramon Molina (Plan Olola)	0.00	-899,335.65	899,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 002 000 001 47210 11-011-09 20 7	Escuela Juan Ramon Molina (Plan Olola)	0.00	0.00	899,335.65	0.00	0.00	899,335.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043	construccion de calle pueblo nuevo	600,000.00	0.00	538,991.64	0.00	0.00	1,138,991.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	Pavimentacion de Calle Principal (Pueblo Nuevo)	300,000.00	0.00	538,991.64	0.00	0.00	838,991.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 003 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de Calle Principal (Pueblo Nuevo)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
056	mejoramiento agua potable casco urbano	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano de Petoa)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
058	reconstrucccion sistema de agua potable san jose de majada	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	Perforacion de pozo de Agua Potable San Jose de Majada	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
079	mejoramiento de edificio municipal	180,104.62	0.00	219,271.63	0.00	195,271.62	204,104.63	13,379.01	13,379.01	0.00	0.00	6.55 %
14 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Mejoramiento de Edificio Municipal	180,104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	180,104.62	13,379.01	13,379.01	0.00	0.00	7.43 %
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Edificio Municipal	0.00	0.00	219,271.63	0.00	195,271.62	24,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
098	mejoramiento de agua potable de la cuchilla	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable La Cuchilla	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
104	construccion de 2 aulas esc. (aldeas de barandillales)	300,000.00	-972,482.94	1,944,965.88	0.00	300,000.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-011-09 20 7	Escuela Seferina Rivera (Barandillales)	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47210 11-011-07 20 7	Escuela Seferina Rivera (Barandillales)	0.00	-972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
11 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construccion y Mejoras de dos Aulas Escuela Barandillales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
123	mejoramiento del centro del centro de salud (quebraditas y el paraíso y san Antonio de majada)	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025
Hora : 11:21 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

EN EL EJERCICIO									EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparacion de Centros de Salud	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	ampliación de energía electrica (barrio las crucitas y los manguitos)	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	Ampliacion de energia electrica en Las Crucitas , Manguitos	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
130	pavimentación de calle en san Antonio de majada (hacia el cementerio comunal)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 004 47210 15-013-01 20 5	Pavimentacion de Calle hacia el Cementerio San Antonio de Majada	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	viviendas para familias en situaciones de pobreza extrema en todo el municipio	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00		20,530.00	20,530.00	0.00	25,580.00	5.87 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos recursos en todo el Municipio	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	350,000.00		20,530.00	20,530.00	0.00	25,580.00	5.87 %
139	huellas empedradas en aldea la cuchilla	0.00	0.00	197,445.42	0.00	0.00	197,445.42		0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Huellas Empedradas La Cuchilla	0.00	0.00	197,445.42	0.00	0.00	197,445.42		0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00 %
144	Construcción de cerca Perimetral del centro de Salud en la Comunidad Quebradita	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
11 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 6	Construccion de cerca Perimetral del centro de Salud en la Comunidad Quebradita	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
145	Construccion del Sistema de Energía Eléctrica Flor de Anonal entre Rancho Pedro y Barandillales	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	Construccion del sistema de energia electrica Flor de Anonal entre Rancho Pedro y Barandillales	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
146	Mantenimiento de Vías de Comunicación	500,000.00	0.00	598,879.60	365,271.62	0.00	1,464,151.22		0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00 %
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicacion (calles)	500,000.00	0.00	598,879.60	365,271.62	0.00	1,464,151.22		0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00 %
147	Construcción de Caja Puente Col. 15 Enero	424,697.10	0.00	732,168.38	1,736,174.20	160,000.00	2,733,039.68		1,017,276.41	1,017,276.41	0.00	0.00	37.22 %
13 04 002 000 002 47210 15-013-01 20 5	Construccion de Caja Puente Col. 15 Enero	0.00	0.00	732,168.38	695,335.32	160,000.00	1,267,503.70		755,332.88	755,332.88	0.00	0.00	59.59 %
13 04 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	Construccion de Caja Puente Col. 15 Enero	424,697.10	0.00	0.00	1,040,838.88	0.00	1,465,535.98		261,943.53	261,943.53	0.00	0.00	17.87 %
148	Construcción de Huellas Empedradas 1 Km (Rancho Pedro)	321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
14 02 002 000 002 47210 15-013-01 20 5	Construccion de Huellas Empedradas 1 km (Rancho Pedro)	321,984.65	0.00	0.00	0.00	321,984.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
149	Saneamiento de Alcantarillado Sanitario (San José Majada)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Saneamiento de Alcantarillado Sanitario (San Jose Majada)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	Mejoramiento de Escuela Presentacion Centeno (Mezcalito)	0.00	-621,210.08	1,242,420.16	60,000.00	0.00	681,210.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 11-011-09 20 7	Escuela Presentacion Centeno (Mezcalitos)	0.00	0.00	621,210.08	0.00	0.00	621,210.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7	Escuela Presentacion Centeno (Mezcalitos)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 001 000 23400 11-011-07 20 7	Escuela Presentacion Centeno (Mezcalitos)	0.00	-621,210.08	621,210.08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
151	Mejoramiento de Escuela Mario Edgardo Adriano (Palmarejo)	0.00	-806,971.33	1,613,942.66	0.00	0.00	806,971.33		0.00	0.00	0.00	121,045.70	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 11-011-09 20 7	Escuela Mario Edgardo Adriano (Palmarejo)	0.00	0.00	806,971.33	0.00	0.00	806,971.33		0.00	0.00	0.00	121,045.70	0.00 %
11 01 005 001 000 23400 11-011-07 20 7	Escuela Mario Edgardo Adriano (Palmarejo)	0.00	-806,971.33	806,971.33	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	NA
152	Reconstruccion de Pavimento con Whitetopping capa de 2 Pulgadas de Concreto(Puente frente de Don Angel Velasquez hasta la puleria Ramon Morel	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00		14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	3.60 %

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	Reconstruccion De Pavimento Con Whitetopping Capa De 2 Pulgadas De Concreto(Puente Frente De Don Angel Velasquez Hasta La Puleria Ramon Morel	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	3.60 %
153	Reconstruccion de Pavimento con Whitetopping capa de 2 Pulgadas de Concreto desde Pulperia Aracely hasta donde Wilmer Zaldivar (Pueblo Nuevo)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	14.04 %
14 02 009 000 009 47210 15-013-01 20 5	Reconstruccion de Pavimento con Whitetopping capa de 2 Pulgadas de Concreto desde Pulperia Aracely hasta donde Wilmer Zaldivar(Pueblo Nuevo)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,914.14	74,085.86	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	14.04 %
154	Caja Puente en la aldea Agua Zarca	0.00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 010 000 001 47210 11-011-08 20 5	Caja Puente en la aldea Agua Zarca	0.00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	654,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo aldea Rancho Pedro	0.00	0.00	1,345,620.40	100,000.00	0.00	1,445,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47210 11-011-08 20 5	Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo aldea Rancho Pedro	0.00	0.00	1,345,620.40	0.00	0.00	1,345,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo aldea Rancho Pedro	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
156	Pavimentacion de Calle Principal (Barrio el Chululo,Petoa)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 012 000 001 47210 11-001-01 20 5	Pavimentacion de Calle (Barrio el Chululo,Petoa)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		7,774,752.83	-3,300,000.00	12,436,756.67	4,413,120.25	4,413,120.25	16,911,509.50	2,075,036.47	2,075,036.47	0.00	734,582.27	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoPshCj3YjGF1+Wey/LKg13DBCRWvAnaUNM0Jyu7yi/ZOaZvrxbfutQwsBYqQrIBkvDhZ/N84jaDQ934INtrFkQw1s5/brHrU34mi4iDNXt4K/gWeco50zP7u6GU/YTNp54qrs8tIfcBdw2CTJWW1uVjR90vQ3zJlPibwE9rtCbwk8/dQJoafK9/jhVW/HviVMqgdMcejgB7bswng3sePEiMxsOMVYcoK1MKiUUDsKotGF0kGtCjds6WSO6oKLMc25hpf5BazEGC20hxMTJynMnbmCBk1grFvBU3DnUGnUHGGSLS8PbefSZIZfJsG8fNjVvmzNEMPUyFRYRL08vOjLRY/tKV8=