



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potrerillos, Cortés
8 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Noviembre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el REPORTE DE PROYECTOS.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.

Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de UTM
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



PROYECTOS REALIZADOS EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

CODIGO DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
2016-0025	Proyecto de Cosntruccion de Caja Puente en la Aldea Sabana de Suarez
2016-0026	Proyecto de Construccion de Cuneta tipo V de Mamposteria Barrio Morazan.
2016-0027	Proyecto de Alumbrado 150 lamparas canasta mercurio 175W 240V para mantenimiento de alumbrado publico en el sector rural del Municipio.
2016-0028	Proyecto Construccion de Centro Comunal en la Aldeas Campo Bejuco


Ing. Giovanni Montoya
Unidad Técnica Municipal





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C. A.
Departamento de Presupuesto
TEL. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Potreriillos, Cortés
11 de Mayo del 2017

Señorita
Leyla Sarai Hernández Hércules
Oficial de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de Potrerillos, Cortés
Su Oficina

Respetable Señorita Hernández:

Remito a usted la información responsable de este Departamento de Presupuesto que concierne al mes de Noviembre del año 2016 para ser editado en nuestro portal para acceso a la información pública

Adjunto el Informe correspondiente a la forma 10 de la rendición de cuenta en la que se detallan los proyectos ejecutados y pendientes de ejecución.

En espera de su atención a lo aquí expuesto.


LIC. ANGEL HERNÁNDEZ CARRANZA
JEFE PRESUPUESTO DEPARTAMENTO



Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 1 de 13

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Nº Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de presupuestos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construcción Barrio Buena Vista.	De Curetes, Barrio Buena Vista.	19	19	13.00.007.000.0065-000	001.47.10.19.2016	001.50.20.3	105,507.19	0.00	0.00	0.00	105,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1.00 %	104,407.19	98.00 %	EN PROCESO		
2	Construcción Aldea Campo De Centro Comunal, Barrio Buena Vista.	De Centro Comunal, Barrio Buena Vista.	15	15	11.07.003.000.0064-450,000.00	001.47.210.15.2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	307,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,094.70	68.00 %	142,905.30	31.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Barrio San de Curetes, Barrio San Jose.	Instituto Técnico Adelaida, San Pablo I.	15	15	11.02.003.007.0064-500,000.00	47.110.15-013.2015	01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Barrio San de Curetes, Barrio San Jose.	de Curetes, Barrio San Jose.	15	15	15.00.001.000.0064-100,000.00	008.47.210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción Aldea Campo Multiusus, Barrio Buena Vista.	Carretera Multiusus, Barrio Buena Vista.	15	15	11.07.001.000.0064-200,000.00	001.47.210.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Aldea Sabana de CESARENAS Suarez, Aldea la Sabana.	Aldea la Sabana.	11	11	12.00.001.000.0064-100,000.00	001.47.110.11-2015	001-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción Barrio Cabeñas de Curetes, Embalsado Barrio Cabeñas.	de Curetes, Embalsado Barrio Cabeñas.	15	15	15.00.001.000.0064-50,000.00	010.47.210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	99,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,676.25	99.00 %	323.75	0.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Barrio San de Caja Puenle, Barrio de San Pablo I.	de Caja Puenle, Barrio de San Pablo I.	15	15	15.00.002.000.0064-300,000.00	004.47.210.15-2015	013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	7.00 %	276,721.00	92.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción Barrio Callejas de Aldea en la Maradaga Escuela, Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	de Aldea en la Maradaga Escuela, Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	15	15	11.02.007.000.0064-150,000.00	001.47.110.15-2015	013-01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	5.00 %	142,300.00	94.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción Barrio Callejas de Aldea en la Maradaga Escuela, Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	de Aldea en la Maradaga Escuela, Ramon Rosa, Barrio Callejas Maradaga.	11	11	11.02.007.000.0064-10,000.00	001.47.110.11-2015	001-01.20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción Quebrada El de Tangué de Zapote Agua Potable del Zapote.	de Tangué de Zapote Agua Potable del Zapote.	15	15	11.07.004.000.0064-100,000.00	001.47.210.15-2015	013-01.20.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción Barrio Inhop de Carretera, Cineola en CIL. INFOP.	de Carretera, Cineola en CIL. INFOP.	15	15	11.07.005.000.0064-148,000.00	001.47.210.15-2015	013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Potrerrillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)



Emission: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Pagina: 2 de 13

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
13	Construcción Bases del De Centro Municipal	Paraiso,	15	15	12.00.003.000.0064-001.47210.15-2015	001.47210.15-2015	125,000.00	0.00	0.00	28,732.50	0.00	153,732.50	153,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,732.50	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
	Para Personas Discapacitadas, Barrio Del paraiso.																								
14	Mantenimiento Casco Urbano o de Edificios Municipales.	Urbano	15	15	15.00.006.000.0064-009.47210.15-2015	009.47210.15-2015	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	236,211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,211.15	47.00 %	263,788.85	52.00 %	EN PROCESO		
15	Construcción Aldea Campo de CESARESBejuco.	Campo	15	15	11.03.001.000.0064-001.47210.15-2015	001.47210.15-2015	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	Construcción Aldea Campo de CESARESBejuco.	Bejuco.	11	11	11.03.001.000.0064-001.11-2015	001.11-2015	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Construcción Colonia Morelos	Colonia Morelos	11	11	11.02.002.000.0064-002.47210.11-2015	002.47210.11-2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Construcción Barrio Brisas del De Cajas Puentes, Brisas Del Paraiso	del11 Paraiso	11	11	13.00.003.000.0064-001.47210.11-2015	001.47210.11-2015	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	81,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Construcción Colonia Nueva Matuliles, Nueva Garroba	Colonia Nueva Matuliles, Nueva Garroba	15	15	11.07.001.000.0064-003.47210.11-2015	003.47210.11-2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Construcción Colonia Infop. de Caja Puente, Colonia Infop.	Colonia Infop. de Caja Puente, Colonia Infop.	11	11	15.00.002.000.0064-001.01-2015	001.01-2015	47,780.71	0.00	0.00	0.00	23,279.00	24,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,501.71	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Construcción Barrio San de Caja Paldo I Barrio de San Paldo I.	Barrio de San Paldo I.	11	11	15.00.002.000.0064-004.47210.11-2015	004.47210.11-2015	50,000.00	0.00	0.00	23,279.00	0.00	73,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	73,279.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
22	Reedificación Aldea El n de Agua Remolino, Polable, Aldea El Remolino.	Aldea El Remolino.	11	11	11.01.001.000.0064-006.47210.11-2015	006.47210.11-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
23	Construcción Quebrada El de Tanque de Zapote	de Tanque de Zapote	11	11	11.07.004.000.0064-001.01-2015	001.01-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
24	Construcción Barrio San de Tanque de Agua Polable Col. San José	San José	15	15	11.01.005.000.0064-001.47210.15-2015	013.01.20.5	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
25	Pavimentació Barrio Las n De Cajas, Flores.	Barrio Las Flores.	15	15	15.00.003.000.0064-004.47210.15-2015	013.01.20.3	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 3 de 13

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de recursos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
26	Reparación Barro Las Flores	Barro Las Flores	11	15 00 003 000	0064-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
27	Proyecto De Barro San José.	Barro San José.	11	12 00 006 000	0064-200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
28	Proyecto De Colonia Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	Colonia Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	11	12 00 006 000	0064-200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
29	Proyecto De Colonia Poder Ciudadano 1, 2.	Colonia Poder Ciudadano 1, 2 II Etapa.	15	12 00 006 000	0064-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
30	Construcción Barro Reparto Del Pedregal.	Barro Reparto Del Pedregal.	15	11 02 002 000	0064-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
31	Mantenimiento Casco Urbano o De Rural	Alumbardo Publica. Urbano y Rural)	15	11 001 004	0064-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	475,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	475,441.25	95.00%	24,558.75	4.00%	EN PROCESO	
32	Mantenimiento Casco Urbano o de Edificios Municipales.	Municipales.	11	15 00 006 000	0064-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	648,632.88	0.00	0.00	648,632.88	99.00%	1,367.12	0.00%	EN PROCESO	
33	Mantenimiento Aldea san Miguel al Tule	Reparación de calles de san Miguel al Tule.	15	15 00 004 001	0064-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
34	Mantenimiento Aldea san Miguel al Tule	Reparación de calles de san Miguel al Tule.	11	15 00 004 001	0064-150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
35	Construcción Colonia Morelos	Colonia Morelos	15	11 02 002 000	0064-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
36	Construcción Barro San De Cuneas, Pablo I	San Pablo I	15	15 00 001 000	0064-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
37	Construcción Barro San De Cuneas, Pablo II	San Pablo II	11	15 00 001 000	0064-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
38	Construcción Barro San De Cuneas, Pablo III	San Pablo III	15	15 00 001 000	0064-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	




Potrilleros, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 4 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Presupuestari Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Terminado	Observaciones
39	Construcción Barro Gracias A11	D. Cerepas, Dhas	15	15.00.001.000.0064-5.000.00	004.47210.11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
40	Reeducción Varos Barrios Potable, Casco Urbano.	Varos Barrios Potable, Casco Urbano.	15	11.01.001.000.0064-800,000.00	007.47210.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	746,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,190.33	93.00%	53,809.67	6.00%	EN PROCESO		
41	Proyecto Sistema de Alcantarillado Electrico en la Aldea Campo Bellico	Campo Bellico	11	12.00.006.000.0071-0.00	004.47210.11-2015	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
42	Reeducción Aldea Caracol n De Agua Potable, En la Aldea Caracol	Caracol	15	11.01.001.000.0064-150,000.00	005.47210.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
43	Proyecto De Barro Brisas del11 . Brisas del Paraiso.	Paraiso	11	12.00.006.000.0064-100,000.00	001.47210.11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	95,579.94	0.00	0.00	0.00	95,579.94	95.00%	4,420.06	4.00%	EN PROCESO		
44	Proyecto De Barro San Electrificación.José. Barro San José.	Barro San José.	15	12.00.006.0064-200,000.00	000.002.47210.2015	0.00	0.00	82,270.40	117,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117,729.60	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
45	Construcción Colonia Nueva C. Básico. Nueva Garrova.	Nueva Garrova.	15	11.02.001.000.0064-300,000.00	001.47110.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
46	Construcción Barro INFOP. de Auditoría. Barro INFOP.	Barro INFOP.	15	11.02.006.000.0064-500,000.00	001.47110.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
47	Construcción Barro INFOP. de Auditoría. Barro INFOP.	Barro INFOP.	11	11.02.006.000.0064-5,000.00	001.47110.11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
48	Construcción Barro San De Carco Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	Barro San José.	15	11.02.003.000.0064-200,000.00	001.47110.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
49	Construcción Barro San De Carco Para Kinder José Cecilio Del Valle, San José.	Barro San José.	11	11.02.003.000.0064-20,000.00	001.47110.11-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO
50	Reeducción Barro Morelos. n de agua potable. Barro Morelos.	Barro Morelos.	15	11.001.0001.0064-150,000.00	002.47210.15-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%	0.00	0.00	NO SE EJECUTO




Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARLAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Monedas: Lempias (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 5 de 13

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Proyecto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transparencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
51	Reeducción de Agua Potable En La Aldea El Tule.	11	11	001 47210 11- 2015	001-01-20 5	478,747.69	0.00	0.00	0.00	0.00	528,747.69	0.00	0.00	412,877.30	0.00	0.00	0.00	412,877.30	78.00 %	115,870.39	21.00 %	EN PROCESO		
52	Reeducción de Agua Potable, En La Aldea El Tule.	15	15	001 47210 15- 2015	013-01-20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	128,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,954.66	84.00 %	23,045.34	15.00 %	EN PROCESO	
53	Construcción Barrio San De Pedro, Barrio III San Pablo III	11	11	003 47210 11- 2015	001-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Construcción Barrio Brisas De Cuneles, Del Paraíso Brisas Del Paraíso	15	15	006 47210 15- 2015	013-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción Barrio San Jose De Cajas Puentes, San Jose	15	15	002 47210 15- 2015	013-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,818.18	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Sistema de alcantillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	11	11	001 47210 11- 2015	001-01-20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00	34.00 %	32,770.00	65.00 %	EN PROCESO	
57	Reeducción de Agua Potable, En La Aldea La Sabana.	11	11	004 47210 11- 2015	001-01-20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	29,836.51	20,163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,163.49	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción Barrio Lempiira, Abierta, Embaulado Barrio Lempiira.	11	11	011 47210 11- 2015	001-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Construcción de acceso a la finca el Sillero	15	15	002 2920 15- 2015	013-01-20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50.00 %	75,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
60	Reeducción de agua potable, Barrio Poder Ciudadano 2.	11	11	003 47210 11- 2015	001-01-20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Reeducción de agua potable, Barrio Poder Ciudadano 2.	11	11	002 47210 11- 2015	001-01-20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción De Base De Bomberos El Barrio Morelos.	15	15	004 004 000 0064- 2015	01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Potrillón, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARLAS

Honduras C.A.


PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 6 de 13

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanziamte no	Código Presupuestari o Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de mas	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecucion	(%) Pendiente de Ejecucion	En Proceso/ Terminado	Observaciones
63	Proyecto de Construcción de Sala de la Tuberculosis Barro San Miguel	Barro San Miguel	11	11 03 002 000 0094-000 001 47210 11- 2016 001-01-20 6	0.00	0.00	0.00	23,389.20	0.00	23,389.20	0.00	0.00	23,389.20	0.00	0.00	23,389.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
64	Mantenimiento Barro Pedregal o De Estado Municipal	Barro Pedregal	19	13 00 005 001 0085-0 000 23400 19- 2016 013-02-20 8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,081.95	17.00 %	123,918.05	82.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción Barro Buenos de Cuneas Aries	Buenos Aires	11	15 00 001 000 0087-0 000 015 47210 11- 2016 001-01-20 3	0.00	0.00	29,901.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00	0.00	29,901.00	0.00	0.00	29,901.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
66	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja	Colonia Cruz Roja	15	15 00 002 000 0083-0 006 47210 15- 2016 013-01-20 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	198,296.01	99.00 %	1,703.99	0.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción Barro Morazan de Cuneas Morazan	Barro Morazan	11	15 00 001 000 0087-0 000 016 47210 11- 2016 001-01-20 3	0.00	0.00	66,154.01	0.00	0.00	66,154.01	0.00	0.00	66,154.01	0.00	0.00	66,154.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Construcción Barro Las de Cuneas Flores	Barro Las Flores	11	15 00 001 000 0090-0 001 47210 11- 2016 001-01-20 3	0.00	0.00	66,154.01	0.00	0.00	66,154.01	0.00	0.00	55,557.50	0.00	0.00	55,557.50	83.00 %	10,596.51	16.00 %	EN PROCESO	
69	Construcción Barro Las de Cuneas Flores	Barro Las Flores	15	15 00 001 000 014 47210 15- 013-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construcción Reparos de puentes en Pedregal	Reparos del Pedregal	11	15 00 002 005 0083-0 004 7210 11-001- 2016 01 20 3	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,387.50	0.00	0.00	23,387.50	93.00 %	1,612.50	6.00 %	EN PROCESO	
71	Construcción Colonia Cruz De Caja Roja	Colonia Cruz Roja	11	15 00 002 000 0083-0 006 47210 11- 2016 001 01 20 3	0.00	0.00	173,558.50	0.00	0.00	173,558.50	0.00	0.00	173,558.50	0.00	0.00	173,558.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mantenimiento Barro Brisas del 15 o Reparación de calles sector Brisas del Paraiso	Barro Brisas del Paraiso	15	15 00 004 002 0084-200 000 000 000 23400 15- 2015 013-01-20 3	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construcción Barro San De Cuneas, Pablo I San Pablo I	Barro San De Cuneas, Pablo I	11	15 00 001 000 0084-5 000 001 47210 11- 2015 001-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción Barro San De Cuneas, Pablo II San Pablo II	Barro San De Cuneas, Pablo II	15	15 00 001 000 0084-50 000 000 002 47210 15- 2015 013-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	16.00 %	41,600.00	83.00 %	EN PROCESO	
75	Mantenimiento Casco Urbano y 15 o y Reparación de calles del Municipio	Casco Urbano y 15 o y Reparación de calles del Municipio	15	15 00 004 003 0084-212 272 73 000 23400 15- 2015 013-01-20 3	0.00	0.00	98,301.25	0.00	0.00	308,573.98	303,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,875.00	98.00 %	4,698.98	1.00 %	EN PROCESO	
76	Readecuación Aldea Caracol n De Agua Rojale, En la Aldea Caracol	Aldea Caracol	11	11 01 001 000 0084-50 000 005 47210 11- 2015 001-01-20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	




Potrellillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 7 de 13




ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
77	Proyecto De. Barrio Brisas del 15. Identificación: Barrio. Brisas del Paraiso.		15	12 00 006 000 0064-013-01 20 8	195,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,579.94	9,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.50	4.00 %	186,367.44	95.00 %	EN PROCESO		
78	Construcción Colonia Nueva Centro Básico, Nueva Garroba.		11	11 02 001 000 0064-001 47110 11- 2015 001-01 20 7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Reparación D. Escuela Miguel. Herrera, En Aldea San Miguel.		15	11 02 004 001 0064-000 23400 15- 2015 013-01 20 7	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Construcción Barrio Reparación, Del Pedregal.		11	11 02 002 000 0064-001 47110 11- 2015 001-01 20 7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
81	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		19	12 00 008 000 0065-001 47110 19- 2016 013-02 20 5	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	526,237.50	100.00 %	EN PROCESO	
82	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		15	12 00 008 000 0064-001 47210 15- 2015 013-01 20 5	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
83	Pavimentación Barrio INFOP. n De Calles, En el Barrio INFOP.		15	15 00 003 000 0064-001 4710 15- 2015 013-01 20 3	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
84	Construcción Greas del Para Municipal Para Personas Discapacitadas, Barrio Del paraiso.		19	12 00 003 000 0065-001 47110 19- 2016 001-51 20 8	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	124,272.88	100.00 %	NO SE EJECUTO		
85	Construcción Barrio Morazan del Escuela de la Escuela Minerva, Barrio Morazan.		11	11 02 005 000 0064-001 47110 11- 2015 001-01 20 7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Ampliación Barrio Morazan de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.		15	12 00 005 000 0064-001 47210 15- 2015 013-01 20 8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.67	2.00 %	292,533.33	97.00 %	EN PROCESO	
87	Construcción Barrio Suyapa de edificio centro de salud municipal y atención a la mujer		15	11 05 001 000 0064-001 47110 15- 2015 013-01 20 8	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construcción Barrio Suyapa de edificio camino de salud municipal y atención a la mujer		11	11 05 001 000 0064-001 47110 15- 2015 001-01 20 8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Potrellillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL.CARIAS



Informe de Proyectos


Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 8 de 13

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento no	Código Fuente de Presupuestal Acta o	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones más	Traspaso de Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
89	Mantenimiento de calles del sector Brisas del Paraiso.	Paraiso.	11	15.00.004.002.0064-01.20.3	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
90	Construcción Barro Gracias A15 De Cuneetas, Días Gracias A Días		15	15.00.001.000.0064-004.4721075-2015-013-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
91	Construcción Barro Morazan centro hospital municipal de salud, Morazan.		15	11.03.001.000.0064-002.4711015-2015-013-01.20.6	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
92	Construcción Barro San Jose de Cuneetas, Barro San Jose		11	15.00.001.000.0064-008.4721011-2015-001-01.20.3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
93	Construcción Colonia De Cuneetas, Higuerito Higueritos Central		11	15.00.001.000.0064-009.4721011-2015-001-01.20.3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
94	Construcción Colonia De Cuneetas, Higuerito Higueritos Central		15	15.00.001.000.0064-4721015-013-2015-01.20.3	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
95	Construcción Barro Brisas del15 De Cajas Paraiso Puentes, Brisas Del Paraiso		15	13.00.003.000.0064-014.4721015-2015-013-01.20.3	54,545.45	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,545.45	100.00 %	NO SE EJECTO	
96	Construcción Barro San Jose De Cajas Puentes, San Jose		11	15.00.002.000.0064-002.4721011-2015-001-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
97	Pavimentación Barro San n De Cajas, Miguel San Miguel		15	13.00.001.000.0064-002.4721015-2015-013-01.20.3	148,101.27	0.00	0.00	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	148,101.27	100.00 %	NO SE EJECTO	
98	Pavimentación Barro San n De Cajas, Miguel San Miguel		11	13.00.001.000.0064-002.4721011-2015-001-01.20.3	76,898.73	0.00	0.00	76,898.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,898.73	100.00 %	NO SE EJECTO	
99	Construcción Barro Cabanetas de Cuneetas Ahijera, Embalsado Barro Cabanetas.		11	15.00.001.000.0064-010.4721011-2015-001-01.20.3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Construcción Barro El De Cajas, Pedregal Barro El Pedregal		15	15.00.001.000.0064-013.4721015-2015-013-01.20.3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
101	Construcción Aldea Campo de Cajas Bejuco, Aldea Campo Bejuco.		11	15.00.002.000.0064-003.4721011-2015-001-01.20.3	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	
102	Reedificación Aldea El De Cajas Remolino Aldea El Remolino.		15	11.01.001.000.0064-006.4721015-2015-013-01.20.5	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	




Potrillo, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARLAS

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempias (L)



Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 9 de 13

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Finanziamie no	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
103	Construcción de la Unidad de Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo 11	11	02	002.000.0064-5.000.00	003.47210.11-2015	000	000	000	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
104	Construcción De Base De Bomberos El Barrio Morelos.	Barrio Morelos 11	11	02	004.000.0064-125.000.00	001.47210.11-2015	000	000	000	000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
105	Reacondicío de Agua Potable, Casco Urbano.	Varios Barrios: 11	11	01	001.000.0064-370.138.30	007.47210.11-2015	000	000	000	000	370.138.30	0,00	0,00	283.468,51	0,00	0,00	0,00	283.468,51	76,00 %	86.669,79	23,00 %	EN PROCESO	
106	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos 15	15	02	002.001.0064-250.000.00	47210.15-013-2015	000	000	000	000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	250.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
107	Construcción de un pasaje de recreación.	Barrio Morelos: 11	11	02	002.000.0064-50.000.00	001.47210.11-2015	000	000	000	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
108	Construcción de cerco del Instituto Técnico Adelaida, San Pablo I.	Barrio San de cerco del Pablo I 11	11	02	003.000.0064-30.000.00	002.47110.11-2015	000	000	000	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
109	Reparación de Escuela de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez: 15	15	02	004.002.0064-50.000.00	000.23400.15-2015	000	000	000	000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
110	Reparación de Cerco y Escuela de la Escuela Ramón Rosa, Barrio Calleja Matridaga.	Barrio Callejas 15	15	02	004.003.0064-100.000.00	000.23400.15-2015	000	000	000	000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
111	Reparación de Cerco y Escuela Ramón Rosa, Barrio Calleja Matridaga.	Barrio Callejas 11	11	02	004.003.0064-5.000.00	000.23400.11-2015	000	000	000	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
112	Construcción del lanchado de la escuela Minerva, Barrio Morazan.	Barrio Morazan 15	15	02	005.000.0064-500.000.00	001.47110.15-2015	000	000	000	000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	500.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO
113	Ampliación de Cementerio Municipal, Barrio Morazan.	Barrio Morazan 11	11	00	005.000.0064-150.000.00	001.47210.11-2015	000	000	000	000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	150.000,00	100,00 %	100,00 %	NO SE EJEUTO




Potenciales, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 10 de 13



ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transparencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda Ejecutada	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
114	Ampliación de Sanitario Manual/ Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón.	11	11	12.00.009.000.0064-10,000.00 001.47210.11-2015 001.01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECTO	
115	Ampliación de relleno Sanitario Manual/ Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón.	15	15	12.00.009.000.0064-1,250,000.00 001.47210.15-2015 013-01.20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	961,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,159.93	76.00 %	288,840.07	23.00 %	23.00 %	EN PROCESO	
116	Implementación de Sistema De Recolección De Basura. Casco Urbano	Aldea San Ramón.	15	15	15.00.005.001.0064-600,000.00 000.23500.15-2015 013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	598,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,878.76	99.80 %	1,121.24	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
117	Implementación de Sistema de Recolección de Basura en Casco Urbano	Aldea San Ramón.	11	11	15.00.005.001.0064-200,000.00 000.23500.11-2015 001-01.20.3	0.00	0.00	117,550.00	0.00	317,550.00	0.00	0.00	0.00	315,347.97	0.00	0.00	315,347.97	98.00 %	2,202.03	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
118	Pavimentación de Calle/ Morazan	Aldea San Ramón.	11	11	13.00.001.000.0064-50,000.00 001.47210.11-2015 001-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO
119	Construcción de Barrio San José	Aldea San Ramón.	15	15	11.07.001.000.0064-200,000.00 002.47210.15-2015 013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO	
120	Construcción de Aldea Sabana	Aldea Sabana.	15	15	12.00.001.000.0064-100,000.00 001.47110.15-2015 013-01.20.8	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO	
121	Sistema de alcantarillado Seguro/ Casco Urbano.	Aldea San Ramón.	15	15	12.00.010.000.0064-400,000.00 000.47210.15-2015 013-01.20.4	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	4,337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.10	4.00 %	95,662.90	95.00 %	95.00 %	EN PROCESO	
122	Construcción de Barrio Lempiara	Aldea Sabana.	15	15	15.00.001.000.0064-50,000.00 011.47210.15-2015 013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO	
123	Construcción de Barrio Lempiara	Aldea Campo Beluco.	15	15	15.00.002.000.0064-500,000.00 003.47210.15-2015 013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO	
124	Construcción de Barrio Canadá	Aldea Campo Beluco.	15	15	15.00.001.000.0064-50,000.00 005.47210.15-2015 013-01.20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECTO	




Potrellillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10


Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Pagina: 11 de 13



ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
125	Construcción Abierta Embalsado colonia Canada	Canada	11	11	15.00.001.000.0094-5.000.00	005-47210-11-2015	001-01-20-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO	
126	Reacondicadn de agua potable, Barrio Poder Ciudadano 2.	Barrio Poder Ciudadano 2.	15	15	11.01.001.000.0064-100.000.00	003-47210-15-2015	013-01-20-5	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO	
127	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	11	11	11.01.002.001.0064-50.000.00	000-23400-11-2015	001-01-20-5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO	
128	Mantenimient o De Cementerio Municipal	Barrio Morazan	19	19	13.00.006.001.0085-0.00	002-23400-19-2016	013-02-20-8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,513.00	3.00%	145,487.00	96.00%	EN PROCESO		
129	Sistema de Agua Potable, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	15	15	11.01.002.001.0064-500.000.00	000-23400-15-2015	013-01-20-5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO	
130	Construcción de kinder, Colonia el Triunfo.	Barrio El Triunfo	15	15	11.02.002.000.0064-100.000.00	003-47210-15-2015	013-01-20-7	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%	100.00%	NO SE EJECUTO	
131	Remodelació n de la Oficina de la Dirección Distrital.	Barrio Morazan	15	15	11.02.008.000.0064-250.000.00	001-11000-15-2015	013-01-20-7	0.00	0.00	0.00	250,000.00	245,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,801.00	98.00%	4,198.00	1.00%	EN PROCESO		
132	Construcción De Cajas Puentes, En El Barrio Suyapa.	Barrio Suyapa	19	19	13.00.009.000.0085-0.00	001-47110-19-2016	001-50-20-3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14.00%	86,000.00	86.00%	EN PROCESO		
133	Sistema de Alumbrado Electrico en la Aldea Campo Beljucu	Campo Beljucu	15	15	12.00.006.000.0071-0.00	004-47210-15-2016	013-01-20-5	0.00	0.00	0.00	82,270.40	82,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,270.40	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO		
134	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISCINA SEMI OLIMPICA EN BARRIO EL PEDREGAL.	Barrio El Pedregal	11	11	13.00.010.000.0079-0.00	001-47210-11-2016	001-01-20-8	500,000.00	0.00	0.00	222,814.75	722,814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,728.43	95.00%	32,086.32	4.00%	EN PROCESO		
135	Proyectos de Vivienda.	Varios Barrios	11	11	13.00.008.000.0064-200.000.00	005-47210-11-2015	001-01-20-5	526,203.55	0.00	0.00	1,115,276.50	1,941,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,380.64	99.00%	3,098.41	0.00%	EN PROCESO		




Potrerillos, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Pagina: 12 de 13



ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Presupuesto	Nº Proyecto de Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
136	Proyectos de Varios Barrios. Vivienda.		15	12.00.011.001.0064-013-01-20 8	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO		
137	Mantenimiento Casco Urbano o y Reparación de calles del Municipio Rural		11	15.00.004.003.0064-000 23400 11- 2015 001-01-20 3	145,909.09	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	159,009.09	0.00	0.00	158,091.75	0.00	0.00	0.00	158,091.75	99.00 %	917.34	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO		
138	Construcción Barrio de Cabañas.	Barahona	15	15.00.001.000.0064-007 47210 15- 2015 013-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO		
139	Construcción Barrio De Cajas Puentes, En El Barrio Cabañas.		19	13.00.008.000.0065-001 47110 19- 2016 001-50-20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2.00 %	97,900.00	97.00 %	0.00 %	EN PROCESO		
140	Pavimentación Barrio Morazan Morazan		15	13.00.001.000.0064-001 47210 15- 2015 013-01-20 3	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
141	Alumbrado deAldea Buena campo de Fútbol, buena vista.		15	12.00.007.000.0064-001 47210 15- 2015 013-01-20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
142	Reedificación Aldea Sabana n De Agua Potable, En La Aldea Sabana.		15	11.01.001.000.0064-004 47210 15- 2015 013-01-20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
143	Construcción Barrio Morazan Municipal, Barrio Morazan.		15	15.00.007.000.0064-001 47210 15- 2015 013-01-20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Pavimentación Barrio n De Cables, En El Barrio INFO.		11	15.00.003.000.0064-001 47210 11- 2015 001-01-20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
145	Construcción Barrio Da Centro Municipal Para Personas Discapacidades, Barrio Del paraiso.		11	12.00.003.000.0064-001 47210 11- 2015 001-01-20 8	25,000.00	0.00	0.00	0.00	56,907.50	0.00	81,907.50	0.00	0.00	56,907.50	0.00	0.00	0.00	56,907.50	69.00 %	25,000.00	30.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO		
146	Construcción Barrio De Cables, Del Paraiso Paraiso		11	15.00.001.000.0064-006 47210 11- 2015 001-01-20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	182,821.50	0.00	187,821.50	0.00	0.00	152,920.50	0.00	0.00	0.00	152,920.50	81.00 %	34,901.00	18.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO		
147	Construcción Barrio de Cuneas, Barrio Barahona		11	15.00.001.000.0064-007 47210 11- 2015 001-01-20 3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	
148	Construcción Barrio centro hospital municipal de Morazán.		11	11.03.001.000.0064-002 47210 11- 2015 001-01-20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Potrillios, CORTES
EJERCICIO: 2016
USUARIO: ANGEL CARIAS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 27/01/2017
Hora : 10:34 a.m.
Página: 13 de 13



No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria Aprobada	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Moneda pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
149	Construcción Barrio El Pedregal	11	11	15.00.001.000.0064-19.160.40	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,160.40	100.00%	NO SE EJECTUO	
150	Construcción Barrio Morelos de Curuela, Aherrera, Emballado Barrio Morelos.	15	15	15.00.001.000.0064-50.000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	NO SE EJECTUO	
151	Construcción Colonia Intop de Caja Puente, Colonia Intop.	15	15	15.00.002.000.0064-31.818.18	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,818.18	100.00%	NO SE EJECTUO	
Totales					22,643,641.9	2,760,968.81	0.00	3,023,210.12	1,921,385.91	26,506,434.9	6,518,778.01	5,000.00	5,252,113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,682,748.89			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(esa) Municipal

CROXABALDO TOVAR ANDRADE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMIL ETH ALVARADO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK6M+HuLhP-s58YTBGidBFmVe20MfGkXkMNG2JIP-93KfIn3nLADW630GayZ04aUzm9Bd0AZKEQDvPSeZ1T0IgyG0XNSR+RBIre0AqUjW5BDGGMp0V9AB64OS
fFKHwYFNGFIVJVDNKC710MwKLVWVGmWwQr6OnZKRyC5gmsIKLxxpbiGd9hKBEB6rGzmw8XQcEReg2PQsXpIpmSavgmhWMLy4Q3RorC.L7JheCFy/rs60S/uKZlR
Z1C20u4E1pjsBA2QZL+3KQVJpbVem=