

Tegucigalpa M.D.C.
25 de mayo de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-429-2017

Señor
Rafael Antonio Lanza
Oficial de Transparencia
Secretaría de Seguridad


Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO, "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-29-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de abril 2017.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,



Augusto Barón Jiménez
Coordinador General del Programa
Préstamo BID, No. 2745 BL/HN

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa
Archivo



Gobierno de la
República de Honduras

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

AVANCE DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del Instituto Tecnológico
Policia (ITP)

DATOS GENERALES CONTRATO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO POLICIAL (ITP)	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 231,819,738.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.1:	L. 234,609,770.02
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.2:	L. 241,791,770.82
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.3:	L. 250,885,844.47
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.4:	L. 272,174,832.22
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.5:	L. 280,402,717.00
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.6:	L. 281,875,559.79
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.7:	L. 284,491,304.43
Costo Total Contrato Modificado Enmienda No.8:	L. 289,167,476.53
Valor del Anticipo:	L. 46,363,947.76
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. -
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 289,167,476.53
Deducción este periodo por anticipo:	L. -
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 46,363,947.76

Proyecto General (No Incluye Poligrafía)	
Avance Físico General Realizado este mes:	0%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%
Edificio Poligrafía	
Avance Físico Poligrafía Realizado este mes:	0%
Avance Físico Poligrafía Acumulado a la Fecha:	100%
Avance Financiero Poligrafía este periodo:	0%
Avance Financiero Poligrafía Acumulado:	100.00%

* En vista que la obra fue terminada, se adjunta **acta de oficial de traspaso** del Proyecto de construcción, remodelación y equipamiento de las instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP).

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Área El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

ACTA OFICIAL DE TRASPASO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO POLICIAL (ITP) EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ; DEL PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD.

Reunidos en las instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) cita en el Barrio La Sabana Municipio de La Paz, Departamento de la Paz, el día 28 de febrero de 2017 el General Director FELIX VILLANUEVA MEJIA, en su condición de Director General de la Policía Nacional y el Ingeniero AUGUSTO BARÓN JIMÉNEZ, Coordinador General del Programa, proceden a realizar el traspaso sobre la conclusión del **PROYECTO CONCLUIDO DE CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO POLICIAL (ITP) EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ**, de acuerdo a los siguientes considerandos:

CONSIDERANDO (1): Que en el marco del Contrato de Préstamo BID No. 2745/BL-HO, firmado entre el Gobierno de la República de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, financia el Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana en fecha 26 de noviembre de 2014 se firmó el Contrato No. SS-UCP-144-2014, de Obras de Construcción y Remodelación de las instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP), en el Departamento de La Paz, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Constructora Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R. L. de C. V. (SERPIC), así como los Contratos para la adquisición del equipamiento del ITP.

CONSIDERANDO (2): Que el día 30 de noviembre de 2016, con la presencia de los representantes de la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Compañía Supervisora el Consorcio CAM-SEISA, y la compañía Constructora SERPIC se realizó la recepción final de las obras del **PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO POLICIAL (ITP) EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ** a un costo final de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 289,128,212.92) de acuerdo al Contrato Original y Enmiendas firmadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de cierre (ANEXO A: CONTRATO INICIAL Y ENMIENDAS, ANEXO B: ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, ANEXO I: PLANOS ACTUALIZADOS FINALES ("COMO CONSTRUIDO") INCLUYENDO EL PLANO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ORIGINAL Y ADICIONAL PARA FINES ESCRITURACIÓN), asimismo se hizo la recepción del mobiliario, equipo informático y equipo de comunicaciones del ITP a un costo de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 61,850,672.29).

El monto total de construcción y equipamiento asciende a un monto de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 350,978,885.21).

CONSIDERANDO (3): Que el mantenimiento adecuado de esta obra y del equipamiento será responsabilidad del Beneficiario, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad / Policía Nacional como Organismo Ejecutor de las obras, según Contrato de Préstamo BID No. 2745/BL-HO, firmado entre el Gobierno de la República de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


POR TANTO:

La Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (UCP) dispone el traspaso real y material de forma definitiva, al Beneficiario, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad / Policía Nacional, la obra de construcción y remodelación del Instituto Tecnológico Policial ITP, así como del mobiliario, equipo y manuales para su funcionamiento y operación.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Felix Villanueva Mejia' and other smaller initials.

A. DESCRIPCIÓN DE EDIFICIOS, MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN
(ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO)

1. **Administración – Dirección:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 244.45 m², consta de una sala de espera, un área para cuatro secretarías, servicios sanitarios para hombres y mujeres, un cuarto de aseo, oficina de administración, subdirección con su respectiva sala de estar y baño al igual que la dirección y un salón de reuniones, un circuito de servidores, cocineta y comedor. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
2. **Administración- Registro:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 149.19 m², consta de dos salas de estar, dos áreas de registro, tres áreas archivos, área de mantenimiento, una oficina de encargado de bienes y un baño para mujeres y hombres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
3. **Área Social de Canchas:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 199.50 m², consta de un comedor para 80 personas, un área de preparación de alimentos, atención, alacena, módulo de sanitarios para hombres y mujeres. El edificio está dotado de equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
4. **Área Social de Piscina:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 223.80 m² consta de un comedor para 50 personas, un área de preparación de alimentos, atención, alacena, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, y un cuarto de mantenimiento de piscina. El edificio está dotado de equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
5. **Aulas y Auditorio:** Este es un edificio remodelado con un área de construcción de 1,515.86 m² actualmente tiene en el ala norte que tiene dos aulas con capacidad para 70 estudiantes por aula y un aula con capacidad para 48 estudiantes, un área de cómputo No.1 con capacidad de 21 estudiantes y área de cómputo No.2 con capacidad de 14 estudiantes. En el ala sur hay una bodega de suministro y bodega general, un área para instructores (área de comedor, sala de juntas, cocineta, recepción servicios sanitarios). En la parte central tiene un auditorio con escenario. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
6. **Aulas L1-L8:** Estos son edificios remodelados el área de construcción de todas las aulas es de 2,403.51 m² y tienen las siguientes características: *Aulas L1:* consta de cuatro aulas, tres con capacidad para 70 estudiantes por aula y una con capacidad para 35 estudiantes, tiene un módulo de baño para hombres y mujeres. *Aulas L2:* consta de cuatro aulas, tres con capacidad para 70 estudiantes por aula y una con capacidad para 35 estudiantes, tiene un módulo de baño para hombres y mujeres. *Aulas L3 y L5:* cada edificio está formado por tres aulas, con capacidad de 70, 60 y 35 estudiantes, y un módulo de baño para mujeres. *Aulas L4 y L6:* cada edificio tiene cuatro aulas, tres con capacidad para 35 estudiantes y una con capacidad para 60 estudiantes, y un módulo de baño para hombres. *Aulas L7 y L8:* cada edificio consta de tres aulas, dos aulas con capacidad para 35 estudiantes y un aula con capacidad para 70 estudiantes, tiene módulos de baño para hombres y mujeres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
7. **Barbería y Mantenimiento:** Este es un edificio remodelado con un área de construcción de 330.58 m² está formado por una barbería con capacidad para atender a 5 personas simultáneamente, una sala de espera para 30 personas, bodega de materiales de mantenimiento.



Mantenimiento
Barbería

Q

J

m

bodega de herramientas, taller de soldadura, una oficina del jefe de mantenimiento y un área general de mecánica. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).

8. **Biblioteca:** Este es un edificio remodelado con un área de construcción de 558.88 m², tiene un área de atención, diversión, préstamo y depósito, salón de conjunto general, área de restauración, área de lectura y un salón de audiovisuales con capacidad para 44 estudiantes, una sala de lectura y trabajo con capacidad de 40 personas, sala de consulta internet para 22 estudiantes, cuenta con un área donde funciona el Data Center en el cual están instalados los servidores de red, almacenamiento y respaldo de información. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
9. **Bodega:** Este es un edificio remodelado, es de un solo nivel, tiene un área de construcción de 136.33 m². El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
10. **Bodega de Armas:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 98.12 m², este edificio tiene una habitación para dos personas (encargados de las armas), bodega de equipo y municiones y área para armeros. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
11. **Capilla:** Este es un edificio nuevo, con un área de construcción de 495.34 m² este edificio cuenta con un salón con capacidad para 140 personas, un área de usos múltiples, capilla de oración, dos bodegas, una sacristía con su baño privado y servicios sanitarios para hombres y mujeres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
12. **Clinica:** Este es un edificio de remodelación con un área de construcción de 558.31 m² tiene un vestíbulo (área de recepción) con capacidad de 19 personas, una sala de espera general para 26 personas y una sala de espera V.I.P, área central de enfermeras, almacén de medicamentos, sala de emergencia, área para curaciones, área de esterilización para hombres y área de esterilización para mujeres, pre-clínica, área de muestra, farmacia, una sala de espera con capacidad de 30 personas para consultorio 1 y 2, área de psicología, un área de odontología. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, literas, camas hospitalarias, equipo de seguridad y aseo.
13. **Cuarto de Bombas:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 18.49 m², aquí están ubicadas las bombas que sacaran las aguas negras del instituto. El edificio está dotado de, equipo de comunicación de datos y equipo de seguridad. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
14. **Cuarto de Máquinas:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 51.84 m² aquí están ubicadas las bombas encargadas de abastecer de agua potable a los edificios del ITP y a la Granja Penal. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
15. **Dormitorio de Estudiantes:** Este es un edificio nuevo de tres niveles, con un área de construcción de 8,117.34 m² cada nivel cuenta con módulos de baño y duchas, dos áreas de distracción (área lectura, de TV y de juegos); el edificio fue diseñado para albergar a 920 estudiantes de género masculino, 184 estudiantes del género femenino y 12 inspectores, siendo un total de 1,116 personas. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, literas, camas, colchones, casilleros, ropa de cama, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
16. **Dormitorio de instructores:** Este es un edificio nuevo de tres niveles con un área de construcción de 1,633.11 m², hay un total de 36 dormitorios, 30 dormitorios con capacidad para

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

cuatro personas, los 6 restantes son dormitorios VIP el cual incluyen baño privado, siendo un total de 126 instructores, también cada nivel tiene cuatro bodegas, módulo de baño y duchas para hombres y mujeres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, camas, colchones; casilleros, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).

17. **Laboratorios y Área Deportiva Visual:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción total de 489.16 m² está formado por dos laboratorios (Nombrados con las letras A y B), cada laboratorio tiene un área de tiro virtual, un área de cómputo para 30 estudiantes, y un módulo sanitario para hombres y mujeres. El edificio está dotado de equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo, asimismo está siendo utilizado para almacenamiento de ropa de cama, literas y equipo informático. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
18. **Sala de Juicios Orales y Gimnasio:** Este es un edificio nuevo tiene un área de construcción de 506.73 m². La Sala de Juicios Orales cuenta con un vestíbulo, un salón para juicios orales con capacidad para 82 personas, y un área de sanitarios para hombres y mujeres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
19. **Sala Magna:** Este es un edificio nuevo con área de construcción de 581.80 m² tiene un área de recepción, vestíbulo, un salón con capacidad de 273 personas, un escenario, sala de espera, camerino, cabina de control de audiovisuales, servicio sanitario para mujeres y hombres. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, butacas, equipo informático, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
20. **Transporte:** Este es un edificio remodelado con un área de construcción de 82.35 m² cuenta con tres habitaciones con sus respectivos baños y un área de servicio, cada habitación tiene la capacidad para dos personas. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, literas, camas, colchones, ropa de cama, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
21. **Vigilancia:** Este es un edificio remodelado, cuenta con una oficina para dos vigilantes y un dormitorio para 8 personas con servicio sanitario y ducha. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, literas, camas, colchones, ropa de cama, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
22. **Salón VIP:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 71.91 m² cuenta con un salón para capacidad de 25 personas, área de cocina y baños. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de informática, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
23. **Poligrafía:** Este es un edificio nuevo de dos niveles con un área de construcción de 1,125.98 m² en el primer nivel tiene dos salas de espera, 18 cuartos de entrevistas, 10 cuartos de monitoreo, un cuarto de centro de datos; el segundo nivel tiene oficina del jefe, sala de reuniones, dos salas de trabajo con capacidad de 4 personas cada una, área de control de calidad con capacidad de 12 personas, área de análisis con capacidad de 5 personas, área administrativa con capacidad de 4 personas, área de informática, cuarto de archivos, centro de copiado y área de cocineta/comedor. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
24. **Lavandería:** Este es un edificio nuevo un área de construcción de 259.68 m², tiene un área de recepción de ropa sucia, entrega de ropa limpia, área de lavado (capacidad para cinco lavadoras de 100lb), área de secado (capacidad para tres secadoras de 170lb), área de planchado, cuarto de costura, cuarto de insumos, oficina para responsable del edificio, y almacén de ropa. El edificio



Mansueto
Santos

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

3

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

4

está dotado de mobiliario de oficina, equipo de lavandería, mobiliario de lavandería, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).

25. **Cocina - Comedor:** Este es un edificio nuevo con un área de construcción de 1,661.86 m². El comedor tiene capacidad para 720 personas y dos áreas de módulos de sanitarios para hombres y mujeres, salón para oficiales con capacidad para 80 personas. La cocina tiene un área de servicio, área de desecho, lavado y secado de utensilios, transporte, dos alacenas, un cuarto frío y un congelador, área de cocción, preparación y lavado, una bodega de utensilios, una oficina de administración y supervisión, comedor para empleado, baños y duchas para empleados (hombres y mujeres), cisternas de gas para cocina, y un área de carga de alimento. El edificio está dotado de mobiliario de oficina, equipo de cocina, mobiliario de cocina, utensilios de cocina, equipo de comunicación de datos, equipo de seguridad y aseo. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).
26. **Área de Calderas y tratamiento de agua potable.** La zona de calderas tiene un área de construcción de 78.65m², las calderas estas conformadas de varios equipos: dos calderas, dos suavizadores, un carbón activador, un distribuidor de vapor, un tanque de retorno y un compresor para el edificio de Lavandería. (ANEXO C: DESCRIPCION, CUANTIFICACION Y COSTO DE LOS EDIFICIOS, MOBILIARIO Y EQUIPO).

B. DESCRIPCIÓN SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR

El sistema eléctrico exterior de ITP está compuesto de postes con sus respectivas lámparas y estructura necesaria, se adicionó un sistema de emergencia. El sistema eléctrico tiene un total de 60 postes de 30' de altura, 24 postes de 35' de altura, 22 postes de 40' de altura, dos transformadores de 100Kva, tres transformadores de 75Kva, un transformador de 50Kva, tres transformadores de 37.5 Kva, dos transformadores de 20Kva, un transformador de 15Kva, 49 lámparas de 250w, 83 lámparas de 100w, 2,954 metros de cable para línea primaria, 4,169.54 metros de cable para línea secundaria.

C. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS EXTERIOR

1. **El sistema de agua potable Exterior:** Está compuesto de 2,505 metros de tubería (415.96 m de tubería de 4", 911.32 m de tubería de 3", 1,137.64 m de tubería de 2" y 40.08 m de tubería de 1 ½"), una cisterna de 100,000 galones, tres cisternas de 10,000 galones (con su respectivo sistema de bombeo), un tanque elevado metálico de 20,000 galones y un tanque de concreto de 5,000 galones.
2. **El sistema de drenaje pluvial Exterior:** Está compuesto por 2,681.06 m² de cuneta trapezoidales, 5436.82 m² de cuneta triangulares, 706 metro de bateas, 8 tragantes, 8 sumideros, cinco reservorios y dos cajas puentes.
3. **El sistema de aguas negras Exterior:** Está compuesto por 2,803.34 metros de tubería (469.16 m de tubería de 8", 1,716.82 m de tubería de 6", 617.36 m de tubería de 4"), un cárcamo recolector de aguas negras y su respectivo sistema de bombeo hacia el pozo municipal.

D. DESCRIPCIÓN SISTEMA VIAL

1. **Calles:** El sistema vial está compuesto por 929.44 m² de calles de concreto hidráulico, 12,105.50 m² de calle de tierra estabilizada con suelo-cal al 5.5%.
2. **Aceras:** Estas son de concreto con un espesor de 10 a 15 cm, en el ITP existen diferentes dimensiones de aceras, varía entre 1 metros a 3 metros de ancho; en total hay 12,782.54 m² de aceras.
3. **Estacionamiento Vehicular:** Este estacionamiento tiene un área de 2,960.69 m² de concreto, tiene capacidad para 77 vehículos.

4. **Estacionamiento de autobuses:** Este estacionamiento tiene un área de 363.76 m² de concreto, tiene capacidad para cuatro autobuses.

E. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJISMO

El ITP cuenta con paisajes agradables, tiene un área de engramado de 35,594.34 m², se sembraron 5,282 plantas diferentes de las cuales están: Cocos Nucifera, Sombra de Hombre, Schefflera Verde y Pintada Trínity, Cedros, Virginia enana, Callistemun y Washigtonias.

F. DESCRIPCIÓN AREA DEPORTIVA

1. **Cancha de Futbol:** Esta cancha está ubicada al este del edificio Área Social de Canchas, tiene un área de 7,887.00 m², esta cancha es de grama sintética Monoslido 50 mm en el área de juego (7,412.00 m²) y grama sintética de 35mm para protección lateral (475.00 m²), y con un sistema de drenaje pluvial. Esta cancha esta señalizada con las medidas profesionales para futbol y futbolito.
2. **Canchas Polideportivas:** Estas canchas esta ubicadas junto al edificio Área Social de Canchas, son un total de cuatro canchas polideportivas de 121 m², cada cancha esta acondicionada para realizar juegos de basquetbol, voleibol y futbol. Estas canchas contienen dos porterías con un tablero y canasta en la parte superior.
3. **Pista de 1,000 metros:** Esta pista está ubicada paralela a la calle de guardia, diseñada para realizar deportes como atletismo y ciclismo; está construida de concreto con un ancho de tres metros y una longitud de 1,000 metros (un kilómetro).
4. **Polígono de Tiro:** Esta ubicado al norte de la pista de 1,000 metros. Está formada por caseta de tiro y área de impacto en forma de E; el área de impacto está formado de tierra con una altura de 6.20 m, y en su parte superior está colocada una barrera de madera de 2.10 m de altura.

G. DESCRIPCIÓN DE PLAZAS

1. **Plaza Central:** Esta plaza está ubicada entre los edificios de Capilla, Dormitorio de Instructores, área Social Piscina y Sala Magna. Tiene un área de 1,153.06 m², esta plaza es de concreto, tiene en el centro una fuente de agua, cuenta con cuatro jardineras grandes.
2. **Plaza Suíza:** Esta plaza está ubicada entre los edificios de Aulas L2, L3, L7, L8 y Biblioteca. Tiene un área de 1,591.07m², esta plaza tiene bancas de trabajo, sistema eléctrico, iluminación, aceras de concreto y área verde.
3. **Plaza General José Santos Guardiola:** Esta plaza está ubicada enfrente de la Clínica. Tiene un área de 403.84 m², esta plaza tiene aceras de concreto y área verde.
4. **Plaza de Banderas:** Esta plaza está ubicada entre los edificios de Administración - Dirección y el edificio de Registro. Tiene un área de 322.56 m², esta plaza tiene tres astas de banderas, la placa de inauguración y área verde.

LA PRESENTE ACTA DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTO TRASPASADOS SE REGISTRAN POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Las obras y el equipamiento arriba descritos en la presente Acta deberán estar cargados al inventario de la Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad quien acepta y es responsable directo del uso adecuado, cuidado y mantenimiento de las obras y equipamiento descritos anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA: La Dirección General de Bienes Nacionales, dependiente de la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, y cualquier otro Organismo Contralor se reservan la facultad de efectuar posteriormente, cuando estimen conveniente la revisión del inventario e inspecciones físicas de las obras y equipamiento traspasados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

STATOS

M



CLÁUSULA TERCERA: Las obras y equipamiento detallados en esta Acta de Traspaso a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad deberán, cuando se requiera, identificarse con un código de inventario correlativo y deberán de ser registrados en el Auxiliar de Bienes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Estado en el Despacho de Seguridad, el cual es requisito de control de Auditoría Financiera del Programa. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad por medio de su oficina de Bienes Nacionales deberá realizar fichas de asignación por cada bien que sea entregado en custodia en forma individual a la persona designada y deberán mantener actualizado el Auxiliar de Bienes.

CLÁUSULA CUARTA: Las obras y equipamiento traspasados en esta Acta deberán de ser registrados a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) en el Módulo de Obras y Bienes, que maneja la Dirección General de Bienes Nacionales dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como notificar a otros entes que correspondan.

CLÁUSULA QUINTA: Las obras y el equipamiento detallados en esta Acta están valuados a Costo Histórico. El valor de construcción y adquisición del equipamiento corresponden a la fecha en que se contrató.

CLÁUSULA SEXTA: El valor de las obras indicadas en la presente Acta asciende a un monto de **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 289,128, 212.92)** la cual fue realizada mediante el proceso No. LPI No. SS-PICSC-LPI-090-2014 y el Contrato No SS-LCP-144-2014, de "Obras de Construcción y Remodelación de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP), en el Departamento de La Paz suscrito con la Empresa SERPIC y supervisadas por la Empresa CAM-SEISA y el valor del mobiliario, equipo informático, y equipo de comunicaciones que asciende a un monto de **SESENTA Y UN MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 61,850,672.39)**, el cual fue adquirido a través de los procesos de licitación tanto nacionales como internacionales.

El monto total de construcción y equipamiento asciende a un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 350,978,885.21)**.

CLAUSULA SEPTIMA: La descripción de las obras, así como cantidades y costos unitarios del mobiliario, equipo informático, de comunicaciones de datos, literas, camas colchones, ropa de cama, equipo de seguridad y aseo se describe en el Anexo No. C, el cual fue verificado tanto en cantidad como en calidad por una Comisión designada para tal fin, conformada por representantes de Bienes Nacionales de la Secretaría de Seguridad, personal de la Dirección de Logística (Bienes Nacionales, Proyectos de Infraestructura) de la Policía Nacional, personal del Instituto Tecnológico Policial, personal de la Dirección Nacional de Telemática (Administración de Recursos Tecnológicos y Recursos Humanos) y técnicos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

CLÁUSULA OGTAVA: Las partes declaran y aceptan el contenido de la presente Acta, ratificándola en toda y cada uno de sus Considerandos y Cláusulas.

LOS SIGUIENTES ANEXOS, EN COPIA O DIGITAL, HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA OFICIAL DE TRASPASO

- Anexo A: Contrato Original y Enmiendas firmadas
- Anexo B: Acta de Recepción de la Obra
- Anexo C: Descripción, Cuantificación y Costo de los edificios, mobiliario y equipo.
- Anexo D: Manuales de Operación y Mantenimiento de la Obra e Instalaciones.
- Anexo E: Manuales de Funcionamiento del Equipo
- Anexo F: Manuales de Capacitación del Personal en el manejo y funcionamiento de los Equipos y Protocolos de Mantenimiento

[Handwritten signature and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature and initials on the right margin]

- Anexo H: Garantía de Funcionamiento.
- Anexo I: Planos actualizados Finales ("Como Construido") incluyendo el plano topográfico del terreno original y adicional para fines escrituración.
- Anexo J: Garantías de Calidad de obra y equipamiento
- Anexo K: Informe final de la Empresa Supervisora CAM-SEI-SA
- Anexo L: Memoria fotográfica

Se hace del conocimiento que bajo el periodo de la Garantía de Funcionamiento contenido en el contrato No. SS-UCP-144-2014, el contratista (SERPIC S. de R.L. de C.V.) se responsabiliza a dar el mantenimiento del equipo instalado durante **Dieciocho (18)** meses contados a partir de la recepción de la obra y mantener un **STOCK** de repuestos por **Cinco (5)** años. Además, el contratista será responsable de atender defectos de calidad de Construcción y de Materiales por el periodo de **Doce (12)** meses, de acuerdo al Periodo de Responsabilidad por Defectos Contractual, que se respalda con la respectiva Garantía de Calidad.

En fe de lo cual se firma la presente Acta de Traspaso (Entrega y Recepción) del ITP y la ratifican firmando al final y al margen todas y cada una de las páginas que la integran, lo anterior fundando sus facultades para suscribir la presente en los artículos 321 y 323 de la Constitución de la República y artículo 36 numeral 13) de la Ley General de la Administración Pública. El día 28 de febrero del año 2017.

Entrega:




Ingeniero **AUGUSTO BARÓN JIMÉNEZ**
 Coordinador General UCP
 Identidad No. 0801-1967-03055

Recibe:



General Director **FELIX VILLANDEVA MEJIA**
 Director General de la Policía Nacional
 Identidad No. 0505-1958-00718

Testigos:




Gral de Div. (r) **JULIAN PACHECO TINOCO**
 Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
 Identidad No. 1623-1958-00162



Comisionado de Policía **WILMER DANILO**
MARTINEZ VALLE
 Director de Logística de la Policía Nacional
 Identidad No. 0824-1957-00283



Comisionado de Policía **AMILCAR MEJIA**
ROSALES
 Director del Sistema de Educación Policial
 Identidad No. 1313-1968-00503

VALOR GENERAL DEL CONTRATO PRIVATIZADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES POLICIALES DEL LOTE "A" SAN PEDRO DE BUZA, GUATEMALA	MONTOS
Costo Total Contrato:	L. 4,419,216.70
Valor del Anticipo:	L. 883,843.34
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 728,874.91
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 4,419,216.70

Proyecto General	
Avance Fisico General Realizado este mes:	0%
Avance Fisico General Acumulado a la Fecha:	100.00%
Avance Financiero General este periodo:	0%
Avance Financiero General Acumulado:	100.00%



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA

DAFOS CRIMINALES CON INVESTIGACIONES PRELIMINAR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA GENERAL Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES (DIN) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	MONTOS
Costo Total Contrato Original:	L. 152,959,190.57
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L. 156,934,463.13
Valor del Anticipo:	L. 30,591,838.11
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L. 11,767,278.62
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 9,657,352.67
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 39,567,897.40
Deducción este periodo por anticipo:	L. 1,931,470.53
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L. 7,913,579.40

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	12%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	47%
Avance Financiero General este periodo:	5.34%
Avance Financiero General Acumulado:	43.89%

EXANTOS GENERALES CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS DEPARTAMENTALES CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA	(M.M.T.C.)
Costo Total Contrato Original:	L. 75,913,394.23
Valor del Anticipo:	L. 15,182,678.85
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L. 2,420,719.90
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 7,950,807.47
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 31,333,278.77

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	12.65%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	33%
Avance Financiero General este periodo:	10.47%
Avance Financiero General Acumulado:	41.28%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083

DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA	MONTO
Costo Total Contrato Original:	L. 43,382,862.62
Valor del Anticipo:	L. 8,713,875.43
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L. 4,648,731.12
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L. 16,196,843.25

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	12.9%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	44%
Avance Financiero General este periodo:	10.72%
Avance Financiero General Acumulado:	36.28%

Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comavacuëla, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083