

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Enero 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	04/01/2016	Martha Irene Torres	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de limpieza de calles y mantenimiento de áreas verdes	Global	1	33.33%	L. 76,832.56	L. 76,832.56	L. 153,665.12	UTM CONT.00001-2016
L. 225,108.00	Barrido y Recolectión de Basura de calles urbanas	04/01/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/01/2016	3 Meses	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	33.33%	L. 75,028.50	L. 75,028.50	L. 150,079.50	UTM CONT.00002-2016
L. 70,000.00	Alquiler de volqueta para movilización de Tanque cisterna, utilizado para el riego de calles de tierra de esta ciudad de Danlí	04/01/2016	Mauricio Aguilar Ruiz	04/01/2016	25 días	Una sola entrega	Volqueta	Hora	100	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00003-2016
L. 430,135.00	Proyecto: Caja Puente, ubicada en San Diego, Jamastrán de este municipio de Danlí	01/12/2015	Carlos Roberto Cornejo Gómez	07/12/2012	60 días hábiles	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación tipo II Botado de material desperdicio Estructura de concreto ciclópeo Relleno material de préstamo Encofrado de losa monolítica (incluye desencofrado) Concreto clase A Acero de refuerzo	ML M3 M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG	49.00 66.00 82.50 95.00 52.00 72.60 14.45 1,510.00	100.00%	L. 430,135.00	L. 430,135.00	L. 0.00	UTM CONT.00159-2015
L. 399,999.60	Proyecto: Techado de Gradería Cancha Escuela, ubicado en la comunidad de Jutiapa, de este municipio de Danlí.	01/12/2015	Nicolas Maradiaga	09/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Excavación estructural Zapata aislada de 1.00x1.000 Columnas de refuerzo de graderías de 0.40x0.40 mts 4#4,4#3,#3@15cm. Tallado de columna Columnas metálicas de 0.10x0.15 mts de canaleta de 2x6 anclaje con lamina de 1/4 Viga de 0.10x0.15 mts de canaleta de 2x6 Montaje de tijera (incluye estabilizadores de angulode 2x3716 Relleno de canaleta de 2x4 Cubierta de aluzinc calibre 26 Alumbrado de: escenario, cancha, y gradería.	M3 Unidad ml ml Unidad Unidad Unidad M2 M2 M2	2.4 2 6 6 18 48 6 960 960 960	100.00%	L. 399,999.60	L. 399,999.60	L. 0.00	UTM CONT.00160-2015
L. 90,000.00	Proyecto: Construcción Aula Escuela, ubicado en la comunidad de Altos El Triunfo, El Aguila de este municipio	02/12/2015	Ricardo Antonio Ramirez Sanchez	04/12/2015	60 días hábiles	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación Mampostería Solera inferior 0.20x0.20 Solera inferior 0.15x0.20 Paredes Castillos Solera Superior 0.15x0.20 Loza para librero Batiente de concreto Cargador en puerta Relleno Comp. Material selecto Piso fundido dado fino Techos Puertas y Balcones Limpieza General	M2 M3 M3 ML ML M2 ML M3 Mts Mts Mts M3 M2 M2 Global Global	60.00 9.80 9.80 28 10 76.40 37.75 28 5.00 7.50 1.30 15 57 77 1 1	100.00%	L. 90,000.00	L. 90,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00163-2015

L. 300,000.00	Proyecto: Finalización de Electrificación, ubicado en la Comunidad de Los Piñanos, zona El Tablón de este municipio.	02/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	02/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34.500V. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Recepción del proyecto	Metro Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	800 700 400 1,560 2 9 2 2 12 4 1 19 2 1	100.00%	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00166-2015
L. 200,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, zona Porvenir de este municipio.	02/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	02/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2ACSR Suministro e instalación de cable acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructura tipo neutro Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad	1,000 1,000 900 10 11 3 8 1 18	100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00167-2015
L. 300,000.00	Proyecto: Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Cedral No.1, zona la Lodosa de este municipio.	09/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	09/12/2015	90 días calendario	Una sola entrega	Markado de brecha para líneas primarias y secundarias Markado de agujeros postes y retenidas Suministro e instalación de postes de madera 40'CL-4 Suministro e instalación de poste de madera 30' CL-5 Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable galvanizado ¼ para retenida Suministro e instalación de cable forrado 1/0 W.P Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de Cuchillas Seccionadora Suministro e instalación de estructuras para neutro Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34.500V. Recepción del proyecto	Kilometro Unidad Unidad Unidad Metro Metro Pie Metro unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1.8 24 5 1 1,750 1,850 900 200 3 1 10 8 3 18 6 1 1	80.00%	L. 240,000.00	L. 240,000.00	L. 60,000.00	UTM CONT.00168-2015
L. 190,000.00	Proyecto: Finalización de Electrificación, ubicado en la Comunidad de El Tablón, zona El Tablón de este municipio.	10/12/2015	Ing. Javier Antonio Estrada	10/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 2/0 ACSR Suministro e instalación de aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de corta circuito rompe arco en 34.5 V. Suministro e instalación de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de luminarias de 100WS Suministro e instalación de estructura primarias Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies Suministro e instalación de estructuras secundaria Suministro e instalación de transformador de 15kva 19,920/34.500V. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Recepción del proyecto	Metro Metro Metro Unidad Pie unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad	520 1,100 1,300 1 1,800 6 5 2 8 1 15 1	100.00%	L. 190,000.00	L. 190,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00170-2015
L. 199,997.65	Proyecto: Mejoramiento de cancha, en barrio El Arenal de esta ciudad de Danil	10/12/2015	Ing. Dagoberto Godoy Martel	22/12/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado Zapata corrida Pared de bloque #5 Castillos Jamba Instalación de malla ciclon	MI M3 M3 MI M2 MI MI MI	77.00 20.00 15.00 77.00 170.00 84.00 249.20 249.20	100.00%	L. 199,997.65	L. 199,997.65	L. 0.00	UTM CONT.00172-2015

