


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de enero 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 125,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Cerca Cancha ubicado en la colonia La Concepción de esta ciudad de Danlí.	13/12/2016	Amner Humberto Argeñal Argeñal	19/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Zapata Corrida Sobre elevación de bloque más dos hiladas de bloque Jamba Columna 0.20 x 0.20 m. Instalación de malla ciclón 4" @ 2.50m. Cada tubo de 2.50m.	ML M3 ML M2 ML ML	113.30 15 113.30 50 113.30 40 113.30	100.00%	L. 125,000.00	L. 125,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00198-2016
L. 499,999.04	Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	19/12/2016	Jose Mario Fortin Benites	02/01/2017	90 días calendario	Una sola entrega	Excavación de zapata aislada Fundición de zapata aislada de 1.50x1.50x 0.25 Fundición de columna 0.40x0.30 con 8#5 y #3 a 0.15 Fundición de viga de 0.30x0.40 con 6#5 y #3 a 0.15 Fundición en gradas con varilla #4 en ambos sentidos Fundición con viga de cimentación 4#4 y est. #2 a 0.15 Viga de cierre de 0.30x0.20 con 6#4 y est. #2 a 0.15	M3 Unidad ML ML ML ML ML	14.85 15 89.35 50.50 208.92 12 51.55	40.00%	L. 199,999.62	L. 199,999.62	L. 299,999.42	UTM CONT.00199-2016
L. 24,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción de Tanque para Agua Potable, ubicado en la comunidad de El Cacao, Linaca, Zona de El Atlaplan de este municipio de Danlí.	19/12/2016	Jose Felipe Torres Escalante	26/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Cimentación de mampostería Losa de piso de concreto #3 @ 0.25 m. ambos sentidos Losa techo de concreto armado #3 @ 0.15 m. ambos sentidos Pared de ladrillo rañón reforzado Repello Acabado Fino Pulido Acera perimetral e=0.5m. Instalación de válvulas de compuerta Aplicación de pintura impermeabilizante Hipoplorador	M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Unidad M2 Unidad	7 11.30 13.20 33.50 64.50 50.70 120 30 4 64.50 1	100.00%	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00203-2016
L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagoaga	pendiente	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm. Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cumbreira de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML ML ML M2 ML M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 24.8 36.86 343.58 65.34 306.03 50.26 1 1 416.8 26.28 409.46 381.43	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 439,968.39	UTM CONT.00151-2016
L. 230,000.00	Mano de obra para realizar trabajos en el proyecto: Obras de Mitigación, ubicado en la comunidad de El Zarzal, zona de Azabache de este municipio de Danlí	09/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Dragado de Quebrada Construcción de Bordo	Global ml ml	1 100 100	100.00%	L. 230,000.00	L. 230,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00159-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Compra de materiales para proyecto de Electrificación ubicado en la comunidad de El Guabal, zona de Las Animas de este municipio.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-I-2 Suministro e instalación de A-I-3 Suministro e instalación de A-I-4 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de B-I-2 Reubicación de poste de madera de 35' Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-2" Suministro e instalación de poste de 35'	Unidad Unidad Unidad Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	5 1 2 375 750 9 1 6 2 2	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00160-2016

L. 100,000.00	Proyecto: Electrificación todo el municipio ubicado específicamente en la comunidad Quebrada Arriba, zona de El Chaparral de este municipio de Danlí.	10/11/2016	Marco Antonio Castellanos	28/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-1-2 Suministro e instalación de A-1-2 Suministro e instalación de A-1-3 Suministro e instalación de A-1-4 Suministro e instalación de A-1-5 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Suministro e instalación de cable # 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-1-2 Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4"	Unidad 5 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 1 Unidad 280 Unidad 250 Unidad 520 Unidad 14 Unidad 7 Unidad 2 Unidad 1	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00161-2016	
L. 225,993.93	Proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Zapote Arriba, zona el Chaparral de este municipio de Danlí.	14/11/2016	Ing. Marco Antonio Castellanos	21/11/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de A-1-2 Suministro e instalación de A-1-4 Suministro e instalación de A-1-5 Suministro e instalación de A-1-6 Suministro e instalación de cable #2 ACSR Instalación de cable #1/0 ACSR Instalación de cable forrado # 1/0 TW Suministro e instalación de E-1-1 Suministro e instalación de E-1-2 Reubicación de poste de madera de 35 " Suministro e instalación de B-I-4A "B-2A" Suministro e instalación de B-II-2 "S-II-1A" Suministro e instalación de B-II-4 "S-II-2" Suministro e instalación de B-II-1B "S-II-4" Suministro e instalación de poste de 30 " Suministro e instalación de poste de 35 " Suministro e instalación de poste de 40 " Instalación de transformador (solo montaje) Replanteo del proyecto	Unidad 2 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Metros 900 Metros 250 Metros 1800 Unidad 13 Unidad 5 Unidad 3 Unidad 1 Unidad 11 Unidad 5 Unidad 2 Unidad 9 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1	100.00%	L. 225,993.93	L. 225,993.93	L. 0.00	UTM CONT.00166-2016	
L. 300,000.00	Proyecto. Mejoramiento de Cancha Escuela Municipal de Deportes, ubicado en el Barrio Oriental de esta ciudad de Danlí	15/11/2016	Edgar Mauricio Rodríguez Vásquez	06/12/2016	45 días calendario	Dos entregas	Trazo y Marcado Excavación Material No Clasificado Acarreo Material (Desperdicio) Zapata Z-1 1.00x1.00x40cms 6 Var. #4 A.S. Pedestal PL-1 0.50x0.50x1.00mts, 6 Var.#6 y #4@20cms Sum/Instalación Placa Metálica 40cms x 50cms x 5/8" Suministro e Instalación de Perfil Metálico W10x26 Fabricación y Montaje de Estructura de Acero consistente en ocho Joist de Arriestre Lateral, con Angulo de 2x2x1/8" y Angulos de 1½ x 1½x1/8", Pintado con Dos Manos de Pintura Anticorrosiva, Soldado con Electrodo E7018 1/8"	M.L Mts² Global Unidad M.L Unidad M.L M.L	122.30 14.00 1.00 10.00 10.00 10.00 60.00 44.30	100.00%	L. 300,000.00	L. 300,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00167-2016
L. 234,000.00	Proyecto: Mantenimiento de calles en las comunides de Agua Fria, La Estrella, Las Brisas, La Enea y Mezcales de la zona de Santa María de este municipio	22/11/2016	Ing. Fredy Alberto Pastrana	22/11/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Motoniveladora JDR 670D	Hora	130	100.00%	L. 234,000.00	L. 234,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00176-2016
L. 109,985.00	Proyecto Techado Gimnasio Kinder Senovia de esta ciudad de Danlí	23/11/2016	Nicolas Maradiaga	14/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Colocación de cubierta de aluzinc calibre 26 Colocación de capote de aluzinc calibre 26	M2 ML	550 31	100.00%	L. 109,985.00	L. 109,985.00	L. 0.00	UTM CONT.00184-2016
L. 170,000.00	Proyecto reparación de calles en Poblados Rurales, ubicado en la Comunidades de Pozo Bendito, La Angostura, La Lima, San Diego, El Benque, Santa Rita y San Lorenzo de este municipio	28/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	28/12/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	hora	100	100.00%	L. 170,000.00	L. 170,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00188-2016
L. 149,996.40	Proyecto Centro Comunal, ubicado en la Comunidad de Pozo Bendito, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza de terreno Trazado y marcado Zapata corrida de 0.50x0.20m de concreto 1:2:2, S#3, #3@0.20m Sobre-elevación de bloques S' #3@orificio, #3@0.3 hiladas Solera inferior (S-1) de 15x15cms, de concreto, 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2@20cms Columna (C-1)de 20x20)cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @20cms Castillo(C-2)de 15x15)cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillo#2 @20cms Solera superior (S-2)15x15cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2@20cms Solera de remate(15x10) de concreto 1:2:2 reforzado con 2#3 y anillos #2@0.20m Batiante de concreto de 15x10cm Pared reforzada de bloque sisado de 6"x6"x16" #1#3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5 Techo de canaletas de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye:arriostamiento, anticorrosivo a dos manos	M2 Ml Ml M2 M2 Ml Ml Ml Ml Ml Ml M2 M2 M2 M2	103.30 54.00 36.00 23.76 36 9.34 57.64 23.50 12.50 24.00 85.00 122.00	100.00%	L. 149,996.40	L. 149,996.40	L. 0.00	UTM CONT.00190-2016

L. 99,915.10	Proyecto: Continuación Kinder Bendición de Dios, ubicado en la comunidad de El Pozo Bendito, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y Desmonte Trazado y Marcado Excavación Relleno y Compactado Sobre elevación de mampostería Pintura Pizarra de Formica Firme de 8 cm Tallado de Elementos Acera de 8 cm Verjas Limpieza Final Arreglar cerco de malla	M2 MI M3 M3 M2 Unidad M2 MI M2 M2 Global Global	27.10 27.10 2 60 1.70 150.00 2 67.10 24 27.10 6.5 1 1	100.00%	L. 99,915.10	L. 99,915.10	L. 0.00	UTM CONT.00191-2016
L. 169,985.00	Proyecto reactivación Canal de riego, ubicado en la comunidad de Jutiapa, Zona de Jutiapa de este municipio	29/11/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	01/12/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza y desmonte Trazado y marcado Botado de material de desperdicio Alcantarilla de 24 pulg Canal abierto (0.80mx1.13m)	M2 MI M3 Unidad MI	32 47 9.80 2 35	100.00%	L. 169,985.00	L. 169,985.00	L. 0.00	UTM CONT.00192-2016
L. 59,999.98	Proyecto: Ventanales y Puertas de Esc. José Cecilio del Valle, ubicado en la Comunidad de las Crucitas, Zona de Jutiapa	30/11/2016	Orlando Meza Fernandez	19/01/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Ventana tipo balcón de 2.87m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.83m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.90m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.81m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.80m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.91m x 1.66m Ventana tipo balcón de 1.85 m x 1.67m Ventana tipo balcón de 2.89m x 1.67m Ventana tipo balcón de 1.89 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.84 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.89 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 1.87 m x 1.68m Puerta de lámina troquelada de 1m x 2.73m	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3	50.00%	L. 29,999.99	L. 29,999.99	L. 29,999.99	UTM CONT.00195-2016


Ing. Aly V. Segura
Directora Unidad Técnica Municipal

