

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de febrero 2017

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 499,999.04	Para realizar trabajos en el proyecto: Mejoras al Estadio Marcelo Tinoco, ubicado en el barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí.	19/12/2016	Jose Mario Fortín Benites	02/01/2017	90 días calendario	una sola entrega	Excavación de zapata aislada Fundición de zapata aislada de 1.50x1.50x 0.25 Fundición de columna 0.40x0.30 con 8#5 y #3 a 0.15 Fundición de viga de 0.30x0.40 con 6#5 y #3 a 0.15 Fundición en gradas con varilla #4 en ambos sentidos Fundición con viga de cimentación 4#4 y est. #2 a 0.15 Viga de cierre de 0.30x0.20 con 6#4 y est. #2 a 0.15	M3 Unidad ML ML ML ML ML	14,85 15 89.35 50.50 208.92 12 51.55	80.00%	L. 399,999.23	L. 399,999.23	L. 99,999.81	UTM CONT.00199-2016
L. 439,968.39	Proyecto: Reparaciones varias salón nuevo I.D.O. ubicado en el Barrio El Carmelo de esta ciudad de Danlí	08/11/2016	Luis Alberto Valladares Pagoaga	pendiente	90 días Calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Corte y conformación a mano Demolición de pared, Altura máxima de 5.00m. Corte y conformación del interior del recinto Relleno con material selecto Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 armado Castillo CA-1 0.15 x 0.15, 4#3, #2 @ 0.20 encofrado y fundido Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 armado Solera superior 0.15 x 0.20, 3#3, #2@0.20 encofrado y fundido Pared de ladrillo rañón rústico Tallado de elementos en el exterior Repello de pared en interiores, e=1.5cm. Piso de concreto e=7.5 cm. Escobillado, ranurado en pastillas de 3.00 x 3.00m. Acera e=10 cm. cizado estampado Puerta P-1, 1.90 x 2.70 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Puerta P-2, 1.90 x 2.80 (Metálica de doble hoja, lámina troquelada) Cubierta de aluzinc natural cal. 26 Cunbrera de aluzinc natural cal. 26 Estructura canaleta 2" x 6" aluminizada Limpieza final	ML M2 M2 M3 M3 ML ML ML ML ML M2 ML M2 M2 ML Unidad Unidad M2 ML M2 M2	50.26 75.39 23.36 153.14 38.17 6.06 6.06 24.8 24.8 36.86 343.58 85.34 306.03 50.26 1 1 416.8 26.29 409.46 381.43	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 439,968.39	UTM CONT.00151-2016
L. 59,999.98	Proyecto: Ventanales y Puertas de Esc. José Cecilio del Valle, ubicado en la Comunidad de las Crucitas, Zona de Jutiapa	30/11/2016	Oriando Meza Fernandez	19/01/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Ventana tipo balcón de 2.87m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.83m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.90m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.81m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.80m x 1.66m Ventana tipo balcón de 2.91m x 1.66m Ventana tipo balcón de 1.85 m x 1.67m Ventana tipo balcón de 2.89m x 1.67m Ventana tipo balcón de 1.89 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.84 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 2.89 m x 1.68m Ventana tipo balcón de 1.87 m x 1.68m Puerta de lámina troquelada de 1m x 2.73m	Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3	100.00%	L. 59,999.98	L. 59,999.98	L. 0.00	UTM CONT.00195-2016

Ing. Ali Vardonia Gomez
Directora Unidad Técnica Municipal

