

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CONTRATOS

Mes de Agosto 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 50,000.00	Proyecto: Reconstrucción de 150 metros de tramo carretero	01/08/2016	Ramon Arturo Calix	08/08/2016	60 días hábiles	Una sola entrega	Limpieza inicial Mampostería Acarreo de material selecto para relleno compactado Limpieza final	Global M3 M3 Global	1 5 260 1	50.00%	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00	UTM CONT.00103-2016
L. 60,000.00	Para realizar trabajos de chapla y recolección de basura en el derecho de vía ubicado en el tramo carretero comprendido entre las vueltas de la "S" carretera a Jamastran y el hospital regional Gabriela Alvarado.	01/08/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	05/08/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Chapla ambos lados Limpieza de alcantarillas	Kms. ML	10 120	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00104-2016
L. 159,855.11	Para realizar trabajos en el proyecto "Canal de alivio de medidor Parshall en laguna de oxidación"	02/08/2016	Alex Eduardo Medina Rivas	02/08/2016	60 días calendario	Dos entregas	Preliminares Replanteo y marcado Excavación a mano Material selecto Canal de descarga 1.00 x 0.60 armado con varillas de 3/8 ad. Demolición de enchapa Botado de material Puente de acceso Gradas puente de acceso Limpieza caja de rejas Desinstalar e instalar rejas Pasa manos puente Reja de concreto en parshall Chapeo bordas y lado sur y oeste lagunas Dados de mampostería Techo lamina de aluzinc caseta Resane tolva de Parshall (concreto) Puerta(pino) principal caseta de vigilancia	Global ML M3 M3 ML M2 M3 ML ML Global Global ML ML M2 M3 M2 M3 Unidad	1 23.5 61.43 3.58 23.5 5 61.43 5.2 2.5 1.00 1 5.2 5 20000 2 56 2.5 1	50.00%	L. 79,927.56	L. 79,927.56	L. 79,927.56	UTM CONT.00105-2016
L. 299,999.34	Para realizar trabajos en el proyecto "Canal de Aguas Lluvias".	02/08/2016	Alex Eduardo Medina Rivas	15/08/2016	60 días calendario	Dos entregas	Marcado Excavación estructural Bomba achicadora Estructura de mampostería Canal de drenaje Instalación de tubería de aguas negra Suministro y compactado de material selecto Caja de inspección Anclajes de tubería Cabezal de descarga Limpieza de áreas existentes Acarreo del material selecto del banco.	ML M3 JDR M3 ML ML M3 Unidad M3 M3 Global M3	17.8 10.56 4 25.39 17.8 35 75 1 3.13 2.39 1 1000	25.00%	L. 74,999.84	L. 74,999.84	L. 224,999.51	UTM CONT.00106-2016
L. 5,500.00	Acarreo de materiales de construcción para ser utilizados en el proyecto Kinder Segunda Etapa.	03/08/2016	Mauricio Antonio Aguilar	03/08/2016	7 días calendario	Una sola entrega	Arena Material selecto	Viaje Viaje	1 7	100.00%	L. 5,500.00	L. 5,500.00	L. 0.00	UTM CONT.00107-2016
L. 16,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Kinder Segunda etapa, ubicado en la comunidad de Pozo Bendito	04/08/2016	Nick Freder Reyes	08/08/2016	30 días hábiles	Una sola entrega	Pared de bloque 6" (Cubetas) Fundición de castillos 15 x 15 cm. Solera superior 15 x 15 cm. Solera de remate 15 x 20 cm. Tallado de elementos Fundición firme (10 cm.) aula Fundición firme corredor	M2 ML ML ML ML M2 M2	30 36 36 30 40 56 16	100.00%	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00108-2016
L. 50,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto Mejoramiento de escuelas de todo el municipio, ubicados en la comunidad de Manuel Adalid y Gamero, Bo, El Centro	05/08/2016	Eber Gerardo Ramirez	08/08/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Desmontaje de cubierta de asbesto Instalación de cubierta de aluzinc cal.26 Construcción de base de concreto p/planco Suministro e instalación tanque Rotoplast. 100lts. Limpieza final	M2 M2 Unidad Unidad Global	204 204 1 1 1	100.00%	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00109-2016
L. 100,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto de Electrificación de todo el municipio, ubicado en la comunidad de San Francisco, Buena Vista zona de La Lodosa	10/08/2016	Javier Antonio Estrada	01/09/2016	25 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies	Unidad Unidad Unidad	7 2 4	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00110-2016
L. 199,550.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación de todo el municipio ubicado en la comunidad de Las Minas, El Obraje	10/08/2016	Javier Antonio Estrada	08/09/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies	Unidad Unidad	8 17	100.00%	L. 199,550.00	L. 199,550.00	L. 0.00	UTM CONT. 00111-2016

L. 49,700.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación ubicado en la comunidad de Los Platanos, zona de El Tablon	10/08/2016	Javier Antonio Estrada	10/08/2016	13 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies CL-4	Unidad	7	100.00%	L. 49,700.00	L. 49,700.00	L. 0.00	UTM CONT. 00112-2016
L. 150,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación de todo el municipio ubicado en la comunidad de Agua Fria, Zona de El Tablon	10/08/2016	Javier Antonio Estrada	08/09/2016	25 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructuras tipo neutro Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies	Metro pie Unidad Unidad	2700 9300 10 2	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00113-2016
L. 40,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación ubicado El Higuerito, zona de Villa Santa.	11/08/2016	Gerardo Amid Castillo	12/08/2016	8 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies CL 5 Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies CL 5	Unidad Unidad	3 4	100.00%	L. 40,000.00	L. 40,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00114-2016
L. 100,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación del sistema de bombeo de pozo ubicado en la comunidad de San Diego, zona de Jutiapa.	11/08/2016	Gerardo Amid Castillo	12/08/2016	8 dias calendario	Una sola entrega	Marcaje de agujeros para postes y retenidas Suministro e instalación de poste de madera de 35 pies Suministro e instalación de cable ACRS # 1/0 Suministro e instalación de cable ACRS # 2 Suministro e instalación de acometida # 1/0 Suministro e instalación de cuchilla rompe arco Suministro e instalación de lámpara de sodio de 100 W Suministro e instalación de lámpara de estructura primaria Suministro e instalación de transformador de 15 Kva. 19.92/34.5 Kv-120/240V Suministro e instalación de protecciones de transformador Suministro e instalación de retenidas Suministro e instalación de cruceta de 96" Suministro e instalación de estructura secundaria	Unidad Unidad Metro Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	4 2 170 170 10 1 1 3 1 1 2 1 3	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00115-2016
L. 100,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación, ubicación en la comunidad de Plan de la Cruz, zona de Jutiapa.	12/08/2016	Gerardo Amid Castillo	15/08/2016	21 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 5 Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5	Unidad Unidad	7 8	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00116-2016
L. 3,000.00	Para el proyecto Mejoramiento de techo de escuela ubicada en la comunidad de Guayacan, zona de Villa Santa	12/08/2016	Moises Sierra Izaguirre	02/09/2016	3 dias calendario	Una sola entrega	Acarreo de Materiales de Ferreteria de Danli- Planes de Azabache	Global	1	100.00%	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00117-2016
L. 17,999.60	Para realizar trabajos en el proyecto Cerca Perimetral Escuela, ubicado en la comunidad de Los Planes, zona de Azabache	16/08/2016	Perfecto Antonio Galo	17/08/2016	30 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Cimentación de mampostería Solera inferior 15 x 15 cm Castillo 15 x 15 cm Pared de bloque #6 Instalación de tubo industrial Ø 2" Instalación de malla ciclón de 6" Solera de remate Instalación de Portón	ML M3 M3 ML ML M2 Unidad ML ML Unidad	103 32.5 32.5 103 75 44.6 20 103 99.1 1	100.00%	L. 17,999.60	L. 17,999.60	L. 0.00	UTM CONT. 00118-2016
L. 199,990.40	Para realizar trabajos de construcción de cocina en el proyecto: Mejoras de la oficina de la mujer ubicado en la colonia Bethel de esta ciudad de Danli	17/08/2016	Dagoberto Godoy Martel	17/08/2016	30 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado con material selecto Acarreo de material de desperdicio Firme de concreto con acero de temperatura Pared de lámina de aluzinc Techo de aluzinc Cerámica Lavatrastos incluye mueble Puerta de metal Balcones Electricidad Acera	ML M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 Unidad Unidad Global Global Unidad	32 30 25.2 47.6 60 77.3 103.5 60 1 1 1 1 11.7	50.00%	L. 99,995.20	L. 99,995.20	L. 99,995.20	UTM CONT. 00119-2016
L. 350,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto de Electrificación en la comunidad de El Rosario, zona de El Porvenir	17/08/2016	Javier Antonio Estrada	08/09/2016	12 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR. Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR. Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 forrado. Suministro e instalación de cable de acero galvanizado ¼. Suministro e instalación de estructuras primarias. Suministro e instalación de estructuras secundarias. Suministro e instalación de estructuras tipo neutro. Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles. Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies. Instalación de transformador de 15 Kva 19,920/345,500 V con sus accesorios.	Metro Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2,200 2,800 2,100 1100 11 17 9 31 2 2	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 350,000.00	UTM CONT. 00120-2016

L. 199,950.00	Para realizar trabajos en el proyecto Electrificación ubicado en la comunidad de El Naranjo, zona de El Porvenir	17/08/2016	Javier Antonio Estrada	18/08/2016	20 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 forrado Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4. Suministro e instalación de luminarias de 100 W.S. Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de transformador 15 Kva. 19,920/34500 V Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de postes de madera de 40 pies. Suministro e instalación de postes de madera de 30 pies	Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	650 1400 720 7 5 10 1 12 3 1 2	100.00%	L. 199,950.00	L. 199,950.00	L. 0.00	UTM CONT. 00121-2016
L. 49,998.00	Para realizar trabajo s en el proyecto: Apoyo al deporte/ Reparación cerca perimetral de la cancha del estadio, ubicado en la comunidad de Jutiapa, zona de Jutiapa	19/08/2016	Eduardo Rafael Valle	29/08/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Demolición de jamba Retiro de malla de ciclón en mal estado Reemplazo de 14 tubos HG de 1 1/2 Instalación de malla ciclón Cal. 13, 1#2, 1#3, 1#4 Fundición de jamba triangular 1#3 Instalación de alambre de púas 3 líneas Pintura de tubo	ml ml ml ml ml ml Global	180 180 42 180 180 180 1	100.00%	L. 49,998.00	L. 49,998.00	L. 0.00	UTM CONT. 00122-2017
L. 349,996.03	Para realizar trabajos en el proyecto: Techado de cancha , ubicado en la comunidad de Jutiapa, zona de Jutiapa	23/08/2016	Nicolas maradiaga	08/09/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Excavación estructural Zapata aislada de 1x1x0.2m. #4@15cm. A.S. concreto1:2:2 Pedestal de 0.5x0.5m. #4, #43, #3 @10cm. Concreto Columnas de acero A36 perfil W12x19 Tijeras de 1-1/2"x3/16", 1-1/4"x3/16" de 14.2m. Cubierta soportada por canaletas de 2x4" chapa 1.4" y aluzinc chapa 26 Canal de drenaje de lámina de hierro 1.2 no incluye bajante	ML M3 Unidad ML Unidad Unidad M2 ML	36 14.4 12 12 12 6 489 80	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 349,996.03	UTM CONT. 00123-2018
L. 563,400.00	Para realizar trabajos de conformación tipo II en el proyecto de Reparación de calles de toda la zona de Santa María	Contrato anulado								0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 563,400.00	UTM CONT. 00124-2019
L. 40,000.00	Para realizar trabajos de chapea de derecho de vías y recolección de basura en el tramo Arenal y de El Arenal hacia el desvío a El Zapotillo para el proyecto: Limpieza de derechos de vías.	23/08/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	06/09/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Chapía y recolección de basura en derecho de vía en tramo carretero Expormen-El Arenal-Desvío El Zapotillo	Kms	10	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00	UTM CONT. 00125-2020
L. 65,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Aula Tecnológica E. souela, ubicado en la comunidad de Altos de Escupa, zona de La Lodosa	23/08/2016	Dagoberto Godoy Martel	23/08/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Cielo con tabla yeso Electricidad Ventana tipo celosías Puerta metálica Verjas	M2 Global M2 Unidad M2	48 1 13.75 1 13.75	30.00%	L. 19,500.00	L. 19,500.00	L. 45,500.00	UTM CONT. 00126-2021
L. 132,600.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción de cubículos provisionales terminal municipal ubicado s frente al cementerio general de esta ciudad de Danlí	25/08/2016	Juan Carlos Izaguirre Benitez	25/08/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Construcción de cubículos de 4x3m. Con estructura de madera de 2x4", 2x2" y forrado con zinc cal. 28 (forrado 3 paredes y el techo).	Unidad	26	40.00%	L. 53,040.00	L. 53,040.00	L. 79,560.00	UTM CONT. 00127-2022
L. 185,000.00	Para realizar trabajos en el proyecto: Reparación de Centro Comunal, ubicado en la comunidad de La Batea, zona de El Tablon	12/08/2016	Dagoberto Godoy Martel	26/08/2016	30 días hábiles	Una sola entrega	Limpieza y desmonte Trazado y marcado Excavación Relleno y compactado Cercos de malla ciclón con postes de madera Dados de concreto Areglar piso de ladrillo mosaico Castillo 15 x 15 cm. Demolición de paredes existentes Desmontaje de techo Solera superior 15x20cm Solera de remate 15x15cm Cargadores y jambas Pared de bloque cizado de 5" Tallado de elementos Acera de 6cm Techo, se reutilizara material existente Portón de acceso al centro comunal Puerta metálica Verjas	Global ML M3 M3 ML Unidad Global ML Unidad Global ML ML ML M2 ML M2 M2 Unidad Unidad M2	1 60 3.5 1 60 2 1 18.54 1 1 43.5 52.29 11.9 30 352.18 16.59 140.4 1 2 13.82	100.00%	L. 185,000.00	L. 185,000.00	L. 0.00	UTM CONT. 00128-2023
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	01/07/2016	Martha Irene Torres	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global Global	1 1	66.66%	L. 153,649.75	L. 153,649.75	L. 76,847.93	UTM CONT.00085-2016



L. 229,090.90	Elaboración de Levantamientos Topográficos	01/07/2016	Daniel Oriando Martínez Martínez	01/07/2016	5 Meses calendario	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	40.00%	L. 91,636.36	L. 91,636.36	L. 137,454.54	UTM CONT.00086-2015
L. 225,108.00	Barido y Recolección de Basura de calles urbanas	01/07/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Servicio de barido y recolección de basura	Global	1	66.66%	L. 150,056.99	L. 150,056.99	L. 75,051.01	UTM CONT.00087-2016
L. 199,737.38	Proyecto: Construcción Aula Escolar, ubicado en la comunidad de Cuba Chaparral, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí	04/07/2016	Dagoberto Godoy Martel	11/07/2016	60 días calendario	Una sola entrega	<p>Limpeza Y Desmonte</p> <p>Trazado Y Marcado</p> <p>Excavacion</p> <p>Releno Y Compactado</p> <p>Limpeza Final</p> <p>Sobreelevacion De Mamposteria</p> <p>Dados De Concreto</p> <p>Castillo 15 X15Cm</p> <p>Solera Inferior S-1 15X15Cm</p> <p>Solera S-2 De Acera 15X15Cm</p> <p>Solera Superior S-3 15X15Cm</p> <p>Solera Remate S-4 15X15Cm</p> <p>Cargadores Y Jambas</p> <p>Losa De 0.6X0.10</p> <p>Pared De Bloque Sizado De 5"</p> <p>Firme De 8Cm</p> <p>Tallado De Elementos</p> <p>Acera De 8Cm</p> <p>Techo</p> <p>Puerta Metalica</p> <p>Verjas</p>	M2 ML M3 M3 GBL M3 UNID ML ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 20.00 26.00 15.00 1.00 7.20 9.00 27.00 20.00 6.00 20.00 20.35 16.35 3.00 40.60 45.93 65.00 34.74 78.30 1.00 13.75	100.00%	L. 199,737.38	L. 199,737.38	L. 0.00	UTM CONT.00088-2016
L. 399,426.36	Proyecto: Techado Cancha Usos Múltiples, C.E.B. Jose C. Del Valle, Ubicado En La Comunidad De Santa María De Este Municipio De Danlí..	06/07/2016	Fredy Alberto Pastrana Molina	22/07/2016	30 días calendario	Dos entregas	Techo con estructura metálica y aluzinc Pintura aceite en columnas	M2 M2	494.50 32.00	100.00%	L. 399,426.36	L. 399,426.36	L. 0.00	UTM CONT.00091-2016
L. 256,435.69	Proyecto: Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Ubicado En La Comunidad De El Chichicaste, De La Zona De Santa María De Este Municipio De Danlí.	18/07/2016	Asociación de Ingenieros Consultores y Constructores S. de R.L.Jorge Alberto Morazan Cáliz	15/08/2016	60 días hábiles	Dos entregas	<p>Parales Baloncesto/Futbolito Tubo Hg 2" Galvanizado Incluye Cimentacion, Malla De Porteria Para Futbolito.</p> <p>Enmallado De Cancha Tubo Industrial De 1 1/2", Malla Cíclon Acerada, Alambre De Púas Acerado Incluye Instalacion De Puerta</p> <p>Jamba De 10Cm X 15Cm, #23, #2@15Cm</p> <p>Piso De Concreto 8 Cm De Espesor Varilla De 1/4 Lisa Por Temperatura, Incluye Rampa De Acceso Y Corte De Juntas De Concreto</p> <p>Tallado De Elementos De A=0.10 A 0.15M</p> <p>Marcado De Cancha Con Pintura De Aceite</p> <p>Aplicación De Pintura En Elementos Estructurales</p> <p>Rotulo Metalico De Proyecto.</p>	UNIDAD GLOBAL ML M2 ML GLOBAL M2 UND	2 1 87.5 435.76 113.36 1 34 1	25.00%	L. 64,108.92	L. 64,108.92	L. 192,326.77	UTM CONT.00094-2016
L. 79,999.98	Proyecto: Aguas Grises, Ubicado En La Comunidad De San Diego, Zona De Jutiapa, De Este Municipio De Danlí	20/07/2016	Oscar Oriando Paz Montenegro	25/07/2016	30 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado.</p> <p>Excavación con retro.</p> <p>Excavación con obreros.</p> <p>Releno de arena.</p> <p>Suministro e instalación de tubería de 6".</p> <p>Suministro e instalación de codos de 6".</p> <p>Suministro e instalación Ys. De 6"-4".</p> <p>Suministro y construcción de cajas de inspección de ladrillo rañón, paredes pulidas y tapaderas de concreto.</p>	ML M3 M3 M3 ML Unidad Unidad Unidad	310 94 40 21 310 4 40 4	100.00%	L. 79,999.98	L. 79,999.98	L. 0.00	UTM CONT.00097-2016
L. 267,300.00	Proyecto: Pavimentos Participativos, Ubicado Especificamente En La Calle Miguel Hilsaka En La Residencial El Granada De Esta Ciudad De Danlí	22/07/2016	Ronald Isaac Tinoco Castillo	25/07/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye: nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	990	70.00%	L. 187,110.00	L. 187,110.00	L. 80,190.00	UTM CONT.00099-2016
L. 150,000.00	Proyecto: Electrificación Todo El Municipio, Ubicado En La Colonia Nueva Jerusalem De La Comunidad De San Marcos, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danlí	27/07/2016	Javier Antonio Estrada González	28/07/2016	12 días Calendario	Una sola entrega	<p>Suministro e instalación de postes de madera de 40" CL-4</p> <p>Suministro e instalación de postes de madera de 30" CL-5</p> <p>Suministro e instalación de postes de madera de 35" CL-5</p> <p>Suministro e instalación de cable galvanizado 1/4 para retenidas</p> <p>Suministro e instalación de luminarias de 100W.S.</p> <p>Suministro e instalación de estructuras secundarias</p> <p>Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles</p> <p>Suministro e instalación de aterrizajes</p>	Unidad Unidad Unidad Pie Unidad Unidad Unidad Unidad	5 5 6 590 7 14 12 3	100.00%	L. 150,000.00	L. 150,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00100-2016
L. 75,000.00	Proyecto: Energia Electrica, Ubicado En La Colonia Jose Antonio Capudo, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danlí	27/07/2016	Javier Antonio Estrada González	28/07/2016	10 días calendario	Una sola entrega	<p>Suministro e instalación de transformador de 37.5Kva 19,920/34,500 V.</p> <p>Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR</p> <p>Suministro e instalación de cable toronado 1/0 W.P.</p> <p>Suministro e instalación de cable galvanizado 1/4 para retenidas</p> <p>Suministro e instalación de estructuras secundarias</p> <p>suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles</p>	Unidad Metro Metro Pie Unidad Unidad	1 200 400 250 5 5	100.00%	L. 75,000.00	L. 75,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00101-2016

L. 150,000.00	Por realizar trabajos en Proyecto: Construcción Pozo malacate P/Agua potable, ubicado en la comunidad de San Miguelito, El Tablón de este municipio de Danlí.	29/06/2016	Ramón Arturo Calix Marín	08/07/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Viaje de inspección para encontrar punto de excavación Limpieza de terreno Perforación de pozo Suministro tubos de concreto Instalación de tubos de concreto Relleno de grava contorno tubos Sello de concreto entre junto Construcción de brocal Botado de material excavación Construcción de caseta Fundición piso y acera	Global Global MI c/u c/u Global c/u c/u Global Global Global	1 1 10 12 12 1 1 1 1 1	80.00%	L. 50,500.00	L. 50,500.00	L. 99,500.00	UTM CONT.00084-2016
L. 199,998.80	Proyecto: Construcción Aula Kinder, ubicada en Colonia Cesar Cárcamo, Jamastrán, zona Azabache de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	01/07/2016	60 días calendario	Dos entregas	Limpieza Y Desmote Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mampostería Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 ML M3 M3 M3 UNIDAD ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 28.00 29.70 17.00 10.00 11.00 33.00 28.00 6.00 29.00 17.00 24.00 3.00 63.10 48.00 24.00 36.86 80.00 78.30 1.00 13.75	100.00%	L. 199,998.80	L. 199,998.80	L. 0.00	UTM CONT.00068-2016
L. 397,886.30	Proyecto Construcción de Gaviones en Colonia El Zarzal de esta ciudad de Danlí	22/04/2016	Mario Omar Castellanos	20/06/2017	90 días calendario	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación Colchoneta 2x4x0.25 revestida pvc Muro de Gavión 1x2x1 calibre 2.7 Relleno y compactado (sitio) Relleno material selecto Acarreo material del sitio Limpieza general	MI M3 M3 M3 M3 M3 M3 Global	54.67 240 27.34 164 130 20 90 1	100.00%	L. 397,886.30	L. 397,886.30	L. 0.00	UTM CONT.00045-2016

Ingeniero V. Gómez

Director Unidad Técnica Municipal

