

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Julio 2016

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 230,497.68	Mantenimiento de Áreas Verdes y Limpieza de Calles del Casco Urbano y Terminal de Transportes de Danlí.	01/07/2016	Martha Irene Torres	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Mantenimiento de áreas verdes Limpieza de calles casco urbano y terminal	Global Global	1 1	33.33%	L. 76,824.88	L. 76,824.88	L. 153,672.80	UTM CONT.00085-2016
L. 229,090.90	Elaboración de Levantamientos Topográficos	01/07/2016	Daniel Orlando Martínez Martínez	01/07/2016	5 Meses calendario	Cinco entregas	Elaboración de levantamiento Topográficos como soporte técnico para cada uno de los proyectos a ejecutar	Global	1	20.00%	L. 45,818.18	L. 45,818.18	L. 183,272.72	UTM CONT.00086-2015
L. 225,108.00	Barrido y Recolectión de Basura de calles urbanas	01/07/2016	Reinaldo Moncada Navarro	01/07/2016	3 Meses calendario	Tres entregas	Servicio de barrido y recolección de basura	Global	1	33.33%	L. 75,028.50	L. 75,028.50	L. 150,079.50	UTM CONT.00087-2016
L. 199,737.38	Proyecto: Construcción Aula Escolar, ubicado en la comunidad de Cuba Chaparral, zona de Bañaderos de este municipio de Danlí	04/07/2016	Dagoberto Godoy Martel	11/07/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmonte Trazado Y Marcado Excavación Relleno Y Compactado Limpieza Final Sobreelevación De Mampostería Dados De Concreto Castillo 15 X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Techo Puerta Metalica Verjas	M2 ML M3 M3 GBL M3 UNID ML ML ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 ML M2 M2 M2 UNIDAD M2	84.86 20.00 26.00 15.00 1.00 7.20 9.00 27.00 20.00 6.00 20.00 20.00 20.35 16.35 3.00 40.60 45.93 65.00 34.74 34.74 78.30 1.00 13.75	40.00%	L. 79,894.95	L. 79,894.95	L. 119,842.43	UTM CONT.00088-2016
L. 60,000.00	Proyecto: Mejoramiento De Escuelas De Todo El Municipio, Ubicado En La Comunidad Del Ocotillo, Zona De Villa Santa De Este Municipio De Danlí	06/07/2016	Dagoberto Godoy Martel	21/07/2015	10 días calendario	Una sola entrega	Instalación de techo	M2	150	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00089-2016
L. 80,000.00	Proyecto: Electrificación, Ubicado En La Comunidad De Plancitos, Villa Santa De Este Municipio De Danlí.	06/07/2016	Gerardo Amid Castillo	06/07/2016	3 días Calendario	Una sola entrega	Suministro e Instalación de lámparas de sodio de 100watt	Unidad	10	100.00%	L. 80,000.00	L. 80,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00090-2016


L. 399,426.36	Proyecto: Techado Cancha Usos Múltiples, C.E.B. Jose C. Del Valle, Ubicado En La Comunidad De Santa María De Este Municipio De Danlí, De Este Municipio De Danlí.	06/07/2016	Fredy Alberto Pastrana Molina	22/07/2016	30 días calendario	Dos entregas	Techo con estructura metálica y aluzinc Pintura aceite en columnas	M2 M2	494.50 32.00	30.00%	L. 119,827.91	L. 119,827.91	L. 279,598.45	UTM CONT.00091-2016
L. 70,000.00	Alquiler De Volqueta Para Movilización De Tanque Cisterna Utilizado Para El Riego De Calles De Tierra Para El Proyecto: Reparación De Calles De Tierra Urbanas De Esta Ciudad De Danlí; En Las Colonias: Las Acacias No.1,2 Y 3, Colonia Los Pinos)	06/07/2016	Mauricio Antonio Aguilar Ruiz	06/07/2016	20 días	Una sola entrega	Volqueta/Tanque Cisterna	Hora	100	100.00%	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00092-2016
L. 200,000.00	Proyecto: Construcción Cerca Perimetral Escuela Fco. Morazan, Ubicado: En La Comunidad De El Pataste, Zona Las Animas De Este Municipio De Danlí,	07/07/2016	Carlos Roberto Cornejo Gómez	08/07/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Demolición pared de adobe Botado material selecto Trazado y marcado Excavación 0.50x0.70mts Cama de arena 5 cm Mampostería 0.5x6x0.65 Solera inferior Castillos @2.5m h=2m Pared de bloque sizado h=2m Solera superior Limpieza	M2 global M1 M3 M3 M3 M1 M1 M2 M1 Global	132 1 66 23.10 1.65 21.45 66.00 54.00 132 66 1	100.00%	L. 200,000.00	L. 200,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00093-2016
L. 256,435.69	Proyecto: Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Ubicado En La Comunidad De El Chichicaste, De La Zona De Santa María De Este Municipio De Danlí.	18/07/2016	Asociación de Ingenieros Consultores y Constructores S. de R.L./ Jorge Alberto Morazán Cáliz	15/08/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Parales Baloncesto/Futbolito Tubo Hg 2" Galvanizado Incluye Cimentación, Malla De Portería Para Futbolito. Enmallado De Cancha Tubo Industrial De 1 1/2", Malla Ciclon Acerada, Alambre De Puas Acerado Incluye Instalación De Puerta Jamba De 10Cm X 15Cm, 2#3, #2@15Cm Piso De Concreto 8 Cm De Espesor Varilla De X Lisa Por Temperatura, Incluye Rampa De Acceso Y Corte De Juntas De Concreto Tallado De Elementos De A=0.10 A 0.15M Marcado De Cancha Con Pintura De Aceite Aplicación De Pintura En Elementos Estructurales Rotulo Metalico De Proyecto.	UNIDAD GLOBAL ML M2 ML GLOBAL M2 UND	2 1 87.5 435.76 113.36 1 34 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 256,435.69	UTM CONT.00094-2016
L. 30,000.00	Proyecto: Mantenimiento De Cementerios En Todo El Municipio De Danlí	18/07/2016	Enrique Isabel Gudiel	19/07/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Chapea Aplicación de herbicida	Global Global	1 1	100.00%	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00095-2016
L. 60,000.00	Proyecto: Electrificación, Ubicado En Todo El Municipio/ Específicamente En La Comunidad De El Piñonal, Jamastrán, Zona De Jutiapa De Este Municipio De Danlí	19/07/2016	Gerardo Amid Castillo	19/07/2016	5 días calendario	Una sola entrega	Marcaje de agujeros para postes y retenidas Suministro e instalación de poste de madera de 30 pie Suministro e instalación de poste de madera de 40 pie Instalación de poste de madera de 35 pie Instalación de cable ACSR #1/0 Instalación de cable ACSR #2 Instalación de cable WP #1/0 Suministro e instalación de cuchilla rompe arco Suministro e instalación de lámpara de sodio d 100 wt. Instalación de estructura primaria Instalación de estructura secundaria Instalación de transformador de 15 kva-19.92/34.5kv-120/240 V	Unidad Unidad Unidad Unidad Metro Metro Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	18 4 1 3 170 250 280 1 3 4 5 1	100.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00096-2016

L. 79,999.98	Proyecto: Aguas Grises, Ubicado En La Comunidad De San Diego, Zona De Jutiapa, De Este Municipio De Danli	20/07/2016	Oscar Orlando Paz Montenegro	25/07/2016	30 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado. Excavación con retro. Excavación con obreros. Relleno de arena. Suministro e instalación de tubería de 6". Suministro e instalación de codos de 6". Suministro e instalación Ys. De 6"-4. Suministro y construcción de cajas de inspección de ladrillo rañón, paredes pulidas y tapaderas de concreto.	ML M3 M3 M3 ML Unidad Unidad Unidad	310 94 40 21 310 4 40 4	20.00%	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 63,999.98	UTM CONT.00097-2016
L. 149,998.00	Proyecto: Construcción Alcantarillas, Ubicado: En La Comunidad De La Unión No.3, Zona De El Tablon De Este Municipio De Danli	22/07/2016	Dagoberto Godoy Martel	22/07/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Trazado Y Marcado Excavacion, Material Comun Suministro E Instalacion De Tuberia De 24 Pulgadas Riblock Relleno Con Material De Prestamo Cabezal De Entrada Y Salida Con Concreto Ciclopeo	ML M3 ML M3 UND	18.00 40.00 18.00 50.00 6.00	100.00%	L. 149,998.00	L. 149,998.00	L. 0.00	UTM CONT.00098-2016
L. 267,300.00	Proyecto: Pavimentos Participativos, Ubicado Especificamente En La Calle Miguel Hilsaka En La Residencial El Granada De Esta Ciudad De Danli	22/07/2016	Ronald Isaac Tinoco Castillo	25/07/2016	60 días hábiles	Dos entregas	Mano de obra, proyecto pavimentación Nota: Este precio incluye; nivelación, encofrado, desencofrado, fundido, aplicación aditivo, Bordillos, corte, fraguado y limpieza final.	M2	990	30.00%	L. 80,190.00	L. 80,190.00	L. 187,110.00	UTM CONT.00099-2016
L. 150,000.00	Proyecto: Electrificación Todo El Municipio, Ubicado En La Colonia Nueva Jerusalem De La Comunidad De San Marcos, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danli	27/07/2016	Javier Antonio Estrada González	28/07/2016	12 días Calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de postes de madera de 40' CL-4 Suministro e instalación de postes de madera de 30' CL-5 Suministro e instalación de postes de madera de 35' CL-5 Suministro e instalación de cable galvanizado 1/4 para retenidas Suministro e instalación de luminarias de 100W.S. Suministro e instalación de estructuras secundarias Suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles Suministro e instalación de aterrizajes	Unidad Unidad Unidad Pie Unidad Unidad Unidad Unidad	5 5 6 590 7 14 12 3	40.00%	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 90,000.00	UTM CONT.00100-2016
L. 75,000.00	Proyecto: Energía Eléctrica, Ubicado En La Colonia Jose Antonio Cepudo, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danli	27/07/2016	Javier Antonio Estrada González	28/07/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de transformador de 37.5kva 19,920/34,500 V. Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable forrado 1/0 W.P. Suministro e instalación de cable galvanizado 1/4 para retenidas Suministro e instalación de estructuras secundarias suministro e instalación de retenidas sencillas y dobles	Unidad Metro Metro Pie Unidad Unidad	1 200 400 250 5 5	50.00%	L. 37,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00	UTM CONT.00101-2016
L. 100,000.00	Proyecto: Compra De 2 Transformadores, Ubicado En La Comunidades De El Quebrador Y Buena Vista No.2, Zona De El Porvenir De Este Municipio De Danli	27/07/2016	Javier Antonio Estrada González	28/07/2016	2 días calendario	una sola entrega	Suministro e instalación de transformador de 15 Kva. 19,920/34,500 V con sus accesorios	Unidad	2	100.00%	L. 100,000.00	L. 100,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00102-2016

L. 249,975.00	Para realizar proyecto electrificación, ubicado en la Comunidad de Potrero Grande, zona de El porvenir de este municipio de Danlí.	20/06/2016	Ing. Javier Antonio Estrada Gonzalez	21/06/2016	15 días calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructuras primarias Suministro e instalación de estructuras tipo neutro Suministro e instalación de retinas sencillas y doble Suministro e instalación de aterrizajes Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies	Metro Metro Pie Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad	2,800 2,800 1,800 19 29 42 3 3	100.00%	L. 249,975.00	L. 249,975.00	L. 0.00	UTM CONT.00081-2016
L. 16,000.00	Por Acarreo de material de ferretería y arena de río para el Proyecto: Cerca Perimetral Escuela, ubicada en la Comunidad de Planes, Azabache de este municipio de Danlí.	28/06/2016	Nelson Durán Díaz	28/06/2016	05 días calendario	Una sola entrega	Material de Ferretería Arena de río	Viaje Viaje	2 2	100.00%	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00082-2016
L. 11,998.80	Por realizar trabajos de cambio de Techo Proyecto: Mejoramiento de Edificios Públicos, ubicado en La Casa de la Cultura de esta ciudad de Danlí.	29/06/2016	Eber Gerardo Ramírez Laínez	29/06/2016	10 días calendario	Una sola entrega	Remoción de Cubierta de asbesto (área 11x20m) Instalación de lámina de aluzinc.	M2 M2	220 220	100.00%	L. 11,998.80	L. 11,998.80	L. 0.00	UTM CONT.00083-2016
L. 150,000.00	Por realizar trabajos en Proyecto: Construcción Pozo malacate P/Agua potable, ubicado en la comunidad de San Miguelito, El Tablón de este municipio de Danlí.	29/06/2016	Ramón Arturo Calix Marín	06/07/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Viaje de inspección para encontrar punto de excavación Limpieza de terreno Perforación de pozo Suministro tubos de concreto Instalación de tubos de concreto Relleno de grava contorno tubos Sello de concreto entre junto Construcción de brocal Botado de material excavación Construcción de caseta Fundición piso y acera	Global Global Ml c/u c/u Global c/u c/u Global Global Global Global	1 1 10 12 12 1 10 1 1 1 1 1	35.00%	L. 50,500.00	L. 50,500.00	L. 99,500.00	UTM CONT.00084-2016

L. 199,999.95	Proyecto: Construcción de Aula I Etapa, ubicado en la Comunidad de Las Limas, zona El Tablón de este municipio	18/05/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	19/05/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmante Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 84.86 ML 28.00 M3 29.70 M3 17.00 M3 10.00 UNIDAD 11.00 ML 33.00 ML 28.00 ML 6.00 ML 29.00 ML 17.00 ML 24.00 M2 3.00 M2 63.10 M2 48.00 ML 24.00 M2 36.86 M2 80.00 M2 78.30 UNIDAD 1.00 M2 13.75	100.00%	L. 199,999.95	L. 199,999.95	L. 0.00	UTM CONT.00066-2016
L. 220,000.00	Proyecto: Construcción de Salón de Usos Múltiples, ubicado en la Comunidad de Altos de Escuapa de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Ing. Dagoberto Godoy Martel	19/05/2015	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmante Relleno Y Compactado Limpieza Final Castillo 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera De Remate S-4 15X15Cm Firme De Concreto Techo Reparaciones Varias	M2 147.20 M3 14.00 GBL 1.00 ML 21.00 ML 32.00 ML 18.40 M2 210.00 M2 220.00 UNID 1.00	100.00%	L. 220,000.00	L. 220,000.00	L. 0.00	UTM CONT.00067-2016
L. 199,998.80	Proyecto: Construcción de Aula Kinder, ubicado en Colonia Cesar Cárcamo, Jamastrán, zona Azabache de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Manuel Eduardo Flores Duarte	01/07/2016	60 días calendario	Dos entregas	Limpieza Y Desmante Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 84.86 ML 28.00 M3 29.70 M3 17.00 M3 10.00 UNIDAD 11.00 ML 33.00 ML 28.00 ML 6.00 ML 29.00 ML 17.00 ML 24.00 M2 3.00 M2 63.10 M2 48.00 ML 24.00 M2 36.86 M2 80.00 M2 78.30 UNIDAD 1.00 M2 13.75	50.00%	L. 99,999.40	L. 99,999.40	L. 99,999.40	UTM CONT.00068-2016

L. 199,998.80	Proyecto: Construcción Aula Escolar, ubicado en la Comunidad de Clavéles No.1, zona Azabache de este municipio de Danlí.	19/05/2016	Fabrizio José Guillen Mazariego	06/06/2016	60 días calendario	Una sola entrega	Limpieza Y Desmante Trazado Y Marcado Excavacion Relleno Y Compactado Sobreelevacion De Mamposteria Dados De Concreto Castillo 15X15Cm Solera Inferior S-1 15X15Cm Solera S-2 De Acera 15X15Cm Solera Superior S-3 15X15Cm Solera Remate S-4 15X15Cm Cargadores Y Jambas Losa De 0.6X0.10 Pared De Bloque Sizado De 5" Firme De 8Cm Tallado De Elementos Acera De 8Cm Pintura Techo Puerta Metalica Verjas	M2 84.86 ML 28.00 M3 29.70 M3 17.00 M3 10.00 UNIDAD 11.00 ML 33.00 ML 28.00 ML 6.00 ML 29.00 ML 17.00 ML 24.00 M2 3.00 M2 63.10 M2 48.00 ML 24.00 M2 36.86 M2 80.00 M2 78.30 UNIDAD 1.00 M2 13.75	100.00%	L. 199,998.80	L. 199,998.80	L. 0.00	UTM CONT.00069-2016
L. 397,886.30	Proyecto Construcción de Gaviones en Colonia El Zarzal de esta ciudad de Danlí	22/04/2016	Mario Omar Castellanos	20/06/2017	90 días calendario	Dos entregas	Trazado y marcado Excavación Colchoneta 2x4x0.25 revestida pvc Muro de Gavión 1x2x1 calibre 2.7 Relleno y compactado (sitio) Relleno material selecto Acarreo material del sitio Limpieza general	M1 54.67 M3 240 M3 27.34 M3 164 M3 130 M3 20 M3 90 Global 1	70.00%	L. 278,520.41	L. 278,520.41	L. 119,365.89	UTM CONT.00045-2016


 Ing. Aky V. Gomez
 Directora Unidad Técnica Municipal

